

금암광장 혼잡도로 개선

생태도시국			
걷고싶은도시과장	281-2406	유영문	담당
도로정비팀장	281-2499	김주관	
담당자	281-2485	배상열	

□ 사업개요

- 위치 : 덕진구 금암광장 교차로
- 사업규모 : 금암광장 교차로 지하구조 개선
- 사업기간 : 2017. ~ 2019.
- 총사업비 : 18억원(국비 5, 시비 13)
- 사업내용 : 5지 교차로 → 4지 교차로 / 교차로 신설

□ 연도별 재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					
			소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	18	6	12	12				
국비	5	5						
시비	13	1	12	12				

□ 추진절차

- 1단계('17. 12 ~ '18. 06)
 - 기본 및 실시설계용역, 교통시뮬레이션 용역
 - 교차로 지하구조 개선 자문(도로교통공단)
 - 교통안전시설물 자문(관할경찰서)
- 2단계('18. 06 ~ '18. 09)
 - 경관심의 및 도시림 심의
 - 일상감사 및 원가심사
- 3단계('18. 09 ~ '19. 06)
 - 교차로 혼잡도로 개선공사 홍보
 - 사업시행 및 준공

□ 기대효과

- 기존 5지 형태의 기형적인 교차로를 4지 교차로로 개선하여 교통 사고 예방 및 통행불편 해소
 - 교차로 서비스 수준 E→D로 개선(지체도 64.4초→42.6초)

□ 향후 추진계획

- 공사 착공
- 신설 교차로 개통 및 4지교차로 운영
- 금암광장 일원 보도 및 차도 정비
- 공사 완료

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진 계획
2018	3분기	<ul style="list-style-type: none"> • 행정절차 이행 • 실시설계 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 경관심의 및 도시림심의 • 일상감사 및 원가심사
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 공사착수 	<ul style="list-style-type: none"> • 발주의뢰 및 공사착수 • 신설 교차로 개통 및 4지 교차로 운영
2019	1분기	<ul style="list-style-type: none"> • 동절기 공사중지 	<ul style="list-style-type: none"> • 동절기 공사중지
	2분기	<ul style="list-style-type: none"> • 공사완료 	<ul style="list-style-type: none"> • 금암광장 일원 보도 및 차도 정비 • 공사 완료