

# 황방산 터널 개통

관리번호	NO. 8	임기내 완료사업 ( ) / 임기후 계속사업 ( √ )	
추진부서	도로과	총사업비	800억원
추진상황	정상추진	담당	임상빈 (전화 2453)
추진율 ('23.12.누적)	15% ※ 23.12.기준 목표율(15%)	담당자	유동희 (전화 2442)

## □ 사업개요

- 위치 : 혁신도시 정여립로(기지로) ~ 서곡지구 천잠로(세내로)
- 사업기간 : 2023. ~ 2029.(7개년)
- 총사업비 : 800억원(시비)
- 사업규모 : 도로개설 L=1.85km(터널 0.8km), B=25m(4차로)

## □ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 '27~	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 3분기
계	800	0	244	0	0	4	120	120	556	0	0
시비	800		244			4	120	120	556		

## □ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 도시관리계획 정비 용역 추진 : '22. 11.
- 황방산터널 노선 검토 용역 : '23. 4.~10.
- 중기 지방재정 계획 반영 : '23. 11.

## □ 변경내용

구 분	당 초	변 경
연도별 목표 및 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 도시계획시설 결정 완료 : 24년</li> <li>· 기본설계 : 24년</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 타당성조사 및 기본계획 수립(신설) : 24년</li> <li>· 도시계획시설 결정 완료 : 25년</li> <li>· 지방재정 투자심사(신설) : 25년</li> <li>· 기본 및 실시설계 : 25~26년</li> </ul>

- 500억 이상 대규모 신규사업은 타당성 조사, 투자심사를 선행해야 되는 바, 이에 따른 연도별 추진계획 조정

## □ 행정절차 이행 및 제도정비 실적

- 중기 지방재정 계획 반영('23. 11).
- 총사업비 500억이상 신규사업은 행정안전부장관이 지정하는 전문기관으로부터 타당성 조사를 받고 그 결과를 토대로 투자심사를 하여야 함
- 전문기관에 타당성조사를 받기 위하여 타당성조사 및 기본계획 수립용역 예산 확보(400백만원)

## □ 향후 추진계획

- 2단계('24. 1. ~ '26. 12.)
  - 타당성 조사 및 기본계획 수립, 투자심사, 도시계획시설 결정, 기본 및 실시설계, 토지 보상
- 3단계('27. 1. ~)
  - 공사 착공

## □ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			세 부 목 표
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	·예산확보	· 도시계획시설결정 용역 예산 확보
2023	1~4분기	10% (15%)	2.5% (7.5%)	· 도시계획시설 결정	· 도시계획시설결정 용역 착수 · 관련부서 협의 · 환경성 및 교통성 검토
			2.5% (10%)		
			2.5% (12.5%)		
			2.5% (15%)		
2024	1~4분기	10% (25%)	-	· 도시계획시설 결정 · 기본설계	· 도시계획시설결정 용역 완료 · 기본설계 용역 착공 및 준공
2025	1~4분기	10% (35%)	-	· 보상추진	· 분할측량 및 감정평가 추진 · 보상 협의 추진
2026	1~4분기	10% (45%)	-	· 보상추진	· 분할측량 및 감정평가 추진 · 보상 협의 및 수용절차 추진
2027	1~4분기	10% (55%)	-	· 실시설계	· 실시설계 용역 착공 및 준공
2028	1~4분기	20% (75%)	-	· 공사 추진	· 공사 착공
2029	1~4분기	25% (100%)	-	· 공사 추진, 준공	· 공사 준공

**붙임1****연도별 추진계획 변경사항****【변경 전】**

구 분		달성목표	추진계획
2022	하반기	• 도시계획시설결정 용역 예산 확보	• 도시계획시설결정 용역 예산 확보
2023	1~4분기	• 도시계획시설 결정	• 도시계획시설결정 용역 착수 • 관련부서 협의 • 환경성 및 교통성 검토
2024	1~4분기	• 도시계획시설 결정 • 기본설계	• 도시계획시설결정 용역 완료 • 기본설계 용역 착공 및 준공
2025	1~4분기	• 보상추진	• 분할측량 및 감정평가 추진 • 보상 협의 추진
2026	상반기	• 보상추진	• 분할측량 및 감정평가 추진 • 보상 협의 및 수용절차 추진

**【변경 후】**

구 분		달성목표	추진계획
2022	하반기	• 도시계획시설결정 용역 예산 확보	• 도시계획시설결정 용역 예산 확보
2023	1~4분기	• 도시계획시설 결정	• 도시계획시설결정 용역 착수 • 관련부서 협의 • 환경성 및 교통성 검토
2024	1~4분기	• 타당성 조사 및 기본계획 수립	• 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 착수 • 타당성조사 의뢰 • 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 준공
2025	1~4분기	• 지방재정 투자심사 • 기본 및 실시설계 용역 • 도시계획시설 결정 • 보상 추진	• 자체 투자심사 의뢰 • 기본 및 실시설계 용역 착수 • 도시계획시설결정 완료 • 보상 추진
2026	상반기	• 기본 및 실시설계 용역 준공 • 보상 및 수용절차 추진	• 기본 및 실시설계 용역 준공 • 보상 및 수용절차 추진