

전주형 간선급행버스체계(BRT) 구축

관리번호	NO. 09	임기내 완료사업 () / 임기후 계속사업 (√)	
추진부서	버스정책과	총사업비	1,108억원
추진상황	정상추진	담당	김상범 (전화 2399)
추진율 ('23.12.누적)	25% ※ 23.12.기준 목표율(25%)	담당자	민경찬 (전화 5106)

□ 사업개요

- 사업기간 : '22. ~ '28.
- 사업비 : 1,108억원(국비 552.5, 시비 555.5)
- 사업규모 : 총 3개구간 28.5km

사업명	노선	연장(km)	사업기간	사업비(억원)
계	3개노선	28.5	2022~2028	1,108
①기린대로	호남제일문~한벽교	10.6	2022~2025	415
②백제대로	전주역~꽃밭정이네거리	8.4	2025~2028	323
③송천중앙로~홍산로	에코시티~효천지구	9.5	2025~2028	370

- 사업내용 : 중앙 버스전용차로 및 기반시설(정류장, 도로기하구조 개선, 신호체계 등) 구축

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	1,108	3	437	0	15	200	222	0	668	18	15
국비	552.5	0	218.5	0	7.5	100	111		334	7.5	7.5
시비	555.5	3	218.5	0	7.5	100	111		334	10.5	7.5

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 기린대로 BRT 국비예산 확보(7.5억원) : '23. 1
- 도시건설위원회 BRT 벤치마킹(세종·부산) : '23. 5
- 기린대로BRT 개발계획 고시(전라북도) : '23. 6
- 전주시민의버스위원회 BRT 벤치마킹(부산) : '23. 6
- 기린대로 BRT 기본 및 실시설계 발주 행정절차 진행
 - 전라북도 건설기술심의(PQ 평가기준) : '23. 3
 - 원가심사·일상감사 : '23. 4
 - 전주시 계약시의위원회 : '23. 5
 - 사업수행능력평가(PQ) : '23. 7
 - 가격입찰 및 낙찰자결정 : '23. 8
- 기린대로 BRT 기본 및 실시설계 착수보고 : '23. 9 ~ 10
- 타지자체 BRT 벤치마킹(부산,창원,제주) : '23. 3 ~ 11

□ 행정절차 이행 및 제도정비 실적

- 중앙투자심사 조건부 통과 : '22. 10
 - (조건) 주민의견수렴, 정류장설치계획, 실시설계 후 2단계심사 등
- 기린대로 BRT 개발계획 고시(전라북도) : '23. 6

□ 향후 추진계획

- 기린대로 BRT 기본 및 실시설계 : '23. 9 ~ '24. 9
- BRT 시민공론화 용역 : '24. 2 ~
- 기린대로 BRT 착공 : '24. 하반기
- 기린대로 BRT 준공 : '25. 하반기

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	추진 목표			추진 계획	
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표		
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 행정절차 이행 	<ul style="list-style-type: none"> 지방투자심사(중앙) 심의
2023	1/4분기	5% (10%)	5% (10%)	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 행정절차 이행 	<ul style="list-style-type: none"> 지방투자심사(중앙) 심의
	2/4분기	5% (15%)	5% (15%)	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> 기본 및 실시설계 용역
	3/4분기	5% (20%)	5% (20%)	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> 기본 및 실시설계 용역
	4/4분기	5% (25%)	5% (25%)	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> 기본 및 실시설계 용역
2024	1/4분기	5% (30%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> 기본 및 실시설계 용역
	2/4분기	5% (35%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> 기본 및 실시설계 용역
	3/4분기	10% (45%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> 기본 및 실시설계 용역 완료
	4/4분기	10% (55%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 공사 	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 공사 발주
2025	1/4분기	5% (60%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 공사 	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 공사 시행
	2/4분기	10% (70%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 공사 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 공사 시행 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행
	3/4분기	10% (80%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 공사 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 공사 시행 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행
	4/4분기	10% (90%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 공사 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 공사 시행 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행
2026	상반기	10% (100%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 운영 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 기린대로BRT 운영 백제대로BRT, 송천중앙로~홍산로BRT 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행