

농업기계 임대사업소(분소) 건립

관리번호	NO. 43	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	농업기술과	총사업비	39억원
추진상황	일부추진	담당	임철주 (전화 6701)
추진율 (‘23.12.누적)	25% ※ 23.12.기준 목표율(40%)	담당자	김상은 (전화 6721)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 완산구 일원
- 사업기간 : 2022.~2024.
- 사업비 : 39억원(국비 5, 시비 34)
- 사업규모 : 1개소
- 사업내용 : 농업기계 임대사업소 분소 이전 건립

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 (‘27~)	확보실적	
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25		‘26	누계
계	39	0	39	0	10	29	0	0	0	0
국비	5		5			5			0	0
도비										
시비	34		34		10	24			0	0
기타										

□ 추진상황(‘23. 1. ~ ‘23. 12.)

- 사업예정 하천부지 무단점용에 대한 원상회복 계고(3차) : ‘23. 4. 6.
- 하천부지 원상회복 명령 및 무단점용료 부과 : ‘23. 6. 5.
- 사업예정 하천부지 무단점용 행정대집행 계고 : ‘23. 6. 27.
- 사업예정 하천부지 및 식재된 수목에 대한 명도 확인서 및 권리포기 각서 징수 : ‘23. 7. 12.

- 사업대상 하천부지 현황측량 및 분할측량 완료 : '23. 9. 20.
- 대상 하천부지 용도폐지 및 토지분할 완료 : '23. 10. 16.
- 전주시 완산구 중인동 1550-54 / 전 / 3,295m²
- 사업예정부지 '24년 매입예산(10억원) 확보 : '23. 12. 18.

□ 변경내용

구 분	당 초	변 경
사업기간	2022.~2024.	2022.~2025.
연도별 추진계획	붙임참조	붙임참조

- 민원처리를 위한 행정절차 이행으로 사업부지 확보가 지연됨에 따라 2024년 국비예산 미확보. 사업기간 1년 연장 필요

□ 행정절차 이행 및 제도정비 실적

- 농업기계 임대사업소 분소 이전계획 수립 : '22. 10. 17.
- 중기지방재정계획 반영 및 지방재정 자체 투자심사 완료 : '22. 11. 3.
- 공유재산심의 완료 : '23. 9. 20.
- 공유재산관리계획 의회 의결 : '23. 10. 20.

□ 향후 추진계획

- 한국자산관리공사(캠코) 이전부지 매입 협의 : '24. 1. ~ 6.
- 임대사업소 분소 신축 국비예산 확보 : '24. 9. ~11.
- 농업기계 임대사업소 중인동 분소 신축 및 운영 : '25. ~

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	10% (10%)	10% (10%)	<ul style="list-style-type: none"> 사업계획 수립 사전절차 이행 	<ul style="list-style-type: none"> 임대사업소 분소 이전계획 수립 중기지방재정계획, 투자심사 등 사전절차 이행
2023	1/4분기	5% (15%)	2% (12%)	<ul style="list-style-type: none"> 이전부지 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 이전 대상부지 매입협의 및 감정평가 시행
	2/4분기	5% (20%)	3% (15%)	<ul style="list-style-type: none"> 이전부지 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 이전 대상부지 매입협의 및 감정평가 시행
	3/4분기	10% (30%)	5% (20%)	<ul style="list-style-type: none"> 이전부지 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 이전 대상부지 매입 추진
	4/4분기	10% (40%)	5% (25%)	<ul style="list-style-type: none"> 국비예산 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 분소신축 국비 사업예산 확보
2024	1/4분기	10% (50%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> 실시설계 용역 발주
	2/4분기	30% (80%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 공사추진 	<ul style="list-style-type: none"> 기초공사 및 분소 건축공사 추진
	3/4분기	10% (90%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 공사준공 	<ul style="list-style-type: none"> 공사완료 및 임대장비 구입
	4/4분기	10% (100%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 분소운영 	<ul style="list-style-type: none"> 시설이전 및 임대사업소 분소 운영

【변경 전】

구 분		달성목표	추진계획
2022	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 사업계획 수립 사전절차 이행 	<ul style="list-style-type: none"> 임대사업소 분소 이전계획 수립 중기지방재정계획, 투자심사 등 사전절차 이행
	1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 이전부지 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 이전 대상부지 매입협의 및 감정평가 시행
2023	2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 이전부지 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 이전 대상부지 매입협의 및 감정평가 시행
	3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 이전부지 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 이전 대상부지 매입 추진
	4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 국비예산 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 분소신축 국비 사업예산 확보
2024	1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> 실시설계 용역 발주
	2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 공사추진 	<ul style="list-style-type: none"> 기초공사 및 분소 건축공사 추진
	3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 공사준공 	<ul style="list-style-type: none"> 공사완료 및 임대장비 구입
	4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 분소운영 	<ul style="list-style-type: none"> 시설이전 및 임대사업소 분소 운영

【변경 후】

구 분		달성목표	추진계획
2022	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 사업계획 수립 사전절차 이행 	<ul style="list-style-type: none"> 임대사업소 분소 이전계획 수립 중기지방재정계획, 투자심사 등 사전절차 이행
	1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 이전부지 확정 	<ul style="list-style-type: none"> 이전 대상부지 확보 협의 및 민원처리
2023	2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 이전부지 확정 	<ul style="list-style-type: none"> 이전 대상부지 확보 협의 및 민원처리
	3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 이전부지 확정 	<ul style="list-style-type: none"> 이전 대상부지 현황·분할측량 및 공유재산 심의
	4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 이전부지 매입예산 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 이전 대상부지 토지분할 및 매입예산 확보
2024	1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 이전부지 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 이전 대상부지 매입 협의
	2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 이전부지 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 이전 대상부지 매입 추진
	3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 국비예산 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 분소신축 국비예산 신청
	4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 국비예산 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 분소신축 국비 사업예산 확보
2025	1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> 실시설계 용역 발주
	2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 공사추진 	<ul style="list-style-type: none"> 기초공사 및 분소 건축공사 추진
	3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 공사준공 	<ul style="list-style-type: none"> 공사완료 및 임대장비 구입
	4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> 분소운영 	<ul style="list-style-type: none"> 시설이전 및 임대사업소 분소 운영

