

전라감영 프로젝트

관리번호	NO. 47	임기내 완료사업 () / 임기후 계속사업 (√)	
추진부서	문화유산과	총사업비	1,203억원
추진상황	정상추진	담당	최우중 (전화 8653)
추진율 ('23.12.누적)	17% ※ 23.12.기준 목표율(17%)	담당자	김인산 (전화 5354)

□ 사업개요

- 위치 : 전북 전주시 완산구 중앙동4가 1-1번지 일원
- 사업규모 : 전라감영 전체복원 및 편의시설 건립
- 사업기간 : 2022. ~ 2030.
- 총사업비 : 1,203억원(도비 600, 시비 603)
- 사업내용
 - 전라감영 전체복원 및 복원 토지 매입
 - 전라감영 복원에 상설공연장 및 미래형 초가 선술촌 및 주막 거리 조성
 - 공영주차장 확충 및 일방통행 구역 설정을 통한 주차문제 해결

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	1,203	104	537	3	84	150	150	150	562	115	8
도비	600	52	267		42	75	75	75	281	54	2
시비	603	52	270	3	42	75	75	75	281	61	6

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 전라감영 활용 생생문화재 프로그램 운영 : '23. 3.~5.
- 전라감영 학술 고증 용역 진행 : '23. 4.~9.
- 전라감영 전체복원위원회 실무위원회 : '23. 5. 24.
- 전라감영 보존처리공사 착공 : '23. 6.
- 전라감영 학술 고증 용역 업무협약 : '23. 8. 30.
- 전라감영 보존처리공사 준공 : '23. 9.
- 전라감영 복원담장정비 업무협약 : '23. 10. ~ 11.
- 전라감영 전체복원위원회 위원장회의(2회) : '23. 10. ~ 12.

□ 거버넌스 체계 구성 및 운영실적

- 거버넌스 명칭 : 전라감영 전체복원 전주부성 역사 재창조위원회
- 구성인원 : 15명(시의원 2, 교수 8, 전문가 3, 행정 2)
- 구성일 : 2021년 10월 26일
- 운영실적 : 8회('22. 7. ~ '23. 12.)
 - 주요내용 : 전라감영 복원 및 전주부성 발굴 등

□ 향후 추진계획

- 1단계('22. 7.~'23. 12.)
 - 전라감영 학술 고증 용역
 - 전라감영 재창조위원회 운영
 - 전라감영 전체복원 시뮬레이션
- 2단계('24. 1.~'24. 12.)
 - 전라감영 전체복원 문화재위원회 심의
 - 동편부지 단청공사 실시설계 발주
 - 전라감영 서편부지 건물 복원 실시설계 추진
 - 전라감영 북편부지 활용계획 수립 용역

○ 3단계('25. 1.~'26. 6.)

- 전라감영 서편부지 건물공사 발주
- 전라감영 단청공사 착공
- 전라감영 북편 토지 매입 및 활용계획 수립
- 전라감영 남편 확보를 위한 완산경찰서 협의
- 전라감영 내아 및 행랑채 단청 공사 실시

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • 사업방향 확정 • 용역 및 공사 발주 	<ul style="list-style-type: none"> • 전라감영 재창조위원회 회의 개최 • 전라감영 단청 면담기 공사 계획 • 전라감영 학술 고증 및 연구 용역 발주 • 전라감영 단청 면담기 공사 추진
	1/4분기	3% (8%)	3% (8%)	<ul style="list-style-type: none"> • 프로그램 운영 	<ul style="list-style-type: none"> • 전라감영 단청 면담기 공사 완료 • 전라감영 활용 프로그램 공모 및 선정 • 전라감영 재창조위원회 회의 개최
2023	2/4분기	3% (11%)	3% (11%)		
2023	3/4분기	3% (14%)	3% (14%)	<ul style="list-style-type: none"> • 학술고증용역 진행 • 전체복원 시물레이션 	<ul style="list-style-type: none"> • 전라감영 전체복원 3D 시물레이션 • 전라감영 재창조위원회 회의 개최
	4/4분기	3% (17%)	3% (17%)		
2024	1/4분기	5% (22%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 서편부지 실시설계 • 동편부지 단청 실시설계 • 북편부지 활용계획 수립 용역 	<ul style="list-style-type: none"> • 전라감영 단청 실시설계 • 전라북도 문화재위원회 심의 • 전라감영 서편부지 실시설계 용역 발주 • 문화재 복원 선진지 견학 • 전라감영 활용 프로그램 운영 • 전라감영 재창조위원회 회의 개최 • 전라감영 북편부지 활용계획 수립 용역
	2/4분기	5% (27%)	-		
	3/4분기	5% (32%)	-		
	4/4분기	5% (37%)	-		
2025	1/4분기	8% (45%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 서편부지 공사 발주 • 단청공사 착공 • 북편부지 활용계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> • 전라감영 서편부지 실시설계 용역 준공 • 전라감영 서편부지 공사 발주 • 전라감영 단청공사 착공 • 전라감영 재창조위원회 회의 개최 • 전라감영 북편부지 활용계획 수립, 토지매입 검토
	2/4분기	10% (55%)	-		
	3/4분기	10% (65%)	-		
	4/4분기	10% (75%)	-		
2026	상반기	25% (100%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 서편부지 공사 발주 • 단청공사 착공 • 북편부지 사업추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 전라감영 서편부지 공사 진행 • 전라감영 단청공사 공사 진행 • 북편부지 사업 추진(토지매입 등)