

# 전주 관광 케이블카 설치

관리번호	NO. 49	임기내 완료사업 ( ) / 임기후 계속사업 ( √ )	
추진부서	관광산업과	총사업비	600억원
추진상황	정상추진	담당	김춘식 (전화 5038)
추진율 ('23.12.누적)	13% ※ 23.12.기준 목표율(13%)	담당자	노유승 (전화 5085)

## □ 사업개요

- 위치 : 전주지방정원~아중호수~기린봉~한옥마을  
(전주지방정원~한옥마을주차장/이목대)
- 사업기간 : 2022. ~ 2027.
- 사업비 : 600억원(시비 2, 민간투자 598)
- 사업규모 : 케이블카 L=3.0km
- 사업내용 : 아중호수~한옥마을 연결 케이블카 설치

## □ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ( '27~ )	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	600	0	600	0	2	20	278	300	0	2	0
시비	2		2		2					2	
민간투자	598		598			20	278	300			

## □ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 국내 케이블카 사업 선진지 견학(제천시) : '23. 2. 15.
- 용역 추진 방향 전문가 자문회의(전북연구원) : '23. 2. 27.
- 타당성조사 용역 추진을 위한 세부과업 검토 : '23. 2 ~ 6.
- 케이블카 설치 민간제안서 접수 : '23. 9. 11.
- 용역과제 서면심의(적정) : '23. 9. 27.
- 일상감사 및 계약심사 : '23. 10. 23.
- 타당성조사 용역 발주 : '23. 12. 13.

## □ 향후 추진계획

- 타당성조사 용역 추진 및 사업제안공고(우선협상자 선정) : '24. ~
- 행정절차 진행(도시관리계획, 환경영향평가 등) 등 : '25. ~
- 공사 추진 및 준공 : '26. ~ '27.

## □ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	• 사업방향 설정	• 용역과제 심의 • 타당성조사 용역비 확보
2023	1/4분기	2% (7%)	2% (7%)	• 타당성조사 용역	• 타당성조사 용역 세부과업 검토
	2/4분기	2% (9%)	0% (7%)		• 타당성조사 용역 계획 수립 • 업체선정 입찰 • 용역 착수 및 추진
	3/4분기	2% (11%)	2% (9%)		• 용역 추진
	4/4분기	2% (13%)	4% (13%)		• 용역 추진
2024	1/4분기	2% (15%)	-	• 타당성조사 용역	• 용역 준공
	2/4분기	5% (20%)	-	• 행정절차 이행 - 민간사업자 주도	• 사업제안공고(우선협상자 선정) • 도시관리계획변경 • 실시계획 승인신청(설계도서 작성 등) - 레도운송허가, 산지전용허가, 환경영향평가 등 각종 인허가 득
	3/4분기	5% (25%)	-		
	4/4분기	5% (30%)	-		
2025	1/4분기	10% (40%)	-		
2025	2/4분기	10% (50%)	-		
	3/4분기	10% (60%)	-		
	4/4분기	10% (70%)	-		
2026	상반기	30% (100%)	-	• 공사 추진	• 사업자지정 및 실시계획인가 • 공사착수 및 추진(18개월) ※ 운영개시('28년1월)