

전주시립미술관 건립

관리번호	NO. 57	임기내 완료사업 () / 임기후 계속사업 (√)	
추진부서	문화정책과	총사업비	491억원
추진상황	정상추진	담당	조정란 (전화 2817)
추진율 ('23.12.누적)	30% ※ '23.12월말 기준 목표율(30%)	담당자	이승주 (전화 2237)

□ 사업개요

- 위치 : 전주종합경기장 부지 서남쪽
- 사업기간 : '20. ~ '26.
- 사업비 : 491억원(시비)
- 사업규모 : 부지면적 6,000㎡, 건축면적 3,000㎡, 연면적 12,000㎡
- 사업내용 : 전시실(기획·상설), 수장고, 교육체험실, 어린이 갤러리 등
- (건립방향) ①양방향 소통 및 참여형 미술관, ②디지털 기술 기반의 미래형 미술관, ③지역 문화자원을 활용한 한(韓)류형 미술관

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	491	31*	460			23	200	237	0	31	31
시비	491	31*	460			23	200	237	0	31	31

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 전북도 지방재정투자심사 승인 : '23. 2.
- 건립추진위원회 설치 및 작품수집 조례 제정 : '23. 6.
- 건축기획 용역 및 건축기획 심의 : '23. 5. ~ 9.
- 미술관 건립 포럼 개최 : '23. 11.

□ 변경내용

구 분	당 초							변 경								
연도별 재 원	· 연도별 재원 조정							· 연도별 재원 조정								
	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	'27~	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	'27~
	491	31		24	200	200	36		491	31			23	200	237	

- 시립미술관 건립 실시설계 등 사전 행정절차 이행기간 소요에 따른 연도별 재원 조정

□ 행정절차 이행 및 제도정비 실적

- 전주시립미술관 기본구상(안) 컨설팅 및 시민공청회 : '20. 3. ~ 8.
- 문체부 공립미술관 설립타당성 사전평가(통과) : '21. 1. ~ 7.
- '23년 제1차 전북도 지방재정투자심사 통과 : '23. 2.
- '23년 제1차 수시분 공유재산관리계획안 심의 : '23. 4.
- 전주시 시립미술관 건립추진위원회 설치 및 작품수집 조례 제정 : '23. 6.
- 전주시립미술관 건축기획 용역 완료 : '23. 9.

□ 거버넌스 체계 구성 및 운영실적

- 거버넌스 명칭 : 전주시립미술관 건립추진위원회
- 구성인원 : 12명(시의원 1, 위촉 전문가 10, 당연직(내부) 1)
- 구 성 일 : 2024. 1. 5.

□ 향후 추진계획

- 시립미술관 건립추진위원회 구성 및 운영 : '23. 11. ~ '26.12.
- 전문가 포럼 개최, 전주미술사 정립 : '23. 11. ~ '26.12.
- 건축 설계공모 추진 : '23. 12. ~ '24.2.
- 기본 및 실시 설계 : '24.2. ~ '24.10.
- 설계 후 행정절차(일상감사, 원가심사 등) 이행 : '24. 10. ~ '24.11.
- 착공 및 준공 : '24. 12. ~ '26.12.
- 소장품 추천위원회 및 심의위원회 운영 : '24. 7. ~ '26.12.

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성 목표	
2022	하반기	10% (10%)	10% (10%)	•타당성 및 기본계획 용역 추진	•논리 개발, 파급효과, 운영전략 등
2023	1/4분기	5% (15%)	5% (15%)	•조례제정	•건립추진위원회 설치 및 작품수집 조례 제정
	2/4분기	5% (20%)	5% (20%)	•건축심의	•건축기획용역 발주
	3/4분기	5% (25%)	5% (25%)	•건축심의	•건축심의위원회 심의 통과
	4/4분기	5% (30%)	5% (30%)	•세부추진계획 수립	•건립추진위원회 구성 •콘텐츠 및 건축 세부안 확정
2024	1/4분기	5% (35%)	-	•설계공모	•설계공모 방식, 내용 결정 •설계공모 진행 •공모작 심사 및 보상금 지급
	2/4분기	5% (40%)	-	•소장품수집계획 수립	•건립추진위원회 개최 •소장품 수집 중·장기 계획 수립
	3/4분기	5% (45%)	-	•기본 및 실시설계 완료	•기본 및 실시설계 완료
	4/4분기	5% (50%)	-	•공사착공	•건립공사 발주, 입찰공고 및 계약
2025	1/4분기	5% (55%)	-	•공사진행	•공사진행
	2/4분기	5% (60%)	-	•소장품 수집(1차)	•세부 소장품 수집 계획 수립 •소장품 추천위원회 및 심의위원회 운영
	3/4분기	10% (70%)	-	•공사진행	•공사진행
	4/4분기	10% (80%)	-	•공사진행	•공사진행
2026	상반기	10% (90%)	-	•개관준비	•관장임용 및 조직구성