

도서관시설과장	281-1880	김진완
시설조성팀장	281-1870	장재훈
담당자	281-1835	최진영

시민활력 충전을 위한 복합문화공간 확충

도서관 복합문화공간 조성

사업개요

- ☑ 위치 : 전주시 완산구 서신동 804, 804-2일원
- ☑ 사업규모 : 연면적(9,500㎡), 지하1/지상5층(옥상테라스)  
- 기존 복합문화센터(6,100㎡), 인접지 증축(3,400㎡)
- ☑ 사업기간 : 2022.~2026. (5개년)
- ☑ 총사업비 : 213억원(도비 20, 시비 183, 기타 10)
- ☑ 사업내용 : 서신동 복합문화센터 리모델링 및 인접 건물 증축을 통한 복합문화공간 조성

연도별  
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	
합계	213	16	197	5	17	15	90	70
도비	20		20			10	10	
시비	183	11	172		17	5	80	70
기타	10	5	5	5				

추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 7.~'23. 12.) : 도서관 리모델링(2,594㎡) / 38억원  
- 설계용역 / 지방재정투자 재심사 등 행정절차 / 공사 착공 및 준공
- ☑ 2단계 ('23. 10.~'26. 6.) : 복합문화공간 증축(3,400㎡) / 175억원  
- 기본구상 및 타당성용역 / 공유재산계획 수립 / 지방재정투자심사  
- 도시계획결정 변경 / 설계용역 / 공사 착공

기대효과

- ☑ 다양한 문화예술 향유 기회 제공을 통한 양질의 정주 여건 조성
- ☑ 서부권 국민체육센터와 연계한 복합 문화체육지구로 입지 강화

연도별  
목표 및  
추진계획

【1단계 : 도서관 리모델링】

구분		목표	추진계획
2022	3분기	• 도서관 리모델링 설계용역 완료	• 설계용역 진행
	4분기		• 주민설명회 실시 • 설계용역 완료
2023	1분기	• 도서관 리모델링 공사 추진	• 일상감사·계약심사 • 공사 발주·계약·착공
	2~3분기		• 공사 진행
	4분기	• 도서관 리모델링 공사 준공	• 공사 준공
2024	1분기	• 도서관 리모델링 재개관	• 재개관

【2단계 : 복합문화공간 증축】

구분		목표	추진계획
2023	4분기	• 복합문화공간 증축 행정절차 이행	• 기본구상 및 타당성용역 착수
2024	1분기		• 기본구상 및 타당성용역 완료
	2분기		• 도시계획결정변경 추진
2024	3분기	• 복합문화공간 증축 설계용역 추진	• 도시계획결정변경 완료 • 설계공모 및 설계용역 착수
	4분기		• 설계용역 진행
2025	1분기	• 복합문화공간 증축 설계용역 완료	• 주민설명회 실시 • 설계용역 완료
	2분기	• 복합문화공간 증축 공사 추진	• 일상감사·계약심사 • 공사 발주·계약·착공
	3~4분기		• 공사 진행
2026	2분기		• 공사 진행(목표 공정률 : 70%)