

도서관 복합문화공간 조성

관리번호	NO. 59	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	도서관시설과	총사업비	213억원
추진상황	정상추진	담당	장재훈 (전화 1870)
추진율 ('23.12.누적)	40% ※ 23.12.기준 목표율(40%)	담당자	최진영 (전화 1835)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 완산구 서신동 804, 804-2일원
 - 사업기간 : 2022. ~ 2026. (5개년)
 - 사업비 : 213억원(도비 20, 시비 183, 기타 10)
 - 사업규모 : 연면적 9,505m², 지하1/지상5층
 - 기존 복합문화센터(6,105m²), 인접지 증축(3,400m²)
 - 사업내용 : 리모델링 및 증축을 통한 단계별 복합문화공간 조성
 - (1단계) 21~23년 / 38억원 / 연면적2,594m², 지하1/지상5층, 리모델링
 - (2단계) 23~26년 / 175억원 / 연면적3,400m², 지하1/지상5층, 구)서신동사무소 철거 및 증축
- * 시설현황 : (건립일) 2008. 10.(15년 경과), (규모) 연면적 6,105m², 지하1/지상5층, 복합용도

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	213	6	207	15	17	5	90	80	0	38	0
도비	20	0	20	0	0	0	10	10	0	0	0
시비	183	1	182	10	17	5	80	70	0	28	0
기타	10	5	5	5	0	0	0	0	0	10	0

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

○ (1단계) 도서관 리모델링을 통한 복합문화공간 조성

- 설계용역 완료 및 일상감사 등 행정절차 이행 : '23. 3. ~ 5.
- 공사 착공 후 내부 인테리어 공사 진행 : '23. 6. ~ 12.
- 공사 준공 후 보완 공사 추진 중 : '23. 12. ~
- 특화 공간 맞춤형 디자인 서가·가구 등 제작 진행 : '24. 1. ~

○ (2단계) 인접지 증축을 통한 대표 복합문화공간 조성

- 증축 타당성 조사 및 기본계획 지침 수립 : '23. 5. ~ 8.
- 관련 행정절차 이행(일상감사, 중기지방재정계획 등) : '23. 8. ~ 11.
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수 : '23. 11.

□ 행정절차 이행 및 제도정비 실적

○ (1단계) 지방재정투자심사 완료(25억) : '21. 8.

○ (1단계) 지방재정투자심사 재심사(38억, 증 13억) : '23. 2.

※ 증액사유 : 민선8기 공약 선정('22.11.)에 따른 사업량 증가(당초 단순 리모델링 → 변경인접지 증축을 통한 복합문화공간 조성)

○ (2단계) 24년 중기지방재정계획 수립 : '23. 9. ~ 11.

□ 향후 추진계획

【1단계】

- 추가 보완 공사 진행 : '24. 1. ~ 3.
- 디자인 서가·가구 납품 완료 : '24. 2.
- 운영계획 수립 후 개관 : '24. 4.

【2단계】

- 도시계획시설 변경 : '24. 2. ~ 5.
- 타당성 및 기본계획 수립 용역 완료 : '24. 8.
- 행정절차 이행(공유재산관리계획, 투자심사 등) : '24. 9. ~ 12.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '24. 9. ~ '25. 9.
- 공사 추진 : '26. 1. ~ 12.

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	추진 목표			추진 계획
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • 도서관 리모델링 설계용역 추진 • 주민설명회 실시
2023	1/4분기	5% (10%)	5% (10%)	<ul style="list-style-type: none"> • 리모델링 설계용역 완료 • 설계용역 완료, 일상감사 및 계약심사 진행
	2/4분기	5% (15%)	5% (15%)	<ul style="list-style-type: none"> • 리모델링 공사 착공 • 공사 발주·계약·착공
	3/4분기	10% (25%)	10% (25%)	<ul style="list-style-type: none"> • 리모델링 공사 추진 • 공사 추진
	4/4분기	15% (40%)	15% (40%)	<ul style="list-style-type: none"> • 리모델링 공사 준공 • 리모델링 공사 준공 • 증축 행정절차 이행 • 공사 추진 • 공사 준공 • 기본구상 및 타당성용역 착수
2024	1/4분기	5% (45%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 도서관 개관 • 복합문화공간 증축 행정절차 이행
	2/4분기	5% (50%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 복합문화공간 증축 설계용역 착수 • 설계용역 착수
	3/4분기	5% (55%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 복합문화공간 증축 설계용역 진행 • 설계용역 진행
	4/4분기	5% (60%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 복합문화공간 증축 설계용역 진행 • 설계용역 진행
2025	1/4분기	5% (65%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 복합문화공간 증축 설계용역 완료 • 주민설명회 실시 • 설계용역 완료
	2/4분기	5% (70%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 복합문화공간 증축 공사 착공 • 일상감사 및 계약심사 진행 • 공사 발주·계약·착공 • 공사 진행
	3/4분기	5% (75%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 복합문화공간 증축 공사 진행 • 공사 진행
	4/4분기	5% (80%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 복합문화공간 증축 공사 진행 • 공사 진행
2026	1/4분기	5% (85%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 복합문화공간 증축 공사 진행 • 공사 진행
	2/4분기	5% (90%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 복합문화공간 증축 공사 진행 • 공사 진행(목표 공정률: 70%)
	3/4분기	5% (95%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 복합문화공간 증축 공사 진행 • 공사 진행
	4/4분기	5% (100%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 복합문화공간 증축 공사 준공 • 공사 준공(목표 공정률: 100%)