

생활체육시설 확충

① 완산생활체육공원 야구장 조성

관리번호	NO. 64	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	체육산업과	총사업비	62억원
추진상황	정상추진	담당	장희광 (전화 2090)
추진율 (‘23.12.누적)	55% ※ 23.12기준 목표율(55%)	담당자	장현숙 (전화 2923)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 완산구 중인동 395 일원
- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2024. 12.
- 사업비 : 50억원(국비 5, 도비 10, 시비 35)
- 사업규모 : 대지면적 17,790㎡, 편의시설 60㎡
- 사업내용 : 인조잔디 야구장(중심 110m, 좌우 90m) 조성

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 (‘27~)	확보실적		
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25		‘26	누계	‘23년 4분기
계	50	0	50	1.5	10	20	18.5	0	0	11.2	0
국비	10.5		10.5				10.5				
도비	7		7				7				
시비	32.5		32.5	1.5	10	20	1			11.2	
기타											

□ 추진상황(‘23. 1. ~ ‘23. 12.)

- 토지매입 협의 : ‘23. 3. ~
- 토지 출입공고 및 지장물조사 : ‘23. 5.
- 보상계획열람공고 시행(7.3~7.18.) 의뢰 : ‘23. 6.
- 국비(균특) 및 도비 지원 요청(24년 하반기 교부예정) : ‘23. 7.
- 토지주 면담 및 현장조사(2회) : ‘23. 7~9.
- 감정평가 선정 완료 및 의뢰 : ‘23. 9.
- 도시계획결정 협의 추진 : ‘23. 10.~
- 토지매입 추진 : ‘23. 11.~

□ 변경내용

구 분	당 초	변 경
사업기간	2022. 10. ~ 2024. 12.	2022. 10. ~ 2025. 6.
사 업 비	50억원(국비 10.5, 도비 7, 시비 32.5)	74억원(국비 10.5, 도비6, 시비 57.5)
사업규모	대지면적 19,000㎡, 편의시설 60㎡	대지면적 20,500㎡정도, 편의시설 60㎡
연도별 목표 및 추진계획	· 공사 준공 : 2024년	· 공사 준공 : 2025년

- 토지매입, 도시계획결정 등 사전절차 이행기간 소요에 따른 사업기간 연장 및 사업규모·사업비 일부 조정

□ 향후 추진계획

- 토지매입 완료 : '24. 2.
- 야구장 설계 착수 : '24.상반기

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	추진목표			추진계획
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	· 사전행정절차 · 지방재정투자심사 완료 · 공유재산관리계획 완료
2023	1/4분기	5% (10%)	0% (5%)	· 재원확보활동 · 특별교부세 등 확보 활동
	2/4분기	25% (35%)	10% (15%)	· 토지보상 · 감정평가 · 토지보상 협의 추진
	3/4분기	10% (45%)	15% (30%)	· 사전행정절차 이행 · 도시계획시설(체육시설) 결정 용역 추진
	4/4분기	10% (55%)	25% (55%)	· 사전행정절차 이행 · 국비확보 · 도시계획시설(체육시설) 결정 · 특별교부세 확보 추진
2024	1/4분기	10% (65%)	-	· 사전행정절차 이행 · 설계용역 추진 · 도시계획시설(체육시설) 결정 · 기본 및 실시설계용역 추진
	2/4분기	15% (80%)	-	· 공사 착수 · 공사 착수
	3/4분기	10% (90%)	-	· 공사 추진 · 공사 추진
	4/4분기	10% (100%)	-	· 사업 완료 · 공사 준공

붙임1

연도별 추진계획 변경사항

【변경 전】

구분	달성목표	추진계획
2024	1/4분기 • 사전행정절차 이행 • 설계용역 추진	• 도시계획시설(체육시설) 결정 • 기본 및 실시설계용역 추진
	2/4분기 • 공사 착수	• 공사 착수
	3/4분기 • 공사 추진	• 공사 추진
	4/4분기 • 사업 완료	• 공사 준공

【변경 후】

구분	달성목표	추진계획
2024	1/4분기 • 사전행정절차 이행 • 설계용역 추진	• 토지매입 완료 • 기본 및 실시설계용역 추진
	2/4분기 • 용역(환경, 재해) 추진	• 도시계획시설(체육시설) 결정
	3/4분기 • 설계용역 완료	• 발주 준비 및 시공자 선정
	4/4분기 • 공사 착수	• 공사 착수
2025	1/4분기 • 공사 추진	• 공사 추진 및 위수탁 행정절차 이행
	2/4분기 • 사업 완료	• 공사 준공

붙임2

사업비 변경사항

【변경 전】

구분	총투자규모	기투자	입기 내					입기 후 ('27~)	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	50	0	50	1.5	10	20	18.5	0	0
국비	10.5		10.5				10.5		
도비	7		7				7		
시비	32.5		32.5	1.5	10	20	1		

【변경 후】

구분	총투자규모	기투자	입기 내					입기 후 ('27~)	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	74	0	74	1.5	9.7	33	29.8	0	0
국비	10.5		10.5				10.5		
도비	6		6				6		
시비	57.5		57.5	1.5	9.7	33	13.3		

생활체육시설 확충

㉔ 솔내생활체육공원 야구장 야간조명 설치

관리번호	NO. 64	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	체육산업과	총사업비	12억원
추진상황	완료	담당	김대정 (전화 2937)
추진율 ('23.12.누적)	100% ※ 23.12기준 목표율(100%)	담당자	최진영 (전화 2938)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 덕진구 고내천변로 58, 솔내생활체육공원 야구장
- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 12억원(시비 12)
- 사업규모 : 솔내생활체육공원 야구장 내 조명타워 신규 설치
- 사업내용 : 조명타워 6기 및 조명등기구 104등 신규설치

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계
계	12	0	0	12	0	0	0	0	12	0
시비	12			12					12	

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 야구협회 협의 및 1차 현장간담회 실시 : '23. 1.
 - 조도 및 조명타워 제원(높이 등) 협의 실시
- 2차 현장간담회 실시 및 설계(안) 확정 : '23. 2.
 - 야구장 지하 저류조 매설에 따른 설계안 조정(조명타워 위치 변경 등)
 - 조명타워 제원(27m) 및 타워 위치, 설계 조도(안) 확정
- 타워 설치 관련 구조검토 추진 및 완료 : '23. 3.

- 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행 추진중 : '23. 4.
- 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행 완료 : '23. 6.
- 공사 및 관급자재 발주 : '23. 6.
- 공사착공 및 관급자재 설치 착수 : '23. 8.
- 조명타워 설치공사 준공 : '23. 11.

향후 추진계획.

- 추가공사 완료 : '24. 1.

연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	10% (10%)	10% (10%)	<ul style="list-style-type: none"> •추경예산 확보 •사업계획확정 •실시설계용역 시행 	<ul style="list-style-type: none"> •사업계획확정 •실시설계용역 발주 및 착수
	1/4분기	40% (40%)	40% (40%)	<ul style="list-style-type: none"> •공사발주 및 착공 	<ul style="list-style-type: none"> •실시설계용역 진행 중(행정절차 이행) •공사발주 및 착공
2023				<ul style="list-style-type: none"> •공사완료 	<ul style="list-style-type: none"> •공사준공 및 완료
	2/4분기	50% (50%)	50% (50%)	<ul style="list-style-type: none"> •설계용역완료 및 행정절차 이행 	<ul style="list-style-type: none"> •설계용역 완료 및 행정절차 이행
	3/4분기	70% (70%)	70% (70%)	<ul style="list-style-type: none"> •공사 및 관급자재 발주 	<ul style="list-style-type: none"> •공사착공 및 관급자재 설치 착수
	4/4분기	100% (100%)	100% (100%)	<ul style="list-style-type: none"> •추가공사 추진 •전체공사 완료 	<ul style="list-style-type: none"> •야구장 시설 개선공사 완료 •전체공사 완료