



□ **추진상황**(’23. 1. ~ ’23. 12.)

- 사업변경(장애인체육복지센터 통합 건립) 타당성 용역 추진 : ’23. 1. ~ 7.
- 국가예산 확보 활동(보건복지부 관련 부처 방문) : ’23. 4.
- 행정절차 이행
  - 공유재산 관리계획 의회 동의 : ’23. 4.
  - 중앙투자심사 : ’23. 5.
  - 건립 부지 도시계획시설 변경 결정 : ’23. 6.
- 사업변경 타당성 용역 최종보고회 : ’23. 7.
- 설계용역 착수 : ’23. 8.
- 유관기관 및 단계 설계 협의 간담회 : ’23. 9.
- 문체부 국민체육센터 기본설계 협의회 : ’23. 12.

□ **행정절차 이행 및 제도정비 실적**

- 설계용역 변경 ( ’ 23. 11. 28.)
- 문체부 국민체육센터 기본설계 협의회 ( ’ 23. 12. 14.)

□ **향후 추진계획**

- 설계용역 착수 및 완료 : ’23. 8.~’24. 7.
- 공사, 시공단계 건설사업 관리 발주 및 착수 : ’24. 7.~’24. 10.
- 공사완료 : ’27. 5.

## □ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	• 타당성 용역 추진	• 기술자문위원회 자문 • 타당성 용역 준비 및 추진
2023	1/4분기	5% (10%)	5% (10%)	• 행정절차 추진	• 중앙투자심사 등 행정절차 이행
	2/4분기	5% (15%)	5% (15%)	• 행정절차 추진 • 사업비 확보	• 공유재산관리계획 의회 동의, 도시계획시설 변경결정 등 • 사업비(국비 등) 확보 활동
	3/4분기	5% (20%)	5% (20%)	• 건축설계	• 건축설계 추진
	4/4분기	5% (25%)	5% (25%)	• 건축설계	• 건축설계 추진
2024	1/4분기	5% (30%)	-	• 건축설계	• 건축설계 추진
	2/4분기	10% (40%)	-	• 건축설계	• 건축설계 추진
	3/4분기	10% (45%)	-	• 공사추진	• 공사추진
	4/4분기	10% (50%)	-	• 공사추진	• 공사추진
2025	1/4분기	10% (55%)	-	• 공사추진	• 공사추진
	2/4분기	10% (60%)	-	• 공사추진	• 공사추진
	3/4분기	10% (65%)	-	• 공사추진	• 공사추진
	4/4분기	5% (70%)	-	• 공사추진	• 공사추진
2026	1/4분기	10% (75%)	-	• 공사추진	• 공사추진
	2/4분기	10% (80%)	-	• 공사추진	• 공사추진
	3/4분기	10% (85%)	-	• 공사추진	• 공사추진
	4/4분기	5% (90%)	-	• 공사추진	• 공사추진
2027	상반기	5% (100%)	-	• 공사완공	• 공사완공(5월)