

# 전주천 · 삼천 화장실 확충

|                    |                             |                               |               |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>관리번호</b>        | <b>NO. 69</b>               | 임기내 완료사업 ( √ ) / 임기후 계속사업 ( ) |               |
| 추진부서               | 하천관리과                       | 총사업비                          | 20억원          |
| 추진상황               | 정상추진                        | 담당                            | 윤창섭 (전화 2630) |
| 추진율<br>('23.12.누적) | 25%<br>※ 23. 12.기준 목표율(25%) | 담당자                           | 차대식 (전화 5109) |

## □ 사업개요

- 위 치 : 전주천(지방 13km), 삼천(지방 11km)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026. / ○ 사 업 비 : 20억원(시비)
- 사업규모 : 공중화장실 설치 15개소
- 사업내용
  - 화장실 설치 및 유지관리 종합계획 수립(하천종합정비계획 용역)
  - 개방화장실 추가지정 및 지원
  - 화장실 설치(기존 간이화장실은 수세식으로 변경)
  - 화장실 이용 안내판 설치

## □ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

| 구분 | 총투자<br>규모 | 기투자 | 임기 내 |     |     |     |     | 임기 후<br>( '27~ ) | 확보실적 |    |
|----|-----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------------|------|----|
|    |           |     | 소계   | '22 | '23 | '24 | '25 |                  | '26  | 누계 |
| 계  | 20        |     | 20   | 0   | 3   | 5   | 10  | 2                | 0    | 3  |
| 시비 | 20        |     | 20   | 0   | 3   | 5   | 10  | 2                |      | 3  |

## □ 추진상황('23. 1. ~ '23. 9.)

- '23년 공중화장실 설치사업 실시설계용역 착수 : '22. 11.
- 공중 및 개방화장실 안내판 설치(24개소) 완료 : '22. 11. ~ '23. 1.
- 하천 종합정비계획 수립용역 착수 : '22. 12.
- '23년 공중화장실 설치사업 실시설계용역 준공 : '23. 2.
- '23년 상반기 공중화장실 설치 완료(2개소) : '23. 6.
  - 마전교 파크골프장 인근, 전주천 자원봉사센터 북측
- '23년 하반기 공중화장실 설치 완료(4개소) : '23. 9. ~ 12.
  - (9월)호천교, 신평교, (10월)한옥마을, (12월)명성강변아파트 인근
- 공중화장실 설치 예비 대상지 선정(17개소) : '23. 11.

## □ 향후 추진계획

- '24년 공중화장실 설치사업 추진 : '24. 1. ~ 6.
- 공중화장실 설치사업 지속 추진 : '24. 7. ~ '26. 6.

## □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분  |       | 추진 목표          |             |   | 추진 계획   |
|------|-------|----------------|-------------|---|---|
|      |       | 목표율<br>(누적)    | 추진율<br>(누적) | 달성목표  |   |
| 2022 | 하반기   | 5%<br>(5%)     | 5%<br>(5%)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예산확보</li> <li>• 안내시설 정비</li> <li>• 대상지 선정</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 하천 종합정비계획 용역비 반영</li> <li>• 안내시설 정비 (24개소)</li> <li>• 대상지 선정</li> </ul>                                |
| 2023 | 1/4분기 | 5%<br>(10%)    | 5%<br>(10%) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사추진</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공중화장실 설치사업 공사 착수(2개소)</li> </ul>   |
|      | 2/4분기 | 5%<br>(15%)    | 5%<br>(15%) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사추진</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공중화장실 설치사업 공사 준공(2개소)</li> <li>• 공중화장실 설치사업 실시설계용역 추진(3개소)</li> <li>• 공중화장실 설치사업 공사 착수(3개소)</li> </ul> |
|      | 3/4분기 | 5%<br>(20%)    | 5%<br>(20%) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사추진</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공중화장실 설치사업 공사 준공(3개소)</li> </ul>   |
|      | 4/4분기 | 5%<br>(25%)    | 5%<br>(25%) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 하천종합정비계획수립</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 하천종합정비계획수립 완료</li> <li>- 하천종합정비계획 수립 결과에 따라 '24년도부터 단계별 사업추진</li> </ul>                                |
| 2024 | 1/4분기 | 10%<br>(35%)   | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정절차</li> <li>• 공사추진</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공중화장실 설치사업 실시설계용역 착수(3개소)</li> </ul>   |
|      | 2/4분기 | 10%<br>(45%)   | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정절차</li> <li>• 공사추진</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공중화장실 설치사업 실시설계용역 준공(3개소)</li> </ul>   |
|      | 3/4분기 | 10%<br>(55%)   | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정절차</li> <li>• 공사추진</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공중화장실 설치사업 공사 착수(3개소)</li> </ul>   |
|      | 4/4분기 | 10%<br>(65%)   | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정절차</li> <li>• 공사추진</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공중화장실 설치사업 공사 준공(3개소)</li> </ul>   |
| 2025 | 1/4분기 | 10%<br>(75%)   | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정절차</li> <li>• 공사추진</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공중화장실 설치사업 실시설계용역 착수(5개소)</li> </ul>   |
|      | 2/4분기 | 10%<br>(85%)   | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정절차</li> <li>• 공사추진</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공중화장실 설치사업 실시설계용역 준공(5개소)</li> </ul>   |
|      | 3/4분기 | 5%<br>(90%)    | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정절차</li> <li>• 공사추진</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공중화장실 설치사업 공사 착수(5개소)</li> </ul>   |
|      | 4/4분기 | 5%<br>(95%)    | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정절차</li> <li>• 공사추진</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공중화장실 설치사업 공사 준공(5개소)</li> </ul>   |
| 2026 | 상반기   | 100%<br>(100%) | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정절차</li> <li>• 공사추진</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공중화장실 설치사업 실시설계용역 추진(2개소)</li> <li>• 공중화장실 설치사업 공사 추진(2개소)</li> </ul>                                  |