

한전 전선 지중화사업 확대

관리번호	NO. 70	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	도로과	총사업비	100억원
추진상황	정상추진	담당	임두수 (전화 2406)
추진율 ('23.12.누적)	38% ※ 23.12.기준 목표율(38%)	담당자	박선영 (전화 2484)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 일원
- 사업규모 : 가공 배전선로 연장 5km
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(1단계)
- 총사업비 : 100억원(시비 50억원, 한전 50억원)
- 사업내용 : 가공 배전선로 지중화사업 확대 시행

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	100	0	80	0	20	20	20	20	20	9.2	0
시비	50	0	40	0	10	10	10	10	10	4.6	0
기타	50	0	40	0	10	10	10	10	10	4.6	0

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

('23년도 사업)

- '23년도 지중화사업 대상지 선정 발표(반촌로) : '23. 1.
- '23년도 지중화사업 협약 및 설계(한전, 통신사) : '23. 3. ~ 11.
- 연장 : 0.7km(배전선로0.3km, 통신선로0.4km)

(’24년도 사업)

- ’24년도 지중화사업 계획 통보(한전→市) : ’23. 5. 25.
- ’24년도 지중화사업 수요조사(市사업부서) 및 대상지 발굴 : ’23. 5. 26. ~ 7.
- ’24년도 지중화사업 설명회 참석 : ’23. 6. 13.
- ’24년도 지중화사업 대상 신청 계획보고 및 신청(市→한전): ’23. 7.
- ’24년도 지중화사업 대상 심사중 : ’23. 8. ~ 12.

향후 추진계획

(’23년도 사업)

- ’23년도 지중화사업 굴착심의 등 행정절차 후, 공사 : ’24. 1. ~ 12.

(’24년도 사업)

- ’24년도 지중화사업 대상지 선정 통보(한전→市) : ’24. 1.

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	10% (10%)	10% (10%)	<ul style="list-style-type: none"> • 사업추진 • 행정절차 이행 	<ul style="list-style-type: none"> • 가공배전선로 지중화사업 추진계획 수립 • 지중화사업 공사 추진
2023	1/4분기	17% (17%)	17% (17%)	<ul style="list-style-type: none"> • 사업추진 • 행정절차 이행 	<ul style="list-style-type: none"> • 23년 지중화사업 협약 체결(한전, 통신사) • 24년 지중화사업 신청(市→한전)
	2/4분기	24% (24%)	21% (21%)		<ul style="list-style-type: none"> • 23년 지중화사업 공사 추진
	3/4분기	31% (31%)	31% (31%)		
	4/4분기	38% (38%)	38% (38%)		
2024	1/4분기	45% (45%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 사업추진 • 행정절차 이행 	<ul style="list-style-type: none"> • 24년 지중화사업 협약 체결
	2/4분기	52% (52%)	-		<ul style="list-style-type: none"> • 25년 지중화사업 신청
	3/4분기	59% (59%)	-		<ul style="list-style-type: none"> • 24년 지중화사업 추진
	4/4분기	66% (66%)	-		
2025	1/4분기	73% (73%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 사업추진 • 행정절차 이행 	<ul style="list-style-type: none"> • 25년 지중화사업 협약 체결
	2/4분기	80% (80%)	-		<ul style="list-style-type: none"> • 26년 지중화사업 신청
	3/4분기	87% (87%)	-		<ul style="list-style-type: none"> • 25년 지중화사업 추진
	4/4분기	94% (94%)	-		
2026	상반기	100% (100%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 사업추진 • 행정절차 이행 	<ul style="list-style-type: none"> • 26년 지중화사업 협약 체결 • 27년 지중화사업 신청