

관리번호	No. 16
------	--------

전라감영 재창조 복원

문화관광체육국			
전통문화유산과장	281-2510	박 화 성	담당자
역사복원팀장	281-5356	서 오 룡	
담당자	281-5357	이 수 호	
	281-5358	최 우 중	

□ 사업개요

- 위 치 : 전주시 완산구 전라감영로 57(구도청사)
- 사업규모 : 16,117.1㎡ (금회사용 8,482.9㎡)
- 사업기간 : 2017. 11. ~ 2019. 11.
- 총사업비 : 104억원(도비 52, 시비 52)
- 사업내용
 - 감영복원 : 선화당, 내아, 관풍각, 연신당, 내행랑 등
 - 콘텐츠 확충 : 복원 다큐멘터리, 실감형 콘텐츠 구축 등

□ 연도별 재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					
			소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	104	38.4	65.6	35.6	30			
도비	52	19.2	32.8	17.8	15			
시비	52	19.2	32.8	17.8	15			

□ 추진절차

- 1단계('17. 11 ~ '19. 11.)
 - 전라감영 기술지도 자문위원회 구성 및 운영
 - 전라감영 1차 복원 : 선화당, 내아, 내아행랑, 연신당, 관풍각 등 5개동
 - 전라감영 콘텐츠 제작 설치(실감형 콘텐츠)
- 2단계('18. 3. ~ '18. 12.)
 - 전라감영지 추가 발굴조사(내삼문 권역)
 - 전라감영 2차 복원 설계 완료(내삼문, 흔적남기기사업, 비장청 행랑)
- 3단계('19. 1. ~ '19. 11.)
 - 전라감영 2차 복원 : 내삼문, 비장청, 비장청행랑 등 3개동
 - 전라감영 일원 주변공사(조경 등)

□ 기대효과

- 전북도민의 자존감을 높이고, 한옥마을과 풍패지관 등을 연결하는 관광축을 구축하여 구도심 활성화에 기여

□ 향후 추진계획

- 내삼문 일원 흔적남기기 방향 설정(발굴조사 내용 반영)
- 내아 및 연신당 목공사
- 선화당 및 관풍각 기와공사
- 내삼문 및 흔적남기기 공사 발주
- 내아 및 연신당 기와 공사
- 선화당 및 관풍각, 내아, 연신당 수장공사
- 전라감영 실감형 콘텐츠 제작 완료
- 전라감영 재창조 복원공사 준공

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진 계획
2018	3분기	<ul style="list-style-type: none"> • 내삼문 일원 흔적남기기 방향 설정 • 내아 및 연신당 건물 목공사 	<ul style="list-style-type: none"> • 내삼문 및 비장청 복원 계획 수립 • 일제강점기 건물 흔적남기기 계획 수립 • 기술지도자문회의 추진 • 내아 및 연신당 건물 목공사 추진
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 선화당 및 관풍각 기와공사 • 전라감영 복원 재창조위원회 구성 	<ul style="list-style-type: none"> • 선화당 및 관풍각 건물 기와공사 • 제3기 전라감영 복원 재창조위원회 구성 • 내삼문 및 비장청, 흔적남기기 사업 관련 복원계획 확정
2019	1분기	<ul style="list-style-type: none"> • 내삼문 및 흔적남기기 사업 공사 발주 	<ul style="list-style-type: none"> • 내삼문 및 비장청, 흔적남기기 사업 공사 발주(2차 사업)
	2분기	<ul style="list-style-type: none"> • 선화당 및 관풍각, 내아, 연신당 수장공사 • 내삼문 및 비장청 건물 공사 착공 	<ul style="list-style-type: none"> • 선화당 및 관풍각, 내아, 연신당 등 건물 수장공사 추진 • 내삼문 및 비장청 건물 복원 공사 착공
	3분기	<ul style="list-style-type: none"> • 실감형 콘텐츠 제작 완료 • 내삼문 및 비장청 건물 목공사, 기와공사 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 실감형 콘텐츠 제작 완료 및 시험가동 (선화당, 내아, 내아행랑, 연신당, 관풍각 등) • 내삼문 및 비장청 건물 복원 공사(목공사 등) • 흔적남기기 사업 추진
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 내삼문 및 흔적남기기 사업 준공 • 전라감영 개관식 	<ul style="list-style-type: none"> • 내삼문 및 비장청 건물 복원 준공 • 흔적남기기 사업 준공 • 전라감영 복원 개관식
2020	1~4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 서편부지 복원 방향 논의 • 서편부지 복원 고증 및 설계 	<ul style="list-style-type: none"> • 서편부지 복원 방향 논의 (전라북도, 전라감영 재창조위원회) • 서편부지 복원 건물 고증(30동) • 복원 대상 건물 실시설계
2021	1~4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 서편부지 건물 복원 사업 	<ul style="list-style-type: none"> • 전라감영 부속건물(인청, 지소 등) 건물 30동 복원 사업 추진
2022	상반기	<ul style="list-style-type: none"> • 완산경찰서 이전 및 전라감영 중진영 복원 	<ul style="list-style-type: none"> • 완산경찰서 이전 하고 전라감영 작성, 중진영 등 복원 계획 수립