

관리번호	No. 37
------	--------

혁신도시 키즈복합센터 건립

기획조정국			담당자
완 산 도 서 관 장	230-1830	박 용 자	
도 서 행 정 팀 장	230-1807	강 수 진	
담 당 자	230-1806	장 재 훈	

□ 사업개요

- 위 치 : 덕진구 장동 1068-2번지
- 사업규모 : 부지면적 3,816㎡, 연면적 4,950㎡, 지하1층/지상3층
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 177억원(국비 75, 도비 22.5, 시비 79.5)
 - 부지비 27억원(매입완료), 건축비 150억원
- 사업내용
 - 가족소통공간(1층) : 놀이공간, 부모 커뮤니티 공간으로 구성
 - 트윈세대 미디어 공간(2층) : 어린이 상상력 실현 공간
 - 부모·아동공간(3층) : 창작활동 및 전시·공연 공간

□ 연도별 재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					
			소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	177	27	150	10	20	60	60	
국비	75		75	5	10	30	30	
도비	22.5		22.5	1.5	3	9	9	
시비	79.5	27	52.5	3.5	7	21	21	

□ 추진절차

- 1단계('18. 07 ~ '18. 11)
 - 중기지방재정계획 반영 : '18. 7.
 - 지방재정 투자심사(전북도) : '18. 10.
 - 공유재산관리계획 의회 승인 : '18. 11.
- 2단계('18. 12 ~ '19. 8)
 - 공공건축 사업계획 사전검토 신청서 작성 : '18. 12.
 - 현상설계공모 : '19. 1.
 - 현상설계당선자 확정 및 실시설계용역 착수 : '19. 4.
 - 실시설계용역 완료 : '19. 8.

○ 3단계('19. 9 ~ '22. 6)

- 공사 일상감사 및 원가심사 : '19. 9.
- 공사 발주 및 계약 : '19. 10.
- 공사 착공 : '19. 11.
- 공사 준공 및 개관 : '22. 6.

□ 기대효과

- 혁신도시 정주만족도 제고 및 신규 일자리 창출과 어린이와 부모가 함께 참여하는 여가, 문화, 예술, 학습 프로그램 운영을 통한 창의적 사고활동 및 가족공동체 회복

□ 향후 추진계획

- 지방재정 투자심사(도심사)
- 공유재산관리계획 의회 승인
- 기본 및 실시설계 용역(현상설계공모 포함)
- 공사발주 및 착공
- 공사준공 및 개관

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진 계획
2018	3분기	• 행정절차 이행	• 지방 재정 투자심사(도)
	4분기		• 공유재산관리계획 의회 승인
2019	1분기	• 설계용역 및 공사발주	• 현상설계 공모
	2분기		• 설계용역 일상감사
	3분기		• 기본 및 실시설계 용역
	4분기		• 실시설계
2020	1분기	• 착공 및 공사	• 공사 발주 및 계약
	2분기		• 일상감사 의뢰 및 계약 심사
	3분기		• 착공 및 공사
	4분기		• 공정율 15%
2021	1분기	• 공사 준공 및 개관 준비	• 공정율 35%
	2분기		• 공정율 45%
	3분기		• 공정율 50%
	4분기		• 공정율 65%
2022	상반기	• 완료	• 공정율 90%
			• 공사 준공 • 개관 준비
2022	상반기	• 완료	• 개관