

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 2024년 국고보조금 예산지원 사전검토 요청 (시→도→환경청) : '23. 01. 30.
- 전주시의회 복지환경위원회 간담회 : '23. 02. 21.
- 광역권 4개 시군 최종 간담회 (전북도 주관) : '23. 02. 24.
- 2024년 국고보조금 예산신청서 제출 (시→도) : '23. 03. 15.
- 국비 확보 관련 부처 방문 (환경부 폐자원에너지과) : '23. 04. 14.
- 전주권 광역소각장 입지선정계획 결정·공고(2차) : '23. 05. ~06.
 - 입지후보지 접수 3건 (결격사유 조회 결과 : 3건 유효)
- 입지선정위원회 위원(전문가) 전국 공모 : '23. 06.
- 입지선정위원회 위원(주민대표, 의원, 공무원) 추천의뢰 : '23. 06. ~
- 입지선정위원회 구성 : '23. 07. 24.
 - 주민대표(6명), 전문가(7명), 시군의원(4명), 시군공무원(4명)
- 제1차 입지선정위원회 추진 : '23. 8. 4.
 - 입지후보지에 대한 타당성조사 추진 결정(폐축법 제9조제4항)
- 제2차 입지선정위원회 추진 : '23. 10. 16.
 - 입지후보지 타당성조사계획 의결 및 통보(입선위→전주시)
 - 입지후보지 평가 대분류(조건별) 배점 확정
 - 세부평가항목 및 기준은 위원별 의견수렴(서면)을 통해 최종 결정
- 입지후보지 평가기준 관련 위원회 의견수렴 (3회) : '23. 10. 23 ~ 11. 14
- 입지후보지 평가기준 확정 (입지선정위원회 의결) : '23. 11. 15.
 - 5개 조건(입지·사회·환경·기술·경제), 34개 항목(위원회 정성적평가 5개 포함)
- 입지후보지 현장조사(용역수행기관) : '23. 11. 15 ~ 11. 19.
- 제3차 입지선정위원회 추진 : '23. 12. 04.
 - 입지후보지 타당성조사 결과 의결
 - 입지후보지 타당성조사과정 및 결과 의결 및 통보 (입선위→전주시)
- 전략환경영향평가 (전북지방환경청 협의) : '23. 12. 5. ~ 12. 22.
- 입지후보지 타당성조사과정 및 결과 개요 열람공고 : '23. 12. 7. ~ 12. 27.
- 제4차 입지선정위원회 추진 : '23. 12. 26.
 - 최종 입지 선정 의결 (전주시 완산구 정여립로 625, 현 소각장)
- 입지후보지 타당성조사과정 및 결과 개요 의견제출 : '23. 12. 28 ~ '24. 1. 11.

□ 거버넌스 체계 구성 및 운영실적

- 거버넌스 명칭 : 전주권 광역폐기물처리(소각)시설 입지선정위원회
- 구성인원 : 21명(주민대표 6, 전문가 7, 시군의원 4, 시군공무원 4)
- 구성일 : 2023. 7. 24.
- 운영실적 : 4회('23. 8. 4. / 10. 16. / 12. 4. / 12. 26.)
 - 주요내용 : 신규 소각장 입지 선정 관련 등

□ 향후 추진계획

- 1단계(~'24. 1.)
 - 폐기물처리시설 입지 결정·고시
- 2단계('24. 1. ~ '24. 12.)
 - 예타면제 / 기본계획 및 입찰안내서 작성 / 중앙투자심사 / 채용협의
- 3단계('25. 1. ~ '26. 6.)
 - 기본 및 실시설계 / 환경·재해영향평가 / 설계심의 및 인허가 / 공사 착공

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성 목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	• 입지선정 계획 협의	• 광역권(전주, 김제, 완주, 임실) 시군 입지공고안 내용 협의
2023	1/4분기	10% (15%)	10% (15%)	• 국비 신청 • 입지선정 계획 공고	• 국비 사전검토(1월) 및 신청(3월) • 광역권 시군 입지선정 계획 확정 및 공고
	2/4분기	5% (20%)	5% (20%)	• 입지선정위원회 구성·운영	• 입지선정위원회 구성 및 운영
	3/4분기	5% (25%)	5% (25%)	• 입지선정위원회 운영	• 입지타당성조사용역 추진
	4/4분기	10% (35%)	10% (35%)	• 입지 선정 의결	• 최종 입지 선정 의결(입지선정위원회)
2024	1/4분기	10% (45%)	-	• 기본계획 수립 추진	• 기본계획 및 입찰안내서 작성 용역 추진
	2/4분기	5% (50%)	-	• 중앙투자심사	• 중앙투자심사 추진
	3/4분기	10% (60%)	-	• 기본 및 실시설계	• 입찰방식 결정(턴키 등) • 기본설계 용역 추진
	4/4분기	5% (65%)	-	• 재원협의	• 총사업비 재원협의 요청(환경부)
2025	1/4분기	10% (75%)	-	• 실시설계 추진 • 환경·재해영향평가	• 환경·재해영향평가 용역 추진
	2/4분기	5% (80%)	-	• 실시설계(계속)	• 실시설계(계속)
	3/4분기	5% (85%)	-	• 설계경제성검토(VE)	• 설계경제성 검토(VE) 용역 추진 • 설계 안정성 검토 등
	4/4분기	15% (100%)	-	• 설계심의 • 관련 인허가	• 설계심의 • 건축인허가 등 행정절차 이행
2026	상반기	100% (100%)	-	• 공사 착공	• 공사 착공 및 추진