

전통과 현대가 어우러진 글로벌 문화관광도시 실현

전주 관광 케이블카 설치

사업개요

- ☑ **위 치** : 전주지방정원~아중호수~기린봉~한옥마을(전주지방정원~한옥마을주차장/이목대)
- ☑ **사업규모** : L=3.0km 정도
- ☑ **사업기간** : 2022.~2027.
- ☑ **총사업비** : 600억원(200억원/km)(시비 2, 민간투자 598)
 - ※ 시점부(호동골매립장) 인근 대형공용주차장 조성비 66억 별도
- ☑ **사업내용** : 아중호수~한옥마을 연결 케이블카 설치

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	입기 내						'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
합 계	600		600		2	20	278	300	
시 비	2		2		2				
민간투자	598		598			20	278	300	

추진절차

- ☑ **1단계 ('22. 7.~'23. 12.)**
 - (민간)사업제안, 제안사업 타당성조사용역 추진
- ☑ **2단계 ('24. 1.~'25. 12.)**
 - 사업제안공고(우선협상자 선정), 도시관리계획변경, 실시계획인가 등
- ☑ **3단계 ('26. 1.~'27. 12.)**
 - 공사 추진 및 준공

기대효과

- ☑ 한옥마을 중심의 관광 외연을 전주시 동부권으로 확장

연도별 목표 및 추진계획

구분	구분	목표	추진계획
2022	3~4분기	• 사업방향 설정	<ul style="list-style-type: none"> • 용역과제 심의 • 기본구상 용역비 확보 • 민간사업 제안 접수
2023	1분기	• 타당성조사 용역	<ul style="list-style-type: none"> • 타당성조사 용역 계획 수립 • 업체선정 입찰
	2분기		<ul style="list-style-type: none"> • 용역 착수 및 추진
	3~4분기		<ul style="list-style-type: none"> • 용역 추진
2024	1분기		<ul style="list-style-type: none"> • 용역 준공
2025	1~4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 행정절차 이행 - 민간사업자 주도 	<ul style="list-style-type: none"> • 사업제안공고(우선협상자 선정) • 도시관리계획변경 • 실시계획 승인신청(설계도서 작성 등) - 궤도운송허가, 산지전용허가, 환경영향평가 등 각종인허가 득
2026	상반기	• 공사 추진	<ul style="list-style-type: none"> • 사업자지정 및 실시계획인가 • 공사착수 및 추진(18개월) ※ 운영개시('28년 1월)