

문화예술회관 건립 및 예술인 지원 확대

관리번호	NO. 58	임기내 완료사업 () / 임기후 계속사업 (√)	
추진부서	문화정책과	총사업비	496억원
추진상황	정상추진	담당	조정란 (전화 2817)
추진율 ('23.12.누적)	20% ※ 23.12.기준 목표율(20%)	담당자	최새슬 (전화 5092)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 덕진구 권삼득로 407(현 덕진예술회관)
- 사업기간 : 2022. ~ 2027.
- 사업비 : 500억원(시비)
- 사업규모 : 건축연면적 9,820m²
- 사업내용 : 복합문화예술회관 건립 및 예술인 지원 확대
 - 가변형 중공연장, 전시실, 시민공유공간, 문화예술 창작지원공간(예술인 활동공간) 등 조성
 - 전주시 문화예술 활성화를 위한 예술인 지원 확대

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	500	0	500	0.4	0	1.4	200	298.2	0	0.4	0
시비	500	0	500	0.4	0	1.4	200	298.2	0	0.4	0

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 문화예술회관 건립 기본구상 용역 : '22.12. ~ '23.9.
- 문화예술회관 건립 관련 예술인 간담회 : '23. 8.
- 문화예술회관 건립 타당성조사 및 기본계획 용역 : '23.11. ~ '24.4.
- 지방재정투자심사 의뢰(도) : '23.12. ~ '24.2.

□ 향후 추진계획

- 건축 기획 용역 및 건축기획 심의 : '24. 3. ~ 6.
- 공유재산 관리계획 전주시의회 승인 : '24. 4. ~ 6.
- 건축설계공모 및 실시설계 용역 : '24. 7. ~ '25. 6.
- 문화예술회관 건립 공사 : '25. 7. ~ '27. 7.
- KoCACA 등록 및 문화예술회관 개관 운영 : '27. 7. ~ '27. 12.

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	추진 목표			추진 계획	
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표		
2022	하반기	3% (3%)	3% (3%)	• 기본구상 수립	• 기본구상 용역 추진
2023	1/4분기	3% (6%)	3% (6%)	• 사전절차 이행	• 기본구상 용역 추진 • '23년 문예회관 건립 컨설팅 신청
	2/4분기	4% (10%)	4% (10%)		• 기본계획 및 타당성 용역 준비
	3/4분기	5% (15%)	5% (15%)		• 문화예술회관 건립 추진단 구성 운영
	4/4분기	5% (20%)	5% (20%)		• 기본계획 및 타당성 용역
2024	1/4분기	5% (25%)	-	• 사전절차 이행	• 기본계획 및 타당성 용역 • 도 지방재정투자심사
	2/4분기	5% (30%)	-		• 건축 기획 용역 및 건축기획 심의 등 추진 • 건축설계공모, 기본 및 실시설계 용역 준비
	3/4분기	5% (45%)	-		
	4/4분기	5% (50%)	-		
2025	1/4분기	5% (55%)	-	• 사전절차 이행	• 기본 및 실시설계 용역 • 사전영향평가 실시, 사전행정절차 등 이행
	2/4분기	5% (60%)	-		• 입찰공고 및 계약 • 공공시설 등 명칭제정위원회 심의 • 건립공사 착공
	3/4분기	5% (65%)	-		
	4/4분기	5% (70%)	-		
2026	1/4분기	5% (75%)	-	• 건립공사 추진	• 건립공사 추진 • 운영방안 준비
	2/4분기	5% (80%)	-		• 건립공사 추진 • 운영 관리 계획 수립 • 운영 조직 구성(안), 조례 제정
	3/4분기	5% (85%)	-		
	4/4분기	5% (90%)	-		
2027	1/4분기	5% (95%)	-	• 건립공사 추진 • 문예회관 등록	• 운영설비 구입 및 공사 마무리 • 문예회관 등록
	2/4분기	5% (100%)	-	• 준공 및 개관식	• 건립공사 준공 및 개관식