

# 전주 국제수영장 건립

관리번호	NO. 63	임기내 완료사업 ( ) / 임기후 계속사업 ( √ )	
추진부서	체육산업과	총사업비	1,300억원
추진상황	정상추진	담당	김대정 (전화 2937)
추진율 (‘23.12.누적)	25% ※ 23.12기준 목표율(25%)	담당자	송진석 (전화 2937)

## □ 사업개요

- 위치 : 월드컵경기장 인근 복합스포츠타운 내
- 사업기간 : 2023. ~ 2028.
- 사업비 : 1,300억원(토지매입 300, 공사비 1,000)
- 사업내용 : 복합스포츠타운 내 특급 규격 수영장 신축
  - 대지면적 : 50,000m<sup>2</sup>, 규모 : 지하1/지상3층 연면적 20,000m<sup>2</sup>
  - 주요시설 : 수영장풀, 다이빙풀, 길이 50m 10레인, 수심 3m이상

## □ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 (‘27~)	확보실적		
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25		‘26	누계	‘23년 4분기
계	1,300	0	0	0	0	300	320	340	340	0	0
국비	50	-	-	-	-	-	10	20	20	-	-
도비	50	-	-	-	-	-	10	20	20	-	-
시비	1,200	-	-	-	-	300	300	300	300	-	-

## □ 추진상황(‘23. 1. ~ ‘23. 12.)

- 전라북도(체육정책과) 관련부서 협의 : ‘23. 1.
- 덕진수영장 이용객 이용현황 파악 실시 : ‘23. 4.
- 전라북도(체육정책과) 관련부서 2차 협의 : ‘23. 6.
- 정책조정회의 추진 및 완료 : ‘23. 8.
- 전주국제수영장 건립 타당성조사 용역 발주 : ‘23. 9.
- 공약사업 공약평가단 변경심의 및 사업계획확정 : ‘23. 10.

## □ 향후 추진계획

- 지방재정법에 의한 타당성조사 용역 행정절차 이행 : '24. 상반기
- 중앙투자심사, 중기지방재정계획 등 행정절차 이행 : '24. 1. ~ 12.
- 설계용역 및 행정절차 이행 : '24. 7.
- 공사발주 및 착공 : '25. 7. ~

## □ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	•사전협의추진	•전라북도 관계부서 사전협의
2023	1/4분기	5% (10%)	3% (8%)	•사전협의추진	•전라북도 관계부서 재협의 (23.1)
	2/4분기	5% (15%)	3% (11%)	•사업계획재수립	•사업계획재수립 (국제수영장 건립)
	3/4분기	5% (20%)	9% (20%)	•타당성조사 용역 추진	•타당성조사 용역 추진
	4/4분기	5% (25%)	5% (25%)	•타당성조사 용역 추진	•타당성조사 용역 추진
2024	1/4분기	5% (30%)	-	•지방재정법에 따른 타당성조사 행정절차 이행 •토지매입 추진	•지방재정법에 따른 타당성조사 행정절차 이행 •토지매입 추진
	2/4분기	5% (35%)	-	•지방재정법에 따른 타당성조사 행정절차 이행	•지방재정법에 따른 타당성조사 행정절차 이행
	3/4분기	5% (40%)	-	•중앙투자심사 •중기지방재정계획	•중앙투자심사 •중기지방재정계획
	4/4분기	5% (45%)	-	•중앙투자심사 •중기지방재정계획	•중앙투자심사 •중기지방재정계획
2025	1/4분기	5% (50%)	-	•국도비 예산확보	•건축설계공모
	2/4분기	5% (55%)	-	•실시설계용역 착수	•실시설계용역 착수
	3/4분기	5% (60%)	-	•실시설계용역 진행	•실시설계용역 진행
	4/4분기	5% (65%)	-	•공사착공	•공사착공
2026	상반기	5% (70%)	-	•공사진행	•공사진행