

관리번호	No. 29
------	--------

반려동물 놀이터 조성

문화관광체육국			담당
친환경농업과장	281-2819	신용남	
동물복지팀장	281-5326	양영규	
동물복지담당자	281-5327	최남선	

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 일원 유희부지
- 사업규모 : 2개소(완산 1, 덕진 1)
- 조성기간 : 2018. ~ 2019.
- 총사업비 : 15.5억원 * 운영비(인건비 등) 포함
- 사업내용 : 동물놀이터 조성(울타리 및 부대시설 조성)

□ 연도별 재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	임기 내					
		소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	15.5	15.5	0.5	12	1	1	1
시비	15.5	15.5	0.5	12	1	1	1

□ 추진절차

- 1단계('18. 8. ~ '19. 6.) / 덕진구 1개소
 (예정부지) 덕진공원내 길공원 7,000m²
 (추진계획) 도시계획시설(덕진공원) 조성계획 변경 후 설치
 (조성내용) 울타리, 놀이기구, 쉼터용 벤치, 케릭터 조형물 등
 * 화장실 등 부대시설은 '18년 예산부족으로 '19년 예산반영(6억원) 후 추진
- 2단계('19. 1. ~ '19. 12.) / 완산구 1개소
 (상반기) 완산구 공원부지 등 동물놀이터 예정부지 조사
 (하반기) 사전행정절차 이행 및 놀이터 조성 추진

□ 기대효과

- 사람과 반려동물이 교감할 수 있는 공간조성으로 동물복지 향상
- 동물놀이터 활용 각종 문화행사 실시로 반려인 만족도 향상

□ 향후 추진계획

- 길공원 행정사전절차 추진 및 놀이터 조성추진
- 완산지역 반려동물놀이터 부지 조사
- 반려동물놀이터 관련 조성 및 운영방안 의견수렴 지속실시

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진계획
2018	3분기	• 덕진지역 부지선정	• 선진지 견학 및 관내 적정부지 선정
	4분기	• 길공원 행정사전절차 추진	• 공원조성계획 결정 변경 추진
2019	1분기	• 길공원 동물놀이터 실시설계 • 길공원 공사발주 • 완산지역 조성부지 조사	• 실시설계 및 실시계획 인가 추진 • 길공원 반려동물놀이터 공사 발주 • 완산지역 적정부지 조사(1개소)
	2분기	• 동물놀이터 조성 • 완산지역 적정부지 선정	• 길공원 반려동물 놀이터 공사준공 • 완산지역 반려동물놀이터 부지선정
	3분기	• 완산1개소 행정사전절차 추진	• 선정부지 행정사전절차 이행 추진
	4분기	• 완산1개소 놀이터 조성	• 완산지역 반려동물 놀이터 조성