

[별지 6] 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	아동·청소년센터 건립	담당자	교육청소년과 박경배(☎281-2253)
------------	--------------------	------------	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 동부권 청소년시설 건립으로 전주시 청소년들의 문화격차를 해소하고 청소년들의 역량 개발 및 건전한 문화활동을 지원하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2020. 3.
- 위 치 : 전주시 덕진구 인후동1가 807-3번지 외 1필지
- 규 모 : 부지 1,286㎡, 건물 연면적 2,365㎡(지하1/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,600	300	3,872	1,428	
지방채	1,700		1,700		
국비	3,172		2,172	1,000	
시도비					
시군구비	728	300		428	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

- 아동청소년센터 (건립·설계)심의위원회 운영 : 2018. 03. ~ 07.
- 전주시설계자문위원회 심의 : 2018. 04.
- 설계용역 완료 : 2018. 07.
- 공사착공(착수계 제출) : 2018. 9. 20.

□ 향후계획

- 공간 활용방안 전문가 자문 : 2019. 03. ~ 04.
- 아동청소년센터 설계 변경 : 2019. 06. ~ 07.
- 아동청소년센터 내부인테리어 설계 용역 : 2019. 07. ~ 12.
- 아동청소년센터 내부 인테리어 공사 : 2020. 01. ~ 03.

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	사유
공사기간 변경	2016. 1.~ 2019. 9.	2016. 1.~ 2020. 3.	동절기 공사 일시정지 및 내부 구조변경에 따른 공사기간 연장

사업명	국립무형유산원 문화시설지구 조성사업	담당자	문화정책과 박금숙(☎281-5128)
------------	----------------------------	------------	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국립무형유산원 주변 문화시설지구 부지매입 및 도로개설을 통한 지역주민 복리 증진과 무형유산복합조성지구 조성(국비사업)사업 차질없이 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2020.
- 위 치 : 국립무형유산원 주변 문화시설지구
- 규 모 :
 - 부지매입 : 62필지 8,230㎡(동측-22필지 3,601㎡, 서측-40필지 4,629㎡)
 - 도로개설 : L=130m, B=10m (서편 기존도로 확장개설)
 - 지장물 철거 : 43개소 건축물, 담장 등 구조물

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,900	5,200	1,800	800	1,100
지방채	1,800		1,800		
국비	2,000	2,000			
시도비					
시군구비	5,100	3,200		800	1,100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 도시계획시설 실시계획 인가 및 고시(도보) : 2014. 04. 04.
- 감정평가 3회, 보상협의 및 매수(57필지매입) : 2014. 06. ~

□ 향후계획

- 석면조사 용역 및 지장물 철거 설계 용역 : 2019. 02. ~ 04.
- 도로개설 설계용역 및 도시관리계획 결정 용역 : 2019. 02. ~
- 잔여토지 보상협의 및 협의매수 중 : 2019. 05. ~
- 지장물 철거 및 도로개설 : 2019. 08. ~ 11
- 잔여토지 협의매수 완료 예정 : 2019. 12
- 문화재청과 부지교환(상수도계량기시험소 이전 후) : 2020. 01

사업명	전주 제1산업단지 재생사업	담당자	중소기업과 송정훈(☎281-5122)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도로, 주차장 등 기반시설 확충으로 기업환경 및 근로환경 개선
- 친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2010. ~ 2020.
- 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동 전주 제1산업단지 일원
- 규 모 : 산단재생 1,806천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 67,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	67,500	43,726	4,000	6,200	13,574
지방채	13,000	10,000	3,000		
국비	29,500	23,026	1,000	3,000	2,474
시도비					
시군구비	25,000	10,700		3,200	11,100
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 노후산단 재생사업 우선 사업지구 선정 : 2009. 09.
- 재생사업지구 지정 및 재생계획 고시 : 2012. 06.
- 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인고시 : 2015. 11.
- 공사 착공 : 2016. 06.
- 철길명소화 사업(도로정비공사) 착공 : 2018. 02.

□ 향후계획

- 팔과정로(대로1-1호선) 신설 및 확장(중로 우회도로 포함) 완료 : 2019. 09.
- 철길명소화 사업(도로정비공사) 준공 : 2020. 12.
- 지원·주거시설용지 내 도로개설 및 주차장 설치 완료 : 2020. 12.

사업명	북부권 국도대체우회도로개설 (용진~우아1)	담당자	견고싶은도시과 박미리(☎281-2442)
------------	------------------------------------	------------	-----------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 시가지 통과 국도(17, 27호선) 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소
- 북부권 국도대체우회도로(용정~용진) 1단계 연계사업으로 북부권 우회도로 교통망 완성

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2023년(11개년)
- 위 치 : 완주군 용진명 용흥리~완산구 색장동(국도17호선)
- 규 모 : 연장 9.8km(전주시 구간 6.58km), 폭 12.5(4차로 전제 2차로)
- 시 행 : 공사-익산지방국토관리청, 용지보상-전주시

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 214,800백만원(국비 184,800, 전주시 30,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	30,000	1,000	5,400	5,100	18,500
지방채	5,000		5,000		
국비					
시군구비	25,000	1,000	400	5,100	18,500
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 56%)

- 1공구(용진-전진로) 공사착공 : 2016. 09.
- 1공구 용지매입 : 2018. 10.
- ※ 2019년 현재까지 115억원으로 총 162필지 92,179㎡ 중 91필지 38,061㎡ 매입

□ 금후계획

- 1공구 중앙토지수용 재결 신청 : 2019. 05.
- 2공구(전진로~색장동) 공사착공 : 2019. 07.
- 1공구 토지수용 재결 : 2019. 10.
- 1공구(용진~우아) 4차로 확정 : 2019. 11.
- 전체구간 공사완료 : 2023. 12.

사업명	국민체육센터 건립지원	담당자	체육산업과 이기웅(☎281-2921)
------------	--------------------	------------	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 생활체육에 대한 시민들의 다양한 요구를 충족시킬수 있는 국민체육센터를 건립하여 생활스포츠 활성화를 통한 건강한 삶 구현

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. 7. ~ 2019. 9.
- 위 치 : 전주시 완산구 평화동2가 321-1 외 1필지
- 규 모 : 대지면적 12,377㎡, 연면적 2,894㎡, 지하1/지상2층
- 내 용 : 다목적체육관(농구, 배구, 배드민턴, 당구, 탁구, 에어로빅 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,593백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	11,593	6,217	5,376		
지방채	3,200		3,200		
국비	3,000	3,000			
시도비					
시군구비	5,393	3,217	2,176		
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 공유재산관리계획 의회 동의 : 2014. 07.
- 중앙 지방재정투자심사 : 2015. 05. ~ 10.
- 도시계획시설결정 : 2015. 06.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2016. 12.
- 공사착공 : 2017. 11.

□ 향후계획

- 전주시시설관리공단 위탁관리동의안 의회 동의 : 2019. 09.
- 사업완료 : 2019. 09.
- 전주 국민체육센터 운영 : 2019. 10. ~

사업명	국민체육센터 건립지원(장애인형)	담당자	체육산업과 이기웅(☎281-2921)
------------	--------------------------	------------	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장애인들의 심신단련 및 재활을 도모하고 교육, 문화 프로그램 등을 운영하여 여가문화를 통한 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 사업명 : 전주 어울림 국민체육센터 건립
- 기 간 : 2015. 4. ~ 2018. 11.
- 위 치 : 전주시 덕진구 송천동1가 186
- 규 모 : 대지면적 m², 연면적 4,528m², 지상2층
- 내 용 : 론볼장 및 다목적체육관(농구, 배드민턴, 헬스, 요가 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,970백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,970	6,970	2,000		
지방채	1,200		1,200		
국비	5,291	5,291			
시도비					
시군구비	2,479	1,679	800		
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공유재산관리계획 의회 동의 : 2015. 09.
- 중앙 지방재정투자심사 : 2015. 07.
- 일상감사 및 원가심사 : 2016. 11.
- 공사착공 : 2017. 11.
- 사업완료 : 2018. 11.
- 전주시시설관리공단 위탁운영 : 2018. 12. ~

□ 향후계획

- 전주시시설관리공단 위탁 운영 계속 : 별도 해지시까지

사업명	덕진보건소 건립	담당자	보건행정과 정대선(☎281-6210)
-----	----------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 보건복지 인구 과밀화 현상을 해소하고 보다 나은 보건서비스 증진을 위한 지역주민 밀착형 공공보건의료서비스 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2021.
- 위 치 : 전주시 덕진구 우아동 3가 747-80
- 규 모 : 부지 3,625.90㎡(1,097평), 건축 연면적 6,961.64㎡(2,105평)

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,934백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	14,934	4,018	0	4,000	6,916
지방채	4,000	4,000			
국비					
시군구비	10,934	18		4,000	6,916

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 덕진보건소 신축부지 확정 : 2015. 07.
- 지방재정 투자심사(중앙) : 2015. 11.
- 도시관리계획 폐지 용역완료 : 2016. 02.
- 도시관리계획시설 변경(시장폐지) 결정 고시 : 2016. 04.
- 보건소 신축계획 일부변경(주차장 확대) : 2016. 09.
- 건축 현상 설계 공모 : 2017. 03.
- 현상설계 공모작 당선작 발표 : 2017. 07.
- 건축 기본 및 실시설계 용역 계약 : 2017. 08.
- 실시설계 용역 완료 : 2018. 11. 21.
- 시공사 계약 체결 : 2018. 12. 10.

□ 향후계획

- 덕진보건소 건립공사 착공 주민 설명회 : 2019. 06.
- 덕진보건소 신축공사 착공식 : 2019. 07.
- 덕진보건소 준공 및 개소 : 2021.

사업명	중화산도서관 건립	담당자	완산도서관 강명기(☎230-1835)
-----	-----------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 시민의 독서문화를 선도하고 모든 세대를 아우르는 생활 속 문화 공간 및 전주시 대표(거점) 도서관 건립으로 인문도서 위상 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 전주시 완산구 중화산동2가 산66번지 외 6필지
- 규 모 : 부지 3,397㎡, 건물 연면적 3,623㎡(지하1/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,300				2,482
지방채	2,500	2,500			
국비	3,000		1,500	1,500	1,500
시도비					
시군구비	3,800	2,100	2,000	700	
기타	1,000		1,000		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 지방재정 투·융자 심사(전북도) : 2014. 10.
- 동절기공사 일시정지 : 2017. 12.
- 동절기공사 일시정지 해제 및 공사재개 : 2018. 03.
- 습식공사 및 외부 공사(공정율 : 70%)

□ 향후계획

- 중화산도서관 준공 : 2019. 08.
- 중화산도서관 개관 : 2019. 12.

□ 사업변경 내역

- 사업규모 변경 : 당초 연면적(3,623㎡) → 변경 연면적(4,042㎡)
- 총사업비 변경 : 당초 96억원 → 변경 103억원

사업명	하리고 재가설	담당자	건고싶은도시과 김형근(☎281-2452)
-----	---------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 동북부권의 원활한 교통소통과 사고예방을 위해 북전주(삼례) IC와 연결되는 신미교차로 인접 하리고 확장으로 물류 교통체계 및 교통안전 선진화 구현

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2019.(4년)
- 위 치 : 전주시 전미동 신미산마을~완주군 삼례읍 하리마을(만경강 횡단)
- 규 모 : 연장 425m, 폭 8m(2차로) ⇨ 21m(4차로)
- 시 행 : 익산지방국토관리청(국토교통부)

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,711백만원(국비 12,605, 전주시 6,053, 완주군 6,053)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	24,711	19,500	4,500	711	
지방채	2,400	2,400			
국비	12,605	12,000		605	
시도비					
시군구비	3,653	1,100	2,500	53	
기타	6,053	4,000	2,000	53	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 하리고 확장 건의(전주시→익산청, 국교부) : 2008. ~2015.
- 총사업비 변경 승인(기재부) : 2015. 10.
- ※ 지방비 부담조건 : 국비 50%, 전주시 25%, 완주군 25%
- 하리고 재가설 사업비 부담요청(익산청→전주시) : 2015. 12.
- 하리고 협약체결(익산청·전주시·완주군) : 2016. 04.
- 공사착수 : 2016. 07.
- 하리고(당초) 철거 : 2018. 02.

□ 금후계획

- 공사완료 : 2019. 06.

사업명	동남부권 공영주차장 조성	담당자	교통안전과 정혜진(☎281-2182)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 한옥마을 관광객 증가로 근본적인 주차난 해소를 위하여 인근지역에 대형 주차장을 조성하여 한옥마을 주차난을 해소하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 4. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 전주시 완산구 대성동 344-5번지 일원
- 내 용 : 대규모 공영주차장 조성
- 규 모 : 28,140㎡(노외주차장, 주차면수 636면)

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,200	875	8,625	700	
지방채	3,000		3,000		
국비	375	375			
시도비					
시군구비	6,325		5,625	700	
기타	500	500			

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 주차장 조성계획 수립 및 지방투융자 심사 완료 : 2014. 11.
- 도시계획시설 결정 및 실시설계용역 완료 : 2016. 03.
- 경관심의 완료 : 2016. 08.
- 토지분할 및 감정평가, 보상협의 : 2016. 09. ~ 2017. 08.
- 효천지구 사토발생에 따른 성토공사 시행 : 2017. 07. ~ 10.
- 동남부권 공영주차장 조성사업 시행 : 2017. 12. ~ 2018. 12.
- 공영주차장 위탁·운영 동의안 의회 가결 : 2018. 12. 10.
- 공영주차장 위·수탁 계약 체결(시설관리공단) : 2018. 12. 21.

□ 향후계획

- 전주한옥마을 대성공영주차장 운영 개시 : 2019. 01. 01

사업명	완산체련공원 진입로 확장공사	담당자	완산 건설과 송재만(☎220-5487)
-----	-----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 평화동, 삼천동 주민 및 완산체련공원과 모악산 이용객 증가에 따른 교통체증 해소와 자전거 및 보행자들의 보행환경 개선으로 안전사고 예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2007. ~ 2022.
- 위 치 : 완산구 삼천3동 대왕장미 아파트 ~ 중인동 하봉교
- 규 모 : 도로확포장 L = 1,730 m , B = 6m → 20 m
 - 1단계 구간 : 대왕장미@ ~ 삼천교
 - 2단계 구간 : 중인삼거리 ~ 하봉보

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,478백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	11,478	2,352	3,500	500	5,126
지방채	3,500		3,500		
국비					
시비	7,978	2,352		500	5,126
시군구비					
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60 %)

- 1단계 도로확장(L=935m) 완료 : 2018. 12.
- 2단계 도로확장(L=795m) 기본 및 실시설계 추진중

□ 향후계획

- 2단계 보상추진 : 2018. 10. ~ 2019. 12.
- 2단계 공사추진 : 2020. 01. ~ 2020. 11.

사업명	호성동 배미실마을 진입도로 개설	담당자	덕진 건설과 신성철(☎270-6488)
-----	-------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 호성동 배미실마을내 장기미집행 도시계획도로 개설로 교통환경 및 주거환경 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2005. ~ 2018.
- 위 치 : 호성동 동부대로~배미실~초당마을
- 규 모 : 도시계획도로개설 L= 1,336m, B= 10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,400	2,700	700		
지방채	1,000	1,000			
국비					
시도비					
시군구비	2,400	1,700	700		
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 도로개설 (하수도 box 및 포장) : 2007. ~ 2008.
- 호성중교 ~ 초당마을(L=716m)
- 실시설계용역 및 실시계획인가고시 : 2017. 03. ~ 11.
- 1차분 공사 추진 : 2018. 01. 04 ~ 11. 01
- 2차분 공사 추진 : 2018. 03. 21 ~ 12. 26
- 전체사업완료 : 2018. 12. 26

사업명	서곡광장~송천동 신평리간 중로개설	담당자	덕진 건설과 조용상(☎270-6487)
-----	--------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 북부권과 서남과 연결도로로 출퇴근시간 교통체증 가중화에 따른 불편해소
- 추천대교~송천동 신평리간 도로개설이 완료됨에 따라 교통량 증가로 시민 불편 호소 및 조기 개설 민원 다수 발생 빈발

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2021.
- 위 치 : 덕진구 팔복동 서곡광장 ~ 추천대교
- 규 모 : 도시계획도로개설 L= 1.54Km, B= 20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	19,600	6,550	4,000	2,000	7,050
지방채	4,500	4,500			
국비					
시도비					
시군구비	14,650	1,600	4,000	2,000	7,050
기타	450	450			

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2-1공구(서곡광장에서 215m) 공사완료 : 2015. 06. 05.
- 서곡광장~추천대교간 기본 및 실시설계용역 착수 : 2017. 04.
- 주민설명회 개최 : 2017. 10. 25.
- 서곡광장~추천대교간 공사 착수 : 2018. 12. 24

□ 향후계획

- 1차분 공사 준공 : 2019. 12.
- 잔여구간 공사 준공 : 2020. 01. ~ 2021. 03.

