

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

전주시에서 2019년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	부서명	총사업비	집행액		향후소요액		사업완료 (예정연도)	투자 심사 연도	현재 까지 진척률 (%)
			기투자	2019년 집행 사업비	2020년	2021년 이후			
전주시 지능형 교통체계 ITS 구축 사업	교통안전과	3,075		3,075			2019	2019	100
도시 바람길 숲 조성 사업	천만그루정원 도시과	20,000		1,000	10,000	9,000	2021	2019	20
덕진공원 대표 관 광지육성 지원	관광산업과	19,026	5,010	4,316	1,700	8,000	2019	2015	49
전주시 아동 청소년센터 건립	교육 청소년과	5,600	869	3,793	938		2020	2016	90
농촌 관광 거점 마을 육성 사업	농업정책과	3,127	3,125	92	116.7		2020	2015	88
전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립 사업	시민의 숲 1963추진단	114,700	16,400	10,000	9,000	79,300	2023	2019	5
전주 혁신도시 다목적체육센터 건립	체육산업과	11,300	3,500	0	3,000	7,800	2021	2019	30
전주스포츠타운 종합실내체육관 건립	체육산업과	52,240	2,000	5,000	4,000	41,240	2023	2019	20
전주오픈 국제태 권도 대회	체육산업과	275	0	275			2019	2019	100
전주덕진공원유역 LID그린 빛물인프라 조성 사업	환경위생과	22,141	11,282	482	0	10,377		2015	60

사업명	부서명	총사업비	집행액		향후소요액		사업완료 (예정연도)	투자 심사 연도	현재 까지 진척률 (%)
			기투자	2019년 집행 사업비	2020년	2021년 이후			
전주생태동물원 조성	동물원	19,200	7,800	450	5,000	5,950	2022	2016	43
주민소통·자활복 합공간 조성사업	사회적경 제지원과	3,700	0	18	3,680	-	2020	2019	30
전주 독립영화의집 건립	문화정책과	59,848	0	69	7,000	-	2023	2018	1
전주대사슴놀이전 국대회 개최	문화정책과	1,747	662	545	540	-	2020	2018	70
전주치명자성지 세계평화의 전당 건립	문화정책과	28,000	3,702	7,197	17,101	-	2020	2016	70
전주기독교 근대 역사기념관 조성	문화정책과	8,000	229	671	2,222	4,878	2021	2016	11
세계 평화 명상 센터 건립	문화정책과	10,000	96	2,583	4,181	3,140	2021	2017	33
전주국제영화제 개최(행사성)	문화정책과	19,330	4,647	5,253	4,250	5,180	연례 반복	2017	100
국립무형유산원 문화시설지구 조성사업	문화정책과	4,700	2,551	1,272	877	-	2020	2017	90
한옥자원 활용 야간상설공연	문화정책과	610	0	610	-	-	2019	2019	100
동부대로(전미교 ~ 전주천교) 확장공사	견고싶은 도시과	2,800	0	442	2,358	-	2020	2019	16
평화동 공동주택 밀집지역 교차로 구조개선	견고싶은 도시과	3,000	0	110	40	2,850	2019	2019	15

사업명	부서명	총사업비	집행액		향후소요액		사업완료 (예정)연도	투자 심사 연도	현재 까지 진척률 (%)
			기투자	2019년 집행 사업비	2020년	2021년 이후			
건천로 교통체계 개선 사업	건 고 싶 은 도 시 과	3,950	150	361	2,800	639	2020	2019	13
쑥고개로(국립박물관~호동마을)조성	건 고 싶 은 도 시 과	9,800	500	0	1,700	7,600	2022	2018	20
구도심 문화거리 조 성 사 업	건 고 싶 은 도 시 과	10,000	0	110	570	9,320	2021	2018	30
객사길 보행환경 개 선 사 업	건 고 싶 은 도 시 과	2,000	0	133	37	1,830	2021	2018	20
문 화 재 야 행 프로그래(행사성)	전 통 문 화 유 산 과	480	700	480	480	480	2021	2019	100
전주동학농민혁명 역사문화벨트조성	전 통 문 화 유 산 과	8,375	1,100	23	4,310	2,942	2021	2016	60
전주부성 복원사업	전 통 문 화 유 산 과	11,500	400	1,050	1,000	9,050	2022	2019	15
경기전 이야기술사 운 영 (행 사 성)	전 통 문 화 유 산 과	583	0	133	200	250	2019	2018	100
풍남문 미디어아트 운 영 (행 사 성)	전 통 문 화 유 산 과	220	0	220	-	-	2020	2018	100
전북 VR·AR제작 거점센터 구축	스 마 트 시 티 과	5,992	0	2,992	1,800	1,200	2021	2019	60
S W 서 비 스 개 발 사 업	스 마 트 시 티 과	9,844	0	1,020	2,206	6,618	2023	2019	20
전주제1산업단지 재 생 사 업	중소기업과	67,500	47,552	6,200	1,511	12,237	2023	2017	80

· (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도외의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업 추진현황 : 별지 4

10-2. 지방채 발행사업

■ 전주시에서 2019년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
저소득층 밀집지구 지식산업센터 건립 (팔복동)	26,857	2,700	13,000		10,657	500	2,700	63%
북부권 복합복지관 건립	10,800	3,000	400		7,400		3,000	8%
덕진공원 연화교설치 공사	6,000	2,000		1,165	2,435	400	2,000	68%
아동·청소년센터 건립	5,600	1,700	3,172		728		1,700	93%
국립무형유산원 문화시설지구 조성사업	8,900	1,800	2,000		5,100		1,800	90%
전주제1 산업단지 재생사업	67,500	13,000	29,500		25,000		13,000	80%
북부권 국도대체우회도로 개설 (용진 ~ 우아1)	30,000	5,000			25,000		5,000	75%
완산체련공원 진입로 확장 공사	11,478	3,500			7,978		3,500	60%
서공광장~송천동신평리간 중로개설	19,600	4,500			14,650	450	4,500	64%

- ▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2019년에 추진한 사업
- ▶ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외
- ▶ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	전주 신산업 융복합 지식산업센터 건립	담당자	수소경제탄소산업과 이동근(☎281-2491)																																														
<input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전주첨단벤처단지에 소규모 영세기업을 위한 저렴한 임대형 사업공간 제공 및 저소득층 일자리 창출을 통해 지역경제 활성화에 기여 																																																	
<input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2016~2020년(5년) ○ 위 치 : 전주시 덕진구 유상로 67(전주첨단벤처단지 내) ○ 규 모 : 부지 7,800㎡, 연면적 12,211.95㎡(지하1층, 지상6층) 																																																	
<input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 26,857백만원 (단위 : 백만원) 																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2019년</th> <th>2020년</th> <th>2021년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>26,857</td> <td>16,271</td> <td>7,527</td> <td>3,059</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>2,700</td> <td></td> <td>2,700</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>13,000</td> <td>8,500</td> <td>4,500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시도비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>10,657</td> <td>7,271</td> <td>327</td> <td>3,059</td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>500</td> <td>500</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2019년	2020년	2021년 이후	계	26,857	16,271	7,527	3,059		지방채	2,700		2,700			국비	13,000	8,500	4,500			시도비						시군구비	10,657	7,271	327	3,059		기타	500	500			
구 분	계	집행액				향후 소요액																																											
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후																																												
계	26,857	16,271	7,527	3,059																																													
지방채	2,700		2,700																																														
국비	13,000	8,500	4,500																																														
시도비																																																	
시군구비	10,657	7,271	327	3,059																																													
기타	500	500																																															
<input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 외부마감공사 63%) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 완료 : '17. 3. ~ 12. ○ 공사착공, 건설사업관리용역 발주 : '18. 6. ~ 9. ○ 벤처단지 운영조례 개정(지식산업센터포함) : '19. 4. ○ 골조공사 완료(지하1층/지상6층) : '19. 11. ○ 외부 및 내부 공사 추진중 : '19. 12.~ 																																																	
<input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 진행 : '20. 1.~ ○ 전문기관 위탁운영 개시 및 입주기업 모집 : '20. 3.~ ○ 지식산업센터 준공 및 개관 : '20. 8.~ 																																																	
<input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시) <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2016~2019년(4년) ⇒ 2016~2020년(5년) 																																																	

사업명	전주 북부권 복합복지관 건립	담당자	생활복지과 강원규(☎281-5141)
------------	------------------------	------------	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 복지지역 취약지역인 북부권에 복합복지관을 건립하여 다양한 복지서비스 제공 및 복지시설의 지역적 불균형을 해소

사업개요

- 기 간 : 2017 ~2021
- 위 치 : 전주시 덕진구 반월동 230-7
- 규 모 : 부지 2,278㎡, 연면적 3,919.03㎡(지하1층/지상5층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,800	4,000	500	2,000	4,800
지방채	3,000	3,000			
국비	400	400	70		
시도비	-				
시군구비	7,400	600	430	2,000	4,800
기타	-				

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 공정율 8%)

- 투자심사(중앙) 승인 : '17. 11.
- 공유재산관리계획 의회 의결 : '17. 12.
- 총괄건축가 자문 및 기본설계 완료 : '19. 08.
- 전주시 설계자문위원회 설계자문(생활복지과) : '19. 11.
- 건축인허가 완료 : '20. 6.
- 공사착수 : '20. 6.

향후계획

- 1차분 준공 : '20.10.
- 공사 준공 : '22. 7.

사업명	덕진공원 연화교 설치공사	담당자	천만그루정원도시과 임상빈(☎281-2286)
------------	----------------------	------------	-------------------------------------

사업목적 및 필요성

- 덕진공원 내 노후된 연화교를 전주 이미지에 맞는 전통양식의 디자인·구조·형식으로 재가설하여 안전성 확보 및 관광 명소화 도모

사업개요

- 기 간 : 2017. ~ 2020년
- 위 치 : 덕진공원 연못 내
- 규 모 : 인도교 L=284m, B=3.0m(내폭 2.46m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,000	1,144	1,500	3,356	
지방채	2,000	-	-	2,000	
시도비	1,165	615	550	-	-
시군구비	2,435	529	550	1356	-
기타	400	-	400	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 68%)

- 연화교 재가설 실시설계 용역 : '16. 9. ~ '18. 11.
- 연화교 전면통제 : '18. 11.
- 연화교 재가설 공사(1차분/전체분) 착공 : '18. 11.
- 연화교 가도설치 및 기존 교량 철거 : '19. 3. 13.
- 연화교 재가설 공사 일시중지 : '19. 3. 29.
- 제2차 대표관광지 육성사업 기본계획에 따른 전통공원화 연계검토
- 연화교 재가설 공사 재착공 : '19. 10. 8.
- 연화교 1차분 준공 및 2차분 착공 : '19. 12.

향후계획

- 연화교 재가설공사 실정보고 및 설계변경 검토 : '20. 2. 4.
- 연화교 재가설사업 준공 : '20. 10.

사업변경 내역(해당시)

- 사업 규모 변경(L=263m, B=3.3m → L=284m, B=3.0)
- 기간연장(준공예정일 '20.7.4. → '20.10.12.)

사업명	아동·청소년센터 건립	담당자	교육청소년과 박경배(☎281-2253)
------------	--------------------	------------	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 동부권 청소년시설 건립으로 전주시 청소년들의 문화격차를 해소하고 청소년들의 역량 개발 및 건전한 문화활동을 지원하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 전주시 덕진구 인후동1가 807-3번지 외 1필지
- 규 모 : 부지 1,286㎡, 건물 연면적 2,365㎡(지하1/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,000	4,172	1428	400	
지방채	1,700	1,700			
국비	3,172	2,172	1000		
시도비					
시군구비	1,128	300	428	400	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 93%)

- 아동청소년센터 (건립·설계)심의위원회 운영 : '18. 03. ~ 07.
- 전주시설계자문위원회 심의 : '18. 04.
- 설계용역 완료 : '18. 07.
- 공사착공(착수계 제출) : '18. 9. 20.
- 공간 활용방안 전문가 자문 : '19. 03. ~ 04.
- 아동청소년센터 설계 변경 : '19. 06. ~ 07.
- 아동청소년센터 내부인테리어 설계 용역 : '19. 07. ~ '20.08.

□ 향후계획

- 아동청소년센터 내부 인테리어 공사 : '20. 01. ~ 20.12.

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	사유
공사기간 변경	2016. 1.~ 2019. 9.	2016. 1.~ 2020. 12.	동절기 공사 일시정지 및 내부 구조변경에 따른 공사기간 연장

사업명	국립무형유산원 문화시설지구 조성사업	담당자	문화정책과 김혜영(☎281-5128)
------------	----------------------------	------------	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국립무형유산원 주변 문화시설지구 부지매입 및 도로개설을 통한 지역주민 복리 증진과 무형유산복합조성지구 조성(국비사업)사업 차질없이 추진

□ 사업개요

- 기간 : 2014. ~ 2020.
- 위치 : 국립무형유산원 주변 문화시설지구
- 규모 :
 - 부지매입 : 62필지 8,230㎡(동측-22필지 3,601㎡, 서측-40필지 4,629㎡)
 - 도로개설 : L=130m, B=10m (서편 기존도로 확장개설)
 - 지장물 철거 : 43개소 건축물, 담장 등 구조물

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,900	6,973	1,050	877	
지방채	1,800	1,550	250		
국비	2,000	2,000			
시도비	5,100	3,423	800	877	
시군구비					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 도시계획시설 실시계획인가 및 고시 : 2014. 4.
- 감정평가 3회, 보상협의 및 매수(57필지) : 2014. 6. ~
- 석면조사 용역 및 지장물 철거 설계용역 : 2019. 2. ~ 4.
- 도로개설 설계용역 : 2019. 2.
- 지장물철거공사 및 석면철거공사 : 2019. 9. ~ 12.
- 전주도시계획시설사업 실시계획인가 : 2019. 10.

□ 향후계획-2020년도

- 도로개설공사 발주 : 2020. 2.
- 도로공사 준공 : 2020. 7.
- 잔여토지 협의매수 완료 : 2020. 12.

사업명	전주 제1산업단지 재생사업	담당자	중소기업과 강종열(☎281-5122)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도로, 주차장 등 기반시설 확충으로 기업환경 및 근로환경 개선
- 친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2010. ~ 2020.
- 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동 전주 제1산업단지 일원
- 규 모 : 산단재생 1,806천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 67,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	67,500	6,710	5,769	1,511	12,237
지방채	13,000	1,480	1,739		
국비	29,500	3,669	1,569	17	2,457
시도비					
시군구비	25,000	1,561	2,461	1,494	9,780
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 노후산단 재생사업 우선 사업지구 선정 : 2009. 09.
- 재생사업지구 지정 및 재생계획 고시 : 2012. 06.
- 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인고시 : 2015. 11.
- 철길명소화 사업(도로정비공사) 착공 : 2018. 02.
- 전주 제1산단 중로 및 소로 개설공사 1차분 착공 : 2019. 08.
- 철길명소화 사업 2차분 착공 : 2020. 08.
- 철길명소화 사업 1차분 준공 : 2020. 08.

□ 향후계획

- 전주 제1산단 재생사업계획 변경용역 착수 : 2020. 08.
- ※ 주차장용지 → 지원시설용지(복합문화센터) ⇒ 대체 주차장 부지 확보
- 전주 제1산단 중로 및 소로 개설공사 1차분 준공 : 2020. 10.
- 철길명소화 사업 2차분 준공 : 2021. 07.
- 공원 및 주차장 잔여 사업 추진 : 2021. ~ 2023.

사업명	북부권 국도대체우회도로개설 (용진~우아)	담당자	견고싶은도시과 박미리(☎281-2442)
------------	-----------------------------------	------------	-----------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 시가지 통과 국도(17, 27호선) 교통량 분산으로 시내권 교통정체 해소
- 북부권 국도대체우회도로(용정~용진) 1단계 연계사업으로 북부권 우회도로 교통망 완성

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2026년(14개년)
- 위 치 : 완주군 용진명 용흥리~완산구 색장동(국도17호선)
- 규 모 : 연장 9.8km(전주시 구간 6.58km), 폭 12.5(4차로 전제 2차로)
- 시 행 : 공사-익산지방국토관리청, 용지보상-전주시

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 214,800백만원(국비 184,800, 전주시 30,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	30,000	6,400	8,100	4,000	11,500
지방채	5,000	5,000			
국비					
시군구비	25,000	1,400	8,100	4,000	11,500
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 공사추진현황 : 2016. 10 ~2026. 5
- 1공구 공정 : 58% ('16.10~' 23.6), 2공구 공정 : 1.14%('19.7~' 26.5)

□ 금후계획

- 토지보상 (보상율 75%) : 2020. 8
- 총 398필지 275,230㎡ 중 157필지 109,991㎡ 매입
* 1공구: 총167필지 1104,388㎡ 중 146필지 89,868㎡매입(보상율 91%, 165억원)
* 2공구: 총231필지 170,842㎡ 중 11필지 20,123㎡매입(보상율 4.8%, 20억원)
- 잔여지 토지보상 (241필지/ 165,239㎡, 115억원) : 예산확보~
- 1공구 : 21필지, 14,520㎡ / 2공구 : 220필지, 150,719㎡)
- 전체구간 공사완료 : 2023. 5.

사업명	완산체련공원 진입로 확장공사	담당자	완산 건설과 박영길(☎220-5487)
-----	-----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 평화동, 삼천동 주민 및 완산체련공원과 모악산 이용객 증가에 따른 교통체증 해소와 자전거 및 보행자들의 보행환경 개선으로 안전사고 예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2007. ~ 2022.
- 위 치 : 완산구 삼천3동 대왕장미 아파트 ~ 중인동 하봉교
- 규 모 : 도로확포장 L = 2,320m , B = 6m → 20 m
 - 1단계 구간 : 대왕장미@ ~ 삼천교(1,540m)
 - 2단계 구간 : 중인삼거리 ~ 하봉교(780m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,478백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,478	2,352	3,500	66	5,560
지방채	3,500		3,500		
국비					
시비	7,978	2,352		66	5,560
시군구비					
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60 %)

- (1단계) 도로확장(L=1,540m) 완료 : 2018. 12.
- (2단계) 도로확장(L=780m) 기본 및 실시설계 추진 중 : 2019. 05. ~

□ 향후계획

- (2단계) 전문가 자문 및 경관심의 완료 : 2020. 08.
- (2단계) 실시계획 인가 및 보상협의를, 감정평가 : 2020. 09. ~ 2021. 03.
- (2단계) 공사추진 : 2021. 03. ~ 2022. 12.

사업명	서곡광장~송천동 신평리간 증로개설	담당자	덕진 건설과 이지숙(8270-6487)
------------	---------------------------	------------	----------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 북부권과 서남과 연결도로로 출퇴근시간 교통체증 가중화에 따른 불편해소
- 추천대교~송천동 신평리간 도로개설이 완료됨에 따라 교통량 증가로 시민 불편 해소 및 조기 개설 민원 다수 발생 빈발

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2021.
- 위 치 : 덕진구 팔복동 서곡광장 ~ 추천대교
- 규 모 : 도시계획도로개설 L= 1.54Km, B= 20m
(중로1-10) L=1.371km, B=20m (소로2-897) L=0.365km, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	19,600	10,550	2,000	2,000	5,050
지방채	4,500	4,500			
국비					
시도비					
시군구비	14,650	5,600	2,000	2,000	5,050
기타	450	450			

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 64%)

- 추천대교~신평교(1공구) 공사완료(L=1.24km) : 2014. 05. 12.
- 서곡광장 인근(2공구 중 일부) 공사완료(L=0.215km) : 2015. 06. 05.
- 서곡광장~추천대교간(2공구) 기본 및 실시설계용역(L=1.736km) : 2017. 04. ~ 2018. 11.
- 주민설명회 개최 : 2017. 10. 25.
- 서곡광장~추천대교간 공사 착수(2공구) 및 추진 : 2018. 12. 24. ~ 2020. 8.

□ 향후계획

- 잔여구간 공사 추진 및 공사준공 : 2020. 09. ~ 2021. 12.

10-3. 민간투자사업

전주시에서 2019년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총 사업비	재정부담액		부담예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후	
BTL	하수관로사업 B T L 운영	전주 아랫물길 (주)	132,428	104,004	11,140	11,140	107,990	2010.06 ~ 2030.05
BTO	전주하수처리장 3단계증설사업	전주개발 (주)	42,200	80,169	1,450	2,027	4,540	2004.12 ~ 2024.11
BTO	전 주 총 합 리싸이클링타운 조 성 사 업	전주 리싸이클링 에너지(주)	93,741	6,241	7,668	6,490	108,795	2016.10 ~ 2036.10

- ▶ 재정부담액
 - 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준), 2020년 이후는 추정액
- ▶ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비
- ▶ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명	전주05BTL 민간투자사업 운영	담당자	하수과 강원구(☎281-6979)
<p><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 새만금 상류지역의 하천수질을 조기에 개선하여 만경강 생태계를 복원, 성공적인 새만금사업 추진에 기여 ○ 경제적이고 효율적인 운영관리를 통해 지하수 및 방류수역의 오염방지와 하수처리장 처리효율 제고 등을 도모하여 시민의 삶의 질 향상 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2005년 ~ 2010. 5월 ○ 위 치 : 덕진구 송천동 외 10개동(덕진. 이중. 중앙. 화산. 효자처리구역) ○ 사 업 규 모 : 우.오수관로정비 L=116km. 배수설비 8,722세대 ○ 총 사 업 비 : 132,428백만원 ○ 민간사업자 : 전주아랫물길주식회사 (시공사 : GS건설 외 5개사) <p><input type="checkbox"/> 재정부담 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설임대료 20년간(80회) 지급 : 2010. 6월 ~ 2030. 5월 ○ 2018년까지 임대료 97,217백만원(국비 49.506%, 지방비 50.494%) 운영비 6,787백만원(시비) ○ 2019년 부담액 : 임대료 10,302백만원 운영비 837백만원 ○ 2020년 이후 부담예정액 : 임대료 107,990백만원, 운영비 11,997백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진단계(운영 중)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전주05BTL 운영개시 : 2010.6월 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전주 05BTL사업지역내 오수관거 운영사에서 관리운영 : 2030.5.까지 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015.5.24 임대료 조정(5년단위 재산정) : 5.58 → 3.22% 			

사업명	전주하수처리장 3단계 증설사업	담당자	하수과 이지영(☎281-6895)
------------	-------------------------	------------	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 하수처리시설을 민간자본을 통한 우리시 경제적 부담 완화와 대안설계를 통해 기 계획된 수질보다 우수한 하수처리시설을 도입

사업개요

- 기 간 : 2004. 12 ~ 2024. 11
- 위 치 : 전주시 덕진구 송천동2가 1035번지
- 민간사업자 : 전주개발(주)
- 총사업비 : 422억원(국 208, 도 62, 시비 62, 민투 90)
- 사업규모 : 100,000m³/일 (총 403,000m³/일)

재정부담 현황

- 계약조건(최소 수익보장 90 ~ 110%, 기간 : 20년간)
- 총 재정부담액 : 83,646백만원
 - 하수처리사용료, 분뇨처리사용료 등

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자('18년까지)	2019년	'20년 이후
시군구비	88,186	80,169	1450	6,567

추진단계(운영 중)

- 3단계 증설 민간투자사업 변경협약 체결 : '04. 9월
- 전주개발(주) 민간투자운영 개시 : '04. 12월
- 3단계 증설공사 준공 : '05. 5월
- 3단계 증설 민간투자사업 변경(2차)협약 체결 : '07. 10월
- 1,2단계 고도처리 개선공사 준공 : '07. 11월
- 하수처리장 에너지진단 추진 : '13. 8월~10월
- 대수선사업추진(협잡물콘베어 교체 등 15건) : '13. 12월
- 공공하수도 관리대행 성과평가(한국상하수도협회) : '14. 3월~07월
- 기술진단 지적사항 대수선 추진 : '14. 1월~12월
- 총인처리시설 설치공사 준공 : '15. 1월
- CSOs처리시설 준공 : '15. 4월

향후계획

- 대수선사업 추진 : '20. 1월~'20. 12월

사업명	전주종합리싸이클링타운조성사업	담당자	자원순환과 한대수(82841)
------------	------------------------	------------	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 음식물류 폐기물의 에너지화 및 기존 재활용 시설의 현대화를 통한 친환경적인 자원화시설 구축과 폐기물의 안정적 처리

사업개요

- 기 간 : 2007. 5 ~ 2016. 9
- 위 치 : 전주시 삼천동3가 749-5번지 일원
- 민간사업자 : 전주리싸이클링에너지(주)
- 총 사업비 : 1,106억원(국비 330, 시비 169, 민투 607)
- 사업규모 : 51,552m²

재정부담 현황

- 계약조건(수익률 5.99%, 기간 : 20년간)
- 총 재정부담액 : 129,194백만원
 - 음식물류폐기물처리 사용료, 재활용선별시설사용료 등

(운영비 기준, 단위:백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자('18년까지)	'19년도	'20년도 이후
시 비	129,194	6,241	7,668	115,285

추진단계(운영 중)

- 종합리싸이클링타운 조성계획 수립 : '07. 05. 18.
- 공사착수 : '14. 06. 30.
- 종합시운전
 - 음식물류 자원화시설 : '16.04. ~ 09.
 - 하수슬러지 자원화시설 및 감량화시설, 재활용품 선별시설 : '16.07. ~ 09.
- 부분준공시설 운영개시(3개시설) : '16. 11. 01.~
- 하수슬러지 자원화시설 운영 : '16. 11. 16. ~
- 준공확인필증 교부(하수슬러지 자원화시설) : '16. 11. 30.

향후계획

- 시설 운영 추진 : '20. 1.~ '20. 12.

사업변경 내역

- 해당없음