

전주 부성 일부 복원

문화관광체육국			
전통문화유산과장	281-2510	박 화 성	담당자
역사복원팀장	281-5356	서 오 룡	
담당자	281-5358	최 우 중	

□ 사업개요

- 위 치 : 전주 부성 일원
- 사업규모 : 전주 부성 일부 복원
- 사업기간 : 2018. ~ 2030.
- 총사업비 : 344억원(국비 180.6, 도비 74.7, 시비 88.7)
- 사업내용
 - 경기전 및 동문~북문 성벽구간 시·발굴조사
 - 풍남문(보물 제308호) 및 전주부성 종합정비계획
 - 도시관리계획 변경 및 북문~서문~남문 성벽구간 시·발굴조사
 - 동문~북문구간 토지매입 및 성벽복원, 정비

□ 연도별 재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	임기 내						임기후 (2023~)
		소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	344	266	4	5.7	6.3	150	100	78
국비	180.6	126		1		75	50	54.6
도비	74.4	62.7		0.2		37.5	25	11.7
시비	89	77.3	4	4.5	6.3	37.5	25	11.7

□ 추진절차

- 1단계('18. 8. ~ '18. 12.)
 - 전주부성 동반부(풍남문~동문~북문 구간) 시굴 및 발굴조사 시행
 - 일제강점기 지적도 매칭 현황파악
- 2단계('19. 1. ~ '19. 12.)
 - 전주부성 및 풍남문 종합정비계획 수립
 - 전주부성 서반부(북문~서문~풍남문 구간) 시굴 및 발굴조사 시행
- 3단계('20. 1. ~ '22. 6.)
 - 전주부성 문화재 지정 신청 추진
 - 도시관리계획 변경 및 북문 일원 토지매입, 북문 복원 사업 추진

□ 기대효과

- 도시 개발 과정에서 훼손된 역사문화자원을 발굴 및 복원하여 전주의 우수한 역사 문화적 정체성을 회복시키고 전라천년의 중심지로서의 상징성 강화
- 역사문화 관광자원의 확대 및 발굴을 통해 전주의 역사·문화 관광의 범위를 확장하고 관광객 유치 및 지역경제 활성화로 침체된 구도심 회복에 기여

□ 향후 추진계획

- 전주부성 동편 성곽 추정지 시굴 및 발굴조사
- 도시관리계획 변경 용역
- 풍남문 및 전주부성 복원 종합정비계획
- 전주부성 서편 성곽 추정지 시굴 및 발굴조사

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진 계획
2018	3분기	• 전주부성 동편 성곽 추정지 시굴조사	• 문화재청 시굴 및 발굴 관련 허가(발굴제도과, 보존정책과) • 경기전 내 성곽 추정지 시굴조사(4개소) • 한국전통문화전당 인근 성곽 추정지 시굴조사 추진(3개소) • 시굴조사 관련 전문가 자문회의
	4분기	• 전주부성 동편 성곽 추정지 정밀발굴조사	• 경기전 및 한국전통문화전당 인근 성곽 추정지 정밀발굴조사 추진 • 정밀발굴조사 관련 전문가 자문회의
2019	1분기	• 전주부성 종합정비계획 발주 및 착수보고 • 전주부성 서편 성곽 추정지 시굴조사	• 전주부성 종합정비계획 발주 및 착수보고(추진절차, 계획 등 협의) • 전주부성 종합정비계획 관련 자료수집(문헌, 고지도, 일제강점기 지도 등) • 전주부성 서편 성곽 추정지 시굴조사(10개소) • 시굴조사 관련 전문가 자문회의
	2분기	• 종합정비계획 중간보고 • 전주부성 서편 성곽 추정지 정밀발굴조사	• 종합정비계획 관련 중간보고(복원방향 및 토지매입 등 논의) • 전주부성 서편 성곽 추정지 정밀발굴조사 • 정밀발굴조사 관련 전문가 자문회의
	3~4분기	• 종합정비계획 준공	• 종합정비계획 관련 완료보고 및 준공 • 종합정비계획 관련 문화재청 협의 및 승인
2020	1~4분기	• 전주부성 문화재 지정 신청 • 전주부성 성벽 복원을 위한 지구단위계획 수립용역	• 발굴조사 결과를 토대로 전주부성 문화재 지정 신청(국가사적) • 전주부성 성벽 복원을 위한 지구단위계획 용역 추진
2021	1~4분기	• 북문 일원 토지매입 및 복원 • 동문~북문 구간 복원 및 정비	• 북문 복원을 위한 토지를 매입하고 북문 복원 추진 • 발굴조사 및 고지도 등을 통해 확인된 성벽 일부 복원
2022	상반기	• 동문~북문 구간 복원 및 정비	• 발굴조사 및 고지도 등을 통해 확인된 성벽 일부 복원

