

개방형 창의 도서관 조성

기획조정국			담당
완산도서관장	230-1830	박용자	
도서행정팀장	230-1807	강수진	
담당자	230-1806	장재훈	

□ 사업개요

- 위 치 : 11개 시립도서관
- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 총사업비 : 77.3억원(국비 16, 시비 61.3)
- 사업내용
 - 지역여건에 맞게 특성화를 고려한 도서관 공간 조성 및 운영
 - 책과 함께 상상력을 키우는 책놀이터, 트윈세대 공간 등 생동감 있는 다양한 형태의 창의 공간 조성
 - 모든 세대를 아우르는 만남과 소통의 공간으로 재정비

□ 연도별 자원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	임기 내					
		소계	2018	2019	2020	2021	2022
계	77.3	77.3	5	15.5	20	36.8	
국비	16	16		4	8	4	
시비	61.3	61.3	5	11.5	12	32.8	

□ 추진절차

- 1단계('18. 08 ~ '20. 12) : 5개관/평화, 송천, 효자, 금암, 삼천
 - 4개관(평화,송천,효자,금암)시민대상 아이디어 및 설계안 제안 공모 : '18. 8.
 - 4개관 설계용역 : '18. 10.
 - 생활밀착형 SOC사업 삼천도서관 선정 : '18. 11.
 - 전문가 및 시민토론회, 워크숍 : '18. 11.
 - 삼천도서관 설계용역 : '19. 1.
 - 평화도서관 사업 완료 : '19. 6.
 - 효자도서관 사업 완료 : '19. 9.
 - 생활밀착형 SOC사업 송천, 금암도서관 신청 : '19. 10.
 - 삼천도서관 사업 완료 : '19. 12.
 - 금암·송천도서관 사업 완료 : '20. 12.

- 2단계('20. 1~ '21.12) : 6개관/완산, 인후, 건지, 아중, 서신, 쪽구름
 - 1단계 만족도조사 및 6개관 중 재배치가능성이 있는 3개관 선정 : '20. 1.
 - 설계용역(3개관) : '20. 8.
 - 전문가 및 시민토론 : '20. 8.~
 - 생활밀착형 SOC사업 신청 : '20. 10.
 - 3개관 사업 완료 : '21. 12.

□ 기대효과

- 기존도서대출·반납업무, 독서실 기능의 열람실 이용에 중점을 둔 딱딱한 분위기를 탈피하고, 아이와 부모와 함께하는 책놀이터, 트윈세대공간 마련 등 창의적이고 개방적인 도서관으로 재정비

□ 향후 추진계획

- 5개(삼천,효자,송천,평화,금암) 도서관 2020년까지 조성완료
- 나머지 6개 도서관 중 실현 가능성 있는 3개관 2021년 조성 완료

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진 계획
2018	3분기	<ul style="list-style-type: none"> • 5개 도서관 사업 추진 (평화, 삼천, 송천, 금암, 효자) 	<ul style="list-style-type: none"> • 4개도서관 시민대상 아이디어 공모 및 설계 용역 착수(송천,금암,효자,평화) • 생활밀착형 SOC사업 삼천도서관 공모(확정) • 야호 책놀이터 조성 및 운영방안 워크숍 개최
	4분기		
2019	1분기		<ul style="list-style-type: none"> • 삼천도서관 설계용역 착수
	2분기		<ul style="list-style-type: none"> • 평화도서관 사업 완료
	3분기		<ul style="list-style-type: none"> • 삼천도서관 사업 완료 • 생활밀착형 SOC사업 금암, 송천도서관 공모 추진
	4분기		<ul style="list-style-type: none"> • 효자도서관 사업 완료
2020	1~2분기		<ul style="list-style-type: none"> • 금암, 송천도서관 설계 완료
	3분기		<ul style="list-style-type: none"> • 금암, 송천도서관 사업 완료 • 생활밀착형 SOC사업 완산도서관 공모 추진
	4분기		<ul style="list-style-type: none"> • 인후, 아중 도서관 설계용역 착수
2021	1분기		<ul style="list-style-type: none"> • 완산도서관 설계용역 착수
	2분기		<ul style="list-style-type: none"> • 인후도서관 사업 완료
	3분기		<ul style="list-style-type: none"> • 아중도서관 사업 완료
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 완산도서관 사업 완료 	