

새만금~전주~김천 철도 구축

관리번호	NO. 6	임기내 완료사업 () / 임기후 계속사업 (√)	
추진부서	대중교통과	총사업비	3조 5000억원
추진상황	정상추진	담당	소배천 (전화 2645)
추진율 ('23.12.누적)	45% ※ 23.12.기준 목표율(45%)	담당자	김민선 (전화 2175)

□ 사업개요

- 위치 : 새만금 ~ 전주 ~ 김천
- 사업규모 : 157km(새만금~전주 56km, 전주~김천 101km)
- 사업기간 : 2023. ~ 2032.
- 총사업비 : 3조 5,000억원(국비 100%)

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0
국비	35,000								35,000		

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 전주~김천선 사전타당성 조사(국토부/국가철도공단) : '21.12.~23.12.
- 새만금항 인입철도 건설 기본계획 수립용역 추진(국토부) : '22.5.~23.5.
- 사전타당성 조사 대응 전북도 방문(2회) : '23. 2.
- 사전타당성 조사 대응 국토부 방문(전북도, 전주시) : '23.3.8./3.15.
- 김성주 국회의원 방문 및 내용 공유 : '23. 3.
- 사전타당성 조사 대응 전북도 방문(2회) : '23. 5.
- 국토교통부 장관 전북 방문 및 현안 건의 : '23. 7. 5.
- 제5차 국가철도망 구축계획 수립 위한 건의 : '23. 12.

□ 향후 추진계획

- 지역구 국회의원과 내용 공유 및 공동 대응 : '24. 1.~
- 전주~김천 사전타당성 조사 완료 : '24. 6.
- 예비타당성조사 대상사업 선정 대응 : '24. 6.~

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	추진목표			추진계획
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • 사전타당성 조사 • 국토부 전주~김천 철도 사전타당성 조사
2023	상반기	10% (15%)	10% (15%)	<ul style="list-style-type: none"> • 사전타당성 조사 • 예비타당성 조사 선정 대응 • 국토부 전주~김천 철도 사전타당성 조사 대응 • 예비타당성 조사 선정 대응
	하반기	30% (45%)	30% (45%)	<ul style="list-style-type: none"> • 사전타당성 조사 • 예비타당성 조사 선정 대응 • 국토부 전주~김천 철도 사전타당성 조사 대응 • 예비타당성 조사 선정 대응
2024	상반기	15% (60%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 예비타당성 조사 선정 대응 • 국토부 및 전북도 방문 • 제5차 국가철도망 구축계획 대응 • 전북도 및 관련시군 합동 대응
	하반기	15% (75%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 예비타당성 조사 선정 • 예비타당성 조사 준비 • 전북도 및 관련시군 합동 대응 • 제5차 국가철도망 구축계획 대응 • 국토부 및 전북도 방문
2025	1~4분기	20% (95%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 예비타당성 조사 준비 • 제5차 국가철도망 구축계획 대응 • 국토부 및 전북도 방문
2026	1~2분기	5% (100%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 예비타당성 조사 착수 • 예비타당성 조사