

우아 ~ 신리 외곽순환도로 구축

관리번호	NO. 7	임기내 완료사업 () / 임기후 계속사업 (√)	
추진부서	도로과	총사업비	1,976억원
추진상황	정상추진	담당	임상빈 (전화 2453)
추진율 (‘23.12.누적)	20.0% ※ 23.12.기준 목표율(20.0%)	담당자	유동희 (전화 2442)

□ 사업개요

- 위치 : 완산구 색장동 ~ 완주군 상관면 신리
- 사업기간 : 2026. ~ 2032.(7개년)
- 총사업비 : 1,976억원(국비 1,859, 시비 117)
- 사업규모 : 도로개설 L=4.3km, B=20m(왕복4차로)

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 '27~	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	1,976	0	1	0	1	0	0	0	1,975	1	1
국비	1,859								1,859		
시비	117		1		1				116	1	1

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 사업구체화 및 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 건의 : '22. 6.
- 전라북도 국책사업 선정 : '22. 12.
- 국토부 방문 국도·국지도 건설계획 반영 건의 : '23. 2./ 6.
- 수요조사 제출(전주시→전라북도) : '23. 3.
- 후보사업 제출(익산청→국토부) : '23. 5.
- 정책성평가 용역 착수(전주시) : '23. 10.

□ 향후 추진계획

- 2단계('24. 1. ~ '25. 12.)
 - 타당성 검토 및 정책성 평가 용역 추진 / 예비타당성 조사(기재부)
 - 제6차 국토·국지도 건설계획 고시(국토부)
- 3단계('26. 1. ~ '32. 12.)
 - 기본계획 / 실시설계 / 공사 추진

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	10% (10%)	10% (10%)	·사업구체화	· 전라북도 국책사업 대상선정
2023	1/4분기	5% (15%)	2.5% (12.5%)	· 제6차 국토·국지도 5개년계획 건의	· 제6차 국토·국지도 수요조사 · 제6차 국토·국지도 5개년계획 건의
	2/4분기		2.5% (15%)		
	3/4분기	5% (20%)	2.5% (17.5%)	· 후보사업 선정 · 정책성평가 용역 시행	· 후보사업 선정(국토부) · 정책성평가 용역 시행
	4/4분기		2.5% (20.0%)		
2024	1/4분기	30% (50%)	-	· 타당성 검토 · 일괄예타	· 타당성 검토(국토부) · 일괄예타(500억이상 기재부)
	2/4분기		-		
	3/4분기	20% (70%)	-	· 정책성 평가 용역 준공	· 정책성 평가 용역 준공
	4/4분기		-		
2025	1/4분기	10% (80%)	-	· 도로정책심의회	· 도로정책심의회 개최(국토부)
	2/4분기		-		
	3/4분기	10% (90%)	-	· 제6차 국토·국지도 5개년계획 고시	· 제6차 국토·국지도 5개년계획 고시(국토부)
	4/4분기		-		
2026	상반기	10% (100%)	-	· 기본계획 / 실시설계	· 기본계획 / 실시설계 시행(국토부)