

도 로 과 장	281-2406	장 의 환
도 로 시 설 팀 장	281-2453	임 상 빈
담 당 자	281-2442	유 동 희

도시

No. 8

## 100만 통합 전주 광역도시 생활권 조성

### 황방산 터널 개통

#### 사업개요

- ☑ 위 치 : 혁신도시 정여립로(기지로)~서곡지구 천잠로(세내로)
- ☑ 사업규모 : 도로개설 L=1.85km(터널 0.8km), B=25m(4차로)
- ☑ 사업기간 : 2023.~2029.(7개년)
- ☑ 총사업비 : 800억원

#### 연도별 재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	입기 내						'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
합 계	800		245			5	120	120	555
시 비	800		245			5	120	120	555

#### 추진절차

- ☑ 1단계 ('23. 1.~'23. 12.)  
- 도시계획시설결정(환경성 및 교통성 검토) 용역
- ☑ 2단계 ('24. 1.~'26. 12.)  
- 기본 및 실시설계, 토지 보상
- ☑ 3단계 ('27. 1. ~)  
- 공사 착공

#### 기대효과

- ☑ 혁신도시 고립 해소 및 정주여건 개선, 서부권 교통난 완화
- ☑ 제3금용중심지 지정에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단
- ☑ 접근성 개선을 통한 제3금용중심지 지정 탄력

#### 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획
2022 4분기	• 예산 확보	• 도시계획시설결정 용역 예산 확보
2023 1~4분기	• 도시계획시설 결정	• 도시계획시설결정 용역 착수 • 관련부서 협의 • 환경성 및 교통성 검토
2024 1~4분기	• 타당성 조사 및 기본계획수립	• 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 착수 • 타당성조사 의뢰 • 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 준공
2025 1~4분기	• 지방재정 투자심사 • 기본 및 실시설계 용역 • 도시계획시설 결정 • 보상 추진	• 자체 투자심사 의뢰 • 기본 및 실시설계 용역 착수 • 도시계획시설결정 완료 • 보상 추진
2026 1~4분기	• 기본 및 실시설계 용역 준공 • 보상 및 수용절차 추진	• 기본 및 실시설계 용역 준공 • 보상 및 수용절차 추진
2027 1~4분기	• 공사 추진	• 공사 착공
2028 1~4분기		• 공사 추진
2029 1~4분기	• 공사 추진, 준공	• 연말 준공