

전주천 하류 생태계 복원

관리번호	NO. 15	임기내 완료사업 () / 임기후 계속사업 (√)	
추진부서	하천관리과	총사업비	25억원
추진상황	정상추진	담당	윤창섭 (전화 2630)
추진율 ('23.12.누적)	25% ※ 23.12.기준 목표율(25%)	담당자	차대식 (전화 5109)

□ 사업개요

- 위치 : 전주천·삼천 합류부 ~ 만경강 합류부
- 사업기간 : 2022. ~ 2027. / ○ 사업비 : 25억원(시비 25)
- 사업규모 : L= 7km
- 사업내용
 - 취수보 5개소를 가동보(1) 및 여울형(4) 보로 개량
 - 전주제1·2산업단지에서 발생하는 유출수 완충저류시설 설치
 - 불명수 및 합류식 관거의 월류수 유입 차단 및 하수관로 정비
 - 불명오염원 모니터링 및 단속을 위한 CCTV 설치 등 원격감시체계 구축

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계
계	25	0	25	0	0	5	5	15	0	0
시비	25	0	25	0	0	5	5	15	0	0

□ 추진상황('23. 1. ~ 12.)

- 불명 오염원 저감을 위한 수질개선방안 연구용역 착수 : '22. 2.
- 하천 종합정비계획 수립용역 착수 : '22. 12. ~
- 전주천 전주지구 하천환경정비사업(취수보 5개소 개량) 준공 : '23. 5.
- 불명 오염원 저감을 위한 수질개선방안 연구용역 준공 : '23. 6.
- 물 재이용 관리계획 수립용역 중간보고 : '23. 9.
- 불명수 및 합류식 관거의 월류수 유입 차단 사업 추진 : 연간 지속
 - 팔복 1,2분구 하수관로 정비사업 추진('24. 8월 준공 예정)

□ 향후 추진계획

- 불명수 및 합류식 관거의 월류수 유입 차단 사업 추진 : 연간 지속
- 팔복 1,2분구 하수관로 정비사업 추진('24. 8월 준공 예정)
- 불명 오염원 정밀조사 용역 추진 : '24. 1. ~
- 전주 제1·2산업단지 완충저류시설 설치사업 발주 : '24. 4.
- 하수처리장 증설사업 발주 : '24. 4.
- 하천 종합정비계획수립 : ~ '24. 4.

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	·사업추진 ·용역추진	·취수보 개량화 사업 추진(5개소) ·하천 종합정비계획수립용역 착수 ·불명 오염원 저감을 위한 수질개선방안 연구용역 착수
2023	1/4분기	5% (10%)	10% (10%)	·용역추진	·하천 종합정비계획수립용역 추진 ·불명 오염원 저감을 위한 수질개선방안 연구용역 추진
	2/4분기	5% (15%)	15% (15%)	·사업추진	·금학천 지방하천 정비사업 준공
	3/4분기	5% (20%)	20% (20%)	·용역추진	·물 재이용 관리계획 수립용역 중간보고
	4/4분기	5% (25%)	25% (25%)	·사업추진	·취수보 개량화 사업 완료(5개소) ·불명 오염원 저감을 위한 수질개선방안 연구용역 준공
2024	1/4분기	10% (35%)	-	·용역추진	·불명 오염원 정밀조사 용역 추진
	2/4분기	10% (45%)	-	·사업추진	·전주천 하류 생태계 복원사업 추진 ·전주1·2산업단지 완충저류시설 설치사업 발주 ·하수처리장 증설사업 발주
	3/4분기	10% (55%)	-	·사업추진	·불명오염원 무단배출 원격감시체계 구축 용역 추진
	4/4분기	10% (65%)	-	·사업추진	·불명수 및 합류식 관거의 월류수 유입 차단 사업 추진 (연간 지속)
2025	1/4분기	10% (75%)	-	·사업추진	·불명 오염원 무단배출 원격감시체계 구축 추진
	2/4분기	10% (85%)	-	·용역추진	·하수처리수 재이용사업 용역추진
	3/4분기	5% (90%)	-	·사업추진	·전주천 하류 생태계 복원사업 준공 ·불명 오염원 무단배출 원격감시체계 운영
	4/4분기	5% (90%)	-	·사업추진	·불명수 및 합류식 관거의 월류수 유입 차단 사업 추진 (연간 지속)
2026	상반기	100% (100%)	-	·사업추진	·불명수 및 합류식 관거의 월류수 유입 차단 사업 추진 (연간 지속)