

탄소 흡수를 위한 녹지 관리

관리번호	NO. 16	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	녹지정원과	총사업비	948.6억원
추진상황	정상추진	담당	오태영 (전화 2701)
추진율	36% ※ 23.12.기준 목표율(36%)	담당자	백은숙 (전화 2048)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 일원
- 사업규모 : 6,446ha
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 총사업비 : 948.6억원(국비 47.8, 도비 85.5, 시비 815.3)
- 사업내용 : 산림, 시설녹지 등 7개 분야 중심으로 관리 추진

구분	관리분야	사업기간	사업예산 (백만원)	규모 (ha)	사업내용	비고
계	7개분야		82,179	6,446		
	산림	'22.~'26.	12,752	3,992	산불방지, 조림, 숲가꾸기	
산림 녹지	시설녹지	'22.~'26.	9,739	89	완충·경관·연결녹지, 교통섬 등 관리	
	가로수	'22.~'26.	13,775	42	가로수 및 가로화단 관리	
공원	공원개선	'22.~'26.	2,200	2	50개 공원 환경개선	
	근린공원	'22.~'25.	28,337	2,257	근린공원 71개소 관리	
정원	어린이공원	'22.~'26.	12,376	34	어린이·소공원·쌈지공원 273개소 관리	
	도시숲정원 관리	'22.~'26.	3,000	30	도시숲정원관리인 운영 및 시민참여 정원관리	

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 (‘27~)	확보실적		
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25		‘26	누계	‘23년 4분기
계	949	120	829	131	159	169	179	190	0	410	
국비	48	7	41	7	8	8	9	9		22	
도비	86	18	68	16	12	13	13	14		46	
시비	815	95	720	108	139	148	157	167		342	

□ 추진상황(‘23. 1. ~ ‘23. 12.)

사업명	주요 추진 사항	
조림/숲가꾸기	조림사업 2ha, 1,960주 / 숲가꾸기 181ha 사업추진(공익림 95.2ha, 정책숲 85.8ha)	
시설 녹지	보 식	녹지대 보식사업 교목 147그루, 관목 5,195그루
	환경개선	생육환경 개선사업 375그루
	제 초	시설녹지 제초 및 예초사업 225개소 3회
	전 정	관목 전정 8,250m ²
	방 제	산림병해충예찰방제단 운영 : 75ha(완산 20, 덕진 55)
가로수	보 식	바람길숲 조성사업 등 39,774그루 식재
	환경개선	생육환경 개선사업 등 4개 사업 1,845그루
	제 초	새터로, 온고을로 등 총 176개 노선(3회)
	전 정	가로수 가지치기 17개 노선 2,392그루, 관목 전정 35개 노선 69,900m ²
	방 제	산림병해충예찰방제단 운영 : 140ha(완산 60, 덕진 80)
공원	개선사업	황방산 일원 등산로 정비사업 등 75개 사업 완료
	보 수	(공원 시설물) 470개소 유지보수, (운동 및 어린이 놀이 시설물) 626건 유지보수 완료
	전 정	도내기샘공원, 세병공원 등 113개소 가지치기, 이식 등 수목 유지관리
	방 제	그린공원, 구충목공원 등 84개소 추진
	예·제초	거마공원, 세병공원 등 186개소 제초 및 예초 완료(3회)
도시숲정원관리	2023년 도시숲정원관리인 운영 용역 추진	
시민참여정원	우리 동네 마을정원 가꾸기 사업(서신동, 노송동) 추진	

□ 향후 추진계획

○ (산림녹지분야)

- 산불방지·조림·숲가꾸기 사업 추진 : 연중
- 시설녹지 및 가로수 관련 유지관리 사업 추진 : 연중

○ (공원분야)

- 공원 시설물 개선사업 추진 : 연중
- 근린·어린이공원 보수, 전정, 예초, 방제작업 추진 : 연중

○ (정원분야)

- 도시숲 정원관리인 운영 및 시민참여 정원 관리 추진 : 연중

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	추진 목표			추진 계획
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	12% (12%)	12% (12%)	<ul style="list-style-type: none"> • 산림분야 <ul style="list-style-type: none"> - 조림 및 숲가꾸기 70ha - 가로수 / 녹지 보식, 전정 • 공원분야 <ul style="list-style-type: none"> - 근린공원 수목전정 4,742그루 - 어린이공원 수목방제 52개소 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 도시숲정원관리인 10명
				<ul style="list-style-type: none"> • 산림분야 <ul style="list-style-type: none"> - 9월~11월 : 조림지가꾸기 40ha - 10월~11월 : 산불예방숲가꾸기 30ha - 가로수/녹지 보식 13,329그루, 100,144본, 전정 16,575㎡, 2,850그루 • 공원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - (근린공원) 보수 292개소, 전정 4,742그루, 예초 3회차 완료 - (어린이공원) 방제 52개소, 제초 3회차 완료 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 정원사업 운영(유지관리, 정원해설, 정원코디 등)
2023	1/4분기	6% (18%)	6% (18%)	<ul style="list-style-type: none"> • 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 조림/숲가꾸기 135ha - 가로수 / 녹지 보식, 전정 • 공원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 공원개선 20개소 - 수목 전정 - 시설물 보수, 수목 방제 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 계획 수립 및 시행
				<ul style="list-style-type: none"> • 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 조림/숲가꾸기사업 설계 - 가로수/녹지 보식 16,000그루, 전정 7,500㎡·1,000그루 • 공원분야 <ul style="list-style-type: none"> - 공원개선사업 20개소 완료 - 수목 전정 500그루 - 보수 20개소, 방제 20개소 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 계획 수립 및 용역 발주
2023	2/4분기	6% (24%)	6% (24%)	<ul style="list-style-type: none"> • 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 가로수/녹지 환경개선, 제초, 전정, 방제 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 90명 일자리 창출
				<ul style="list-style-type: none"> • 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 조림사업 완료, 숲가꾸기 공정률 40% - 가로수/녹지 환경개선 2개소, 제초 1회차, 전정 7,500㎡·1,000그루, 방제 1회차 • 공원분야 <ul style="list-style-type: none"> - 공원개선사업 30개소 완료 - 수목 전정 100그루 - 공원 보수 40개소, 방제 20개소 - 완산·덕진구별 예초 1회 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 정원전문가 양성 교육 - 정원 유지관리 일자리 창출 90명

2024	3/4분기	6% (30%)	6% (30%)	<ul style="list-style-type: none"> 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> 가로수/녹지 보식, 제초, 전정, 방제 공원 분야 <ul style="list-style-type: none"> 공원개선 30개소 수목 전정 시설물 보수, 수목 방제 예초 2회 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> 90명 일자리 창출 	<ul style="list-style-type: none"> 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> 숲가꾸기사업 공정률 70% 가로수/녹지 보식 16,000그루, 제초 2~3회차, 전정 7,500㎡·1,000그루, 방제 2~3회 공원분야 <ul style="list-style-type: none"> 공원개선사업 30개소 완료 수목 전정 100그루 공원 보수 40개소, 방제 20개소 완산·덕진구별 예초 2회 시행(2차, 3차) 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> 정원 전문가 양성 110명 정원사업 운영(유지관리, 정원해설, 정원코디 등)
	4/4분기	6% (36%)	6% (36%)	<ul style="list-style-type: none"> 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> 가로수/녹지 환경개선 및 제초 공원 분야 <ul style="list-style-type: none"> 공원개선 35개소 수목 전정 시설물 보수, 수목 방제 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> 90명 일자리 창출 	<ul style="list-style-type: none"> 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> 숲가꾸기사업 완료 가로수/녹지 환경개선 2개소, 제초 4회차 공원분야 <ul style="list-style-type: none"> 공원개선 35개소 완료 수목 전정 800그루 공원 보수 40개소, 방제 30개소 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> 정원사업 운영(유지관리, 정원해설, 정원코디 등)
	1/4분기	6% (42%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> 조림/숲가꾸기 139ha 가로수/녹지 보식 및 전정 공원 분야 <ul style="list-style-type: none"> 공원개선 20개소 수목 전정 시설물 보수, 수목 방제 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> 계획 수립 및 시행 	<ul style="list-style-type: none"> 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> 조림사업 및 숲가꾸기 설계 가로수/녹지 보식 19,000그루, 전정 10,000㎡·1,250그루 공원분야 <ul style="list-style-type: none"> 공원개선 20개소 완료 수목 전정 500그루 공원 보수 30개소, 방제 30개소 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> 계획 수립 및 용역 발주
	2/4분기	6% (48%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> 가로수/녹지 환경개선, 제초, 방제 공원 분야 <ul style="list-style-type: none"> 공원개선 30개소 수목 전정 시설물 보수, 수목 방제 예초 1회 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> 110명 일자리 창출 	<ul style="list-style-type: none"> 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> 조림사업 완료, 숲가꾸기 공정률 40% 가로수/ 녹지 환경개선 2개소, 제초 1회차, 방제 1회차 공원분야 <ul style="list-style-type: none"> 공원개선 30개소 완료 수목 전정 100그루 공원 보수 50개소, 방제 30개소 완산·덕진구별 예초 1회차 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> 정원 전문가 양성 교육 정원 유지관리 일자리 창출 110명
3/4분기	6% (54%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> 가로수/ 녹지 보식, 제초, 전정, 방제 공원 분야 <ul style="list-style-type: none"> 공원개선 30개소 수목 전정 시설물 보수, 수목 방제 예초 2회 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> 110명 일자리 창출 	<ul style="list-style-type: none"> 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> 숲가꾸기 공정률 70% 가로수/녹지 보식 19,000그루, 제초 2~3회차, 전정 10,000㎡·1,250그루, 방제 2~3회 공원분야 <ul style="list-style-type: none"> 공원개선 30개소 완료 수목 전정 100그루 공원 보수 50개소 완료, 방제 30개소 완산·덕진구별 예초 2회(2차, 3차) 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> 정원 전문가 양성 130명 정원사업 운영(유지관리, 정원해설, 정원코디 등) 	
4/4분기	6% (60%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> 가로수/녹지 환경개선 및 제초 	<ul style="list-style-type: none"> 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> 숲가꾸기사업 완료 가로수/녹지 환경개선 3개소, 제초 4회차 	

			<ul style="list-style-type: none"> • 공원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 공원개선 35개소 - 수목 전정 - 시설물 보수, 수목 방제 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 110명 일자리 창출 	<ul style="list-style-type: none"> • 공원분야 <ul style="list-style-type: none"> - 공원개선 35개소 완료 - 수목 전정 800그루 - 공원 보수 50개소, 방제 40개소 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 정원사업 운영(유지관리, 정원해설, 정원코디 등)
2025	1/4분기	6% (66%)	<ul style="list-style-type: none"> • 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 조림/숲가꾸기 141ha - 가로수/녹지 보식 및 전정 • 공원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 공원개선 20개소 - 수목 전정 - 시설물 보수, 수목 방제 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 계획수립 및 시행 	<ul style="list-style-type: none"> • 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 조림 및 숲가꾸기사업 설계 - 가로수/녹지 보식 22,000그루, 전정 12,500㎡·1,500그루 • 공원분야 <ul style="list-style-type: none"> - 공원개선 20개소 완료 - 수목 전정 500그루 - 공원 보수 40개소, 방제 40개소 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 계획수립 및 용역 발주
	2/4분기	6% (72%)	<ul style="list-style-type: none"> • 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 가로수 및 녹지 환경개선, 제초, 방제 • 공원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 공원개선 30개소 - 수목 전정 - 시설물 보수, 수목 방제 - 예초 1회 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 130명 일자리 창출 	<ul style="list-style-type: none"> • 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 조림사업 완료, 숲가꾸기 공정률 40% - 가로수/녹지 환경개선 3개소, 제초 1회차, 방제작업 1회차 • 공원분야 <ul style="list-style-type: none"> - 공원개선 30개소 완료 - 수목 전정 100그루 - 공원 보수 60개소, 방제 40개소 - 완산·덕진구별 예초 1회차 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 정원 전문가 양성 교육 - 정원 유지관리 일자리창출 130명
	3/4분기	6% (78%)	<ul style="list-style-type: none"> • 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 가로수 및 녹지 보식, 제초, 전정, 방제 • 공원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 공원개선 30개소 - 수목 전정 - 시설물 보수, 수목 방제 - 예초 2회 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 130명 일자리 창출 	<ul style="list-style-type: none"> • 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 숲가꾸기사업 공정률 70% - 가로수/녹지 보식 22,000그루, 제초 2~3회차, 전정 12,500㎡·1,500그루, 방제 2~3회 • 공원분야 <ul style="list-style-type: none"> - 공원개선 30개소 완료 - 수목 전정 100그루 - 공원 보수 60개소, 방제 40개소 - 완산·덕진구별 예초 2회(2차, 3차) • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 정원 전문가 양성 150명 - 정원사업 운영(유지관리, 정원해설, 정원코디 등)
	4/4분기	6% (84%)	<ul style="list-style-type: none"> • 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 가로수/녹지 환경 개선 및 제초 • 공원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 공원개선 35개소 - 수목 전정 - 시설물 보수, 수목 방제 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 130명 일자리 창출 	<ul style="list-style-type: none"> • 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 숲가꾸기사업 완료 - 가로수/녹지 환경개선 5개소, 제초 4회차 • 공원분야 <ul style="list-style-type: none"> - 공원개선 35개소 완료 - 수목 전정 800그루 - 공원 보수 60개소, 방제 50개소 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 정원사업 운영(유지관리, 정원해설, 정원코디 등)
2026	상반기	16% (100%)	<ul style="list-style-type: none"> • 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 조림/숲가꾸기 143ha - 가로수 및 녹지 보식, 제초, 전정, 방제 • 공원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 공원개선 50개소 - 수목 전정 - 시설물 보수, 수목 방제 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 계획 수립 및 시행 - 150명 일자리 창출 	<ul style="list-style-type: none"> • 산림녹지 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 조림사업 완료, 숲가꾸기 공정률 40% - 가로수/녹지 보식 25,000그루, 제초 3회차, 전정 및 방제 등 • 공원분야 <ul style="list-style-type: none"> - 공원개선 50개소 완료 - 수목 전정 600그루 - 공원 보수 80개소, 방제 60개소 • 정원 분야 <ul style="list-style-type: none"> - 정원 전문가 양성 교육 추진 - 정원 유지관리 일자리창출 150명