

농업기술센터

농식품산업과장	281-6728	강 병 구	농업기술과장	281-6770	방 정 희
친환경급식팀장	281-6731	차 화 정	소득개발팀장	281-6712	손 승 완
			도시농업팀장	281-6715	이 영 주
담 당 자	281-6372	손 진 희	담 당 자	281-6714	소 순 일
				281-6716	서 원 영

경제

No. 40

신성장산업 확장 및 농생명산업 육성

도도동 도시농업 메카기반 조성

사업개요

- ☑ 위 치 : 전주시 덕진구 도도동 일원
- ☑ 사업규모 : 3개소
- ☑ 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- ☑ 총사업비 : 104억원(국비 30, 시비 74)
- ☑ 사업내용 : 공공먹거리통합지원센터 건립, 아열대과수 실증재배 시범포, 도시농업체험단지(도시텃밭, 생태체험장, 주차공간 및 편의시설) 조성

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규 모	기투자	임기 내					'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	
합 계	104.4		104.4	0.2	5.4	10	87.8	1
국 비	29.92		29.92		3.92	5	21	
시 비	74.48		74.48	0.2	1.48	5	66.8	1

추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 10. ~ '23. 2.)
 - 공공먹거리통합지원센터 건립 타당성 및 기본구상 용역
- ☑ 2단계 ('23. 3. ~ '23. 12.)
 - 공공먹거리통합지원센터 국가예산 확보 대응 / 투자심사 등
 - 아열대과수 실증시범포 국가예산 확보 및 조성계획 수립
 - 도시농업 사업·운영계획 수립 / 행정절차 이행 / 도시농업체험단지 기반 조성
- ☑ 3단계 ('24. 1. ~ '24. 12.)
 - 공공먹거리통합지원센터 건축 실시설계
 - 아열대과수 실증시범포 조성
 - 도시텃밭 운영 / 시민분양 / 시민농부 양성교육 추진
- ☑ 4단계 ('25. 1. ~ '26. 6.)
 - 공공먹거리통합지원센터 공사추진 / 준공
 - 생태체험장 조성 / 도시농업 팜파티 개최

기대효과

- ✔ 원활한 농산물 수급을 통한 농가소득 및 학교·공공급식의 안정성·효율성 증대
- ✔ 실증재배를 통한 안정생산 기반 마련 및 재배농가 현장컨설팅 지원으로 신 소득 지역특화작물 육성 기여
- ✔ 도시 근교 농업 체험공간 조성을 통한 농업의 다원적 가치 확산
- ✔ 체험·교육·커뮤니티 활성화 등 도시농업 거점 공간 역할

연도별 목표 및 추진계획

구분	구분	목표	추진계획
2022	3분기	• 먹거리통합지원센터 건립 사전 준비	• 기본구상 용역비 추경 확보
	4분기	• 먹거리통합지원센터 타당성 용역 추진	• 타당성 및 기본구상 용역 추진
2023	1분기	• 도시농업 사업계획 수립	• 사업계획 수립 및 행정절차 이행 (관련부서 협의 등)
	2분기	• 먹거리통합지원센터 및 아열대과수 실증시범포 조성 사업 예산 확보	• 중앙부처 공모사업 대응 등 국가예산 확보
		• 도시텃밭조성 실시설계	• 도시텃밭 조성 실시 설계
	3분기	• 도시농업 토양기반 조성	• 퇴비 살포 • 경운 및 구획 나누기 • 관배수 시설 설치
	4분기	• 먹거리통합지원센터 건축 준비 • 아열대과수 실증시범포 조성계획 수립	• 사전절차(투자심사, 건축기획 용역, 설계 공모) • 시범포 조성 및 운영계획 수립
• 도시농업 편의시설 설치		• 주차공간 조성 • 화장실 및 쉼터 설치	

구분		목표	추진계획
2024	1분기	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터 건축 준비 • 도시농업 운영계획 수립 • 도시텃밭 분양 	<ul style="list-style-type: none"> • 사전절차(건축기획 용역, 설계 공모) • 운영계획 수립 • 시민회원 모집 및 텃밭 분양
	2분기	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터 건축 준비 	<ul style="list-style-type: none"> • 사전절차(건축기획 용역, 설계 공모)
		<ul style="list-style-type: none"> • 실증 시범포 조성 • 시민농부 양성 	<ul style="list-style-type: none"> • 아열대과수 실증 시범포 착공 • 도시농업 시민교육 및 전문가 양성
	3분기	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터 건축 준비 • 시범포 준공 • 시민농부 양성 	<ul style="list-style-type: none"> • 사전절차(설계 공모, 실시설계) • 아열대과수 실증 시범포 준공 및 시범운영 • 도시농업 강사양성 및 열린시민강좌
4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터 건축 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 사전절차(설계 공모, 실시설계) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 시범포 준공 • 시민농부 양성 	<ul style="list-style-type: none"> • 아열대과수 실증 시범포 준공 및 시범운영 • 도시농업 기초과정 및 체험교육 	
2025	1분기	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터 건축 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 착공 및 진행
		<ul style="list-style-type: none"> • 생태체험장 사업계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> • 생태체험장 조성 계획수립 및 실시 설계
	2분기	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터 건축 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 진행
		<ul style="list-style-type: none"> • 생태체험장 조성 	<ul style="list-style-type: none"> • 생태체험장 조성 공사 시행
	3분기	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터 건축 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 진행
		<ul style="list-style-type: none"> • 생태체험장 조성 	<ul style="list-style-type: none"> • 생태체험장 조성 공사 준공
4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터 건축 완료 	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 준공 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 생태체험장 운영 	<ul style="list-style-type: none"> • 시민 무료 개방 및 체험 프로그램 운영 	
2026	상반기	<ul style="list-style-type: none"> • 공공급식센터 이전 	<ul style="list-style-type: none"> • 공공급식센터 이전
		<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터 운영 	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터 운영
		<ul style="list-style-type: none"> • 도시농업 팜파티 	<ul style="list-style-type: none"> • 도시농업 팜파티 개최