

도도동 도시농업 메카 기반 조성

관리번호	NO. 40	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	농식품산업과, 농업기술과	총사업비	114.4억원
추진상황	정상추진	담당	최화정 (전화 6731) 손승완 (전화 6712) 이영주 (전화 6715)
추진율 ('23.12.누적)	27.5% ※ 23.12.기준 목표율(27.5%)	담당자	손진희 (전화 6372) 소순일 (전화 6714) 서원영 (전화 6716)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 덕진구 도도동 일원
- 사업기간 : 2023.~2026.
- 사업비 : 114.4억원(국비 29.92, 시비 84.48)
- 사업내용
 - 전주시 먹거리통합지원센터 건립
 - 아열대과수 실증재배 시범포 조성
 - 도시농업 체험단지(도시텃밭, 생태체험장, 주차공간 및 편의시설) 조성

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계
계	114.4	0	114.4	0.2	5.4	105.8	2	1	2	
국비	29.92		29.92		3.92	25	1		0.9	
시비	84.48		84.48	0.2	1.48	80.8	1	1	1.1	

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 먹거리통합지원센터 건립
 - 먹거리통합지원센터 건립 타당성 및 기본구상 용역 : ~'23. 2.
 - 먹거리통합지원센터 공모관련 국비 확보 대응 : '23. 4.~8.
 - : 농식품부(식생활소비정책과) 및 도(농생명식품과) 방문

- 먹거리통합지원센터 건립 공모 대응 : '23. 9.~ 12.
: 공모신청, 현장심사 및 발표평가 등
- 먹거리통합지원센터 건립 공모 선정 : '23. 12. 8.
: 2개년도('24 ~'25)사업 국비 24억중 1차년도 3억 확보
- 먹거리통합지원센터 건립 사전절차 추진(투자심사, 건축기획, 설계공모 등) : '23. 12. ~
- 지역 먹거리정책 역량강화 권역 워크숍 참관 : '23. 12. 22.
: 전주·완주·익산 먹거리정책 추진현황 공유 및 익산먹거리센터 견학

○ 아열대과수 실증시범포 조성

- '아열대과수 자율모임체' 애플망고 농장 벤치마킹('23. 4./완주군) 및 현장견학(9.13.~9.14./고흥·하동군)
- '24년 아열대과수 실증시범포 조성 예산확보('23. 12.) : 8억원(국비 4, 시비 4)

○ 도시농업 체험단지 조성

- 1회 추경 예산 1.84억원(국비 0.92, 시비 0.92) 확보
- 도시농업 공간조성사업(체험농장) 조성계획 수립 : '23. 7.
- 실시설계 용역 의뢰 및 시행 : '23. 8.
- 지하수 개발사업 착공 및 준공 : '23. 9.
- 교육용 시설하우스 조성공사 착공 : '23. 11.
* '24. 1월 중 준공 예정
- 공영 도시농업 체험농장 기반조성 공사 착공 및 준공 : '23. 12.
- 편의시설 조성(주차장, 화장실, 교육용 시설 등) : '23. 12.

□ 변경내용

구 분	당 초	변 경
사업비	114.4억(국비 29.9, 시비 84.5)	104.4억(국비 29.9, 시비 74.5)
연도별 추진계획	· 먹거리통합지원센터 착공 : 2024년	· 먹거리통합지원센터 착공 : 2025년 ※ 세부 추진일정 붙임 참조

- '24년 먹거리통합지원센터 건립' 공모 선정('23.12.)으로 사업비 변경 및 착공시점 조정 필요

□ 행정절차 이행 및 제도정비 실적

- 먹거리통합지원센터 건립
 - 2023년 제3차 공유재산심의회 심의 원안 가결 : '23. 10. 10.
 - 지방재정 투자심사(도) 제출 : '23. 12. 12
- 도시농업 체험단지 조성
 - 2023년 제1차 수시분 공유재산심의회 심의 원안 가결 : '23. 3. 15.

□ 향후 추진계획

- 먹거리통합지원센터 건립
 - 건축기획 용역 : '24. 1.~ 6.
 - 기본설계 및 실시설계 용역 : '24. 7.~12.
 - 공사발주 및 계약 : '25. 1.~ 3.
 - 공사착공 및 준공 : '25. 3.~12.
 - 먹거리통합지원센터 이전 및 운영 : '26. 상반기
- 아열대과수 실증시범포 조성
 - 아열대과수 실증시범포 기본계획 수립 : '24. 1.~2.
 - 사전 행정절차 이행(공유재산 심의) : '24. 2.~3.
 - 아열대과수 실증시범포 실시설계 : '24. 4.~6.
 - 아열대과수 실증시범포 착공 및 준공 : '24. 6.~12.
- 공영 도시농업 체험단지 조성
 - 공영 도시농업 체험농장 시민텃밭 조성 공사 : '24. 1.~4.
 - 공영 도시농업 체험농장 운영계획 수립 : '24. 1.~2.
 - 공영 도시농업 체험농장 홍보·회원모집(100가구) : '24. 2.~3.
 - * 공영 도시농업 체험농장 개장식 : '24. 4. 13.(예정)
 - 공영 도시농업 체험농장 및 도시농업 시민교육 운영 : '24. 4.~12.
 - * 도시농부 텃밭운영 교육, 도시농업 전문가과정, 기초과정, 시민열린강좌

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성 목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터 건립 사전 준비 • 먹거리통합지원센터 타당성 용역 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 기본구상 용역비 추경 확보 • 타당성 및 기본구상 용역 추진
2023	1/4분기	2.5% (7.5%)	2.5% (7.5%)	<ul style="list-style-type: none"> • 도시농업 사업계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> • 사업계획 수립 및 행정절차 이행 (관련부서 협의 등)
	2/4분기	10% (17.5%)	7.5% (15%)	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터 및 아열대과수 실증 시범포 조성 사업 예산 확보 • 도시텃밭조성 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> • 중앙부처 공모사업 대응 등 국가예산 확보 • 도시텃밭 조성 실시 설계
	3/4분기	2.5% (20%)	5% (17.5%)	<ul style="list-style-type: none"> • 도시농업 토양기반 조성 	<ul style="list-style-type: none"> • 퇴비 살포 • 경운 및 구획 나누기 • 관배수 시설 설치
	4/4분기	7.5% (27.5%)	10% (27.5%)	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터 건축 준비 • 아열대과수 실증시범포 조성계획 수립 • 도시농업 편의시설 설치 	<ul style="list-style-type: none"> • 설계 공모 • 시범포 조성 및 운영계획 수립 • 주차공간 조성 • 화장실 및 쉼터 설치
2024	1/4분기	2.5% (30%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 도시농업 운영계획 수립 • 도시텃밭 분양 	<ul style="list-style-type: none"> • 운영계획 수립 • 시민회원 모집 및 텃밭 분양
	2/4분기	10% (40%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터 건축 준비 • 실증 시범포 조성 • 시민농부 양성 	<ul style="list-style-type: none"> • 실시 설계 • 아열대과수 실증 시범포 착공 • 도시농업 시민교육 및 전문가 양성
	3/4분기	5% (45%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 시범포 준공 • 시민농부 양성 	<ul style="list-style-type: none"> • 아열대과수 실증 시범포 준공 및 시범운영 • 도시농업 강사양성 및 열린시민강좌
	4/4분기	15% (60%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터 건축 추진 • 시범포 준공 • 시민농부 양성 	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 착공 및 진행 • 아열대과수 실증 시범포 준공 및 시범운영 • 도시농업 기초과정 및 체험교육
2025	1/4분기	5% (65%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터건축 추진 • 생태체험장 사업계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 진행 • 생태체험장 조성 계획수립 및 실시 설계
	2/4분기	7.5% (72.5%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터건축 추진 • 생태체험장 조성 	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 진행 • 생태체험장 조성 공사 시행
	3/4분기	5% (77.5%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터건축 추진 • 생태체험장 조성 	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 진행 • 생태체험장 조성 공사 준공
	4/4분기	10% (87.5%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 먹거리통합지원센터건축 완료 • 생태체험장 운영 	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 준공 • 시민 무료 개방 및 체험 프로그램 운영
2026	상반기	12.5% (100%)	-	<ul style="list-style-type: none"> • 공공급식센터 이전 • 먹거리통합지원센터 운영 • 도시농업 팜파티 	<ul style="list-style-type: none"> • 공공급식센터 이전 • 먹거리통합지원센터 운영 • 도시농업 팜파티 개최