

왕의 공원 프로젝트

관리번호	NO. 45	임기내 완료사업 () / 임기후 계속사업 (√)	
추진부서	문화유산과	총사업비	16,059억원
추진상황	정상추진	담당	최우중 (전화 8653)
추진율 ('23.12.누적)	13% ※ 23.12.기준 목표율(13%)	담당자	국현호 (전화 8654)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 일원
- 사업규모 : 고도보존사업 및 관광자원 사업
- 사업기간 : 2022. ~ 2042.
- 총사업비 : 16,059억원(국비 3,947.1, 도비 1,332.18, 시비 4,278.22, 기타 6,511)
- 사업내용 : 3개 핵심사업, 10개 연계사업, 31개 세부사업
 - 전주고도 및 역사문화권 관련 사업
 - 권역별 관광분야 사업

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	16,059	0	4,752	241	244	358	1,332	2,577	11,307	485	485
국비	3,938	0	1,190	15	16	28	323	808	2,748	31	31
도비	1,257	0	551	71	80	31	91	278	706	151	151
시비	4,313	0	2,048	130	133	269	490	1,026	2,265	263	263
기타	6,551	0	963	25	15	30	428	465	5,588	40	40

□ **추진상황**(’23. 1. ~ ’23. 12.)

- 국립후백제역사문화센터 직제 관련 업무협의 : ’23. 8. 29.
 - 기재부 의견(직제 선행)에 따른 문화재청(역사문화센터) 직제 관련 논의
- 한국과학기술사 특화 과학관 조성 관련 업무협의 : ’23. 8. 30.
 - 과기부 전문과학관 증설 계획에 따른 향후 공모 대응을 위한 전북도 방문 및 동향 파악
- 한국과학기술사 특화 과학관 조성 관련 업무협의 : ’23. 9. 11.
 - 과기부 공모 대응에 따른 경쟁력 확보를 위한 특화논리 자문
- 고도 지정 및 역사문화권 정비 관련 업무협의 : ’23. 9. 11.
- 국립후백제역사문화센터 건립 관련 건의 : ’23. 9. 12.
 - 국립후백제역사문화센터 건립 관련 예산 반영 건의
- (가칭)간재선비문화수련원 기본구상 수립 용역 추진 : ’23. 9. 14.
- 왕의궁원 프로젝트 전문가 릴레이포럼 개최 : ’23. 10.~11.
- 후백제역사문화센터 당위성 및 고도 지정 학술대회 추진 : ’23. 12.~’24. 5.

□ **변경내용**

구 분	당 초	변 경
총사업비	17,380억원 (국비 4,565.6, 도비 1,902.8, 시비 3,940.6, 민자 6,971)	16,059억원 (국비 3,947.1, 도비 1,332.18, 시비 4,278.22, 기타 6,511)

○ (사업내용 조정) 프로젝트 실효성 제고를 위한 변경

구분	당초	변경	비고
사업 계획	3개 핵심사업 10개 연계사업 31개 세부사업	3개 핵심사업 10개 연계사업 29개 세부사업	사업 실현성 등을 감안하여 세부사업 계획 조정
사업비	1조 7,380억원	1조 16,059억원	부서 제출 사업비 반영으로 하향



□ 향후 추진계획

- 부처별 국가예산 확보 활동 : '24. 1.~
- 세부 로드맵 작성 및 확정 : '24. 1.~
- 왕의공원 프로젝트 마스터플랜 수립 용역 추진 : '24. 2.~

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	•사업방향 설정	•기본구상 용역비 확보
2023	1/4분기	2% (7%)	2% (7%)	•왕의공원 프로젝트 추진계획 수립	• 전주고도 타당성 및 기본계획 수립 용역
	2/4분기	2% (9%)	2% (9%)	•전주고도 용역	• 전주고도 타당성 및 기본계획 수립 용역 • 왕의공원 프로젝트 각 사업별 활동
	3/4분기	2% (11%)	2% (11%)	•전주고도 용역	• 전주고도 타당성 및 기본계획 수립 용역 • 왕의공원 프로젝트 각 사업별 활동
	4/4분기	2% (13%)	2% (13%)	•전주고도 용역	• 전주고도 타당성 및 기본계획 수립 용역 • 왕의공원 프로젝트 각 사업별 활동
2024	1/4분기	2% (15%)	-	•전주고도 심의 신청 •기본계획 수립 용역 등	• 전주고도 심의 신청 및 심의 진행 • 왕의공원 프로젝트 각 사업별 활동
	2/4분기	5% (20%)	-	•기본계획 수립 용역 등	• 전주고도 심의 신청 및 심의 진행 • 왕의공원 프로젝트 각 사업별 활동
	3/4분기	5% (25%)	-	•전주고도 심의 신청 •기본계획 수립 용역 등	• 전주고도 심의 신청 및 심의 진행 • 왕의공원 프로젝트 각 사업별 활동
	4/4분기	5% (30%)	-	•고도지구지정 •기본계획 수립 용역 등	• 전주고도 지구지정 협의 및 시행계획 수립 • 왕의공원 프로젝트 각 사업별 활동
2025	1/4분기	10% (40%)	-	•사업추진	• 전주고도 지구지정 협의 및 시행계획 수립 • 관광분야 사업 추진
	2/4분기	10% (50%)	-		
	3/4분기	10% (60%)	-		
	4/4분기	10% (70%)	-		
2026	상반기	30% (100%)	-	•사업추진	• 전주고도 지구지정 협의 및 시행계획 수립 • 관광분야 사업 추진

붙임2

사업비 변경사항

【변경 전】

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 (‘27~)	
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25		‘26
계	17,380		6,933.9	308.7	260.2	894.2	1,865.7	3,605.1	10,446.1
국 비	4,565.6		1,909.6	20	11.2	221.5	588.3	1068.6	2,656
도 비	1,902.8		939.1	85.2	49.2	197.75	248.3	358.65	963.7
시 비	3,940.6		2,362.2	163.5	199.8	444.95	651.1	902.85	1,578.4
기 타	6,971		1,723	40		30	378	1,275	5,248

【변경 후】

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 (‘27~)	
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25		‘26
계	16,059	0	4,752	241	244	358	1,332	2,577	11,307
국 비	3,938	0	1,190	15	16	28	323	808	2,748
도 비	1,257	0	551	71	80	31	91	278	706
시 비	4,313	0	2,048	130	133	269	490	1,026	2,265
기 타	6,551	0	963	25	15	30	428	465	5,588