

# 후백제 왕도 역사골격 조성

|                    |                            |                               |               |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 관리번호               | NO. 46                     | 임기내 완료사업 ( ) / 임기후 계속사업 ( √ ) |               |
| 추진부서               | 문화유산과                      | 총사업비                          | 2,613억원       |
| 추진상황               | 정상추진                       | 담당                            | 이동기 (전화 5358) |
| 추진율<br>('23.12.누적) | 25%<br>※ 23.12.기준 목표율(25%) | 담당자                           | 차상민 (전화 5359) |

## □ 사업개요

- 위치 : 전주시 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2032.
- 사업비 : 2,613억원(국비 1,295, 도비 653, 시비 665)
- 사업규모 : 전주 고도지정 및 후백제 역사골격 조성 등
- 사업내용 : 후백제 역사문화권 조사, 연구, 정비 복원
  - 후백제 역사문화권 정비 활동
  - 후백제 왕도 역사골격 조성(조사, 연구, 정비·복원 등)
  - 후백제역사공원 및 전시공간 조성(사당 및 표준영정 등)
  - 후백제문화권 지방정부협의회 공동사업 추진 및 협력

## □ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

| 구분 | 총투자규모 | 기투자 | 임기 내  |     |     |     |     | 임기 후<br>( '27~ ) | 확보실적  |      |             |
|----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------------------|-------|------|-------------|
|    |       |     | 소계    | '22 | '23 | '24 | '25 |                  | '26   | 누계   | '23년<br>4분기 |
| 계  | 2,613 | 14  | 822   | 14  | 34  | 108 | 301 | 365              | 1,777 | 44.6 | 0           |
| 국비 | 1,295 | 2   | 405   |     | 17  | 54  | 151 | 183              | 888   | 2    |             |
| 도비 | 653   | 3   | 205.5 | 4   | 8.5 | 27  | 75  | 91               | 444.5 | 13.5 | 0           |
| 시비 | 665   | 9   | 211.5 | 10  | 8.5 | 27  | 75  | 91               | 444.5 | 29.1 | 0           |

※ 왕의 궁원 프로젝트에 포함되는 사업은 전체 사업비 산정 시, 제외

□ **추진상황**(’23. 1. ~ ’23. 12.)

- 후백제 역사공원 조성 타당성 조사 용역 : ’23. 1.~’23. 4.
- 우아동 고분군 발굴조사 : ’23. 1.~ 10.
- 후백제기념관 조성(신산업융복합지식산업센터 내) : ’23. 1.~ 12.
- 전주 서고산성 정밀발굴조사(3차) 건물지조사 : ’23. 1.~ 6.
- 역사문화권 정비법 개정안 공포 및 시행 : ’23. 1. 17.
- 역사문화권 정비법 지정 기념식(지방정부협의회) : ’23. 2. 3.
- 후백제 관련 학회 및 시민단체 지원 : ’23. 2. ~ 12.
- 역사문화권 정비법 정비방향 국회토론회 : ’23. 3. 3.
- 전주 동고산성 사적지정활동(현장실사, 보완자료) : ’23. 4.~ 11.
- 후백제역사문화권 정비 전략 TF 구성 및 회의 : ’23. 4.~ 12.
- 후백제문화권 지방정부협의회 공동사업 진행 : ’23. 5.~ ’24. 5.
- 후백제 건훤대왕 표준영정 제작 고증·학술연구 용역 : ’23. 8.~ ’24. 7.
- 후백제 도성벽지 시(발)굴조사(3개소) 완료 : ’23. 9.~ 12.
- 후백제문화권 지방정부협의회 실무회의(2회) : ’23. 11.~ 12.
- 전주 서고산성 문화재지정을 위한 학술대회 : ’23. 12. 19.
- 후백제역사문화권 전략계획 및 정비시행계획 용역 사전행정절차 : ’23. 12.

□ **변경내용**

| 구 분        | 당 초                         |     |     |     |     |     |     | 변 경                         |      |     |     |      |     |     |     |         |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|---------|
| 연도별<br>재 원 | · 총사업비 동일 범위 내<br>연도별 재원 조정 |     |     |     |     |     |     | · 총사업비 동일 범위 내<br>연도별 재원 조정 |      |     |     |      |     |     |     |         |
|            | 계                           | 기투자 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | '27~                        | 계    | 기투자 | '22 | '23  | '24 | '25 | '26 | '27~    |
|            | 2613                        | 14  | 14  | 34  | 108 | 301 | 365 | 1,777                       | 2613 | 14  | 14  | 16.6 | 108 | 301 | 365 | 1,794.4 |

- 후백제역사공원, 전시시설, 후백제마을 등 후백제 왕도 역사골격 조성 사업추진 관련 국비 등 재원 변동

## □ 거버넌스 체계 구성 및 운영실적

- 거버넌스 명칭 : 후백제문화권 지방정부협의회
- 구성 일 : 7개 기초지방자치단체  
(전주시(회장도시), 문경시(부회장도시), 상주시, 논산시, 완주군, 진안군, 장수군)
- 운영실적 : 6회('22. 7. ~ '23. 12.)
  - 주요내용 : 지방정부협의회 정기회의, 실무회의 4회, 학술대회

## □ 향후 추진계획

- 1단계('22. 7.~'24. 12.)
  - 전주 서고산성, 우아동 일원 후백제 고분군 시굴 및 발굴조사 시행
  - 후백제 문화유산 문화재 지정 신청
  - 역사문화권 정비법 개정 완료에 따른 정비시행계획 수립
  - 견훤대왕 표준영정제작 학술연구('24년 표준영정 신청)
- 2단계('25. 1.~'25. 12.)
  - 후백제문화권 지방정부협의회 공동사업(역사문화관광) 추진
  - 후백제 도성 및 궁성지 시굴 및 발굴조사 추진
  - 후백제 역사공원 및 후백제 전문 박물관, 후백제마을 실시설계
- 3단계('26. 1.~)
  - 후백제 사찰 및 주요 생산유적 시굴 및 발굴조사 추진
  - 후백제 산성(서고산성, 동고산성) 정비·복원 추진
  - 후백제 역사공원 및 후백제 전문 박물관, 후백제마을 조성 추진

## □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구분   | 추진목표        |               |             | 추진계획  |   |
|------|-------------|---------------|-------------|---|---|
|      | 목표율<br>(누적) | 추진율<br>(누적)   | 달성목표        |   |   |
| 2022 | 하반기         | 5%<br>(5%)    | 5%<br>(5%)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 후백제고분군 시굴</li> <li>• 전주 서고산성 발굴</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 우아동 고분군 시굴조사</li> <li>• 용두봉·무학봉 고분군 정밀발굴조사</li> <li>• 전주 서고산성 정밀 발굴조사 발주 및 착수</li> </ul> |
| 2023 | 1/4분기       | 5%<br>(10%)   | 5%<br>(10%) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 역사문화권 정비법 개정 활동</li> <li>• 견훤대왕 표준영정 제작</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 역사문화권 정비법 개정 완료(후백제역사문화권)</li> <li>• 견훤대왕 표준영정 제작 학술연구 전문가 자문</li> </ul>                 |
|      | 2/4분기       | 5%<br>(15%)   | 5%<br>(15%) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 견훤대왕 표준영정 제작</li> <li>• 전주 서고산성 발굴</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 견훤대왕 표준영정 제작 착수 및 진행</li> <li>• 전주 서고산성 발굴조사 진행</li> </ul>                               |
|      | 3/4분기       | 5%<br>(20%)   | 5%<br>(20%) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 후백제 도성벽 시굴·발굴조사</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도성벽지 발굴 및 시굴조사 착수 및 진행</li> </ul>  |
|      | 4/4분기       | 5%<br>(25%)   | 5%<br>(25%) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 후백제역사문화권 전략 및 정비시행계획</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 용역 발주 전 사전행정절차이행</li> </ul>  |
| 2024 | 1/4분기       | 5%<br>(30%)   | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 후백제문화권 지방정부협의회</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공동사업 추진 및 정기회의 진행</li> </ul>   |
|      | 2/4분기       | 5%<br>(35%)   | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전주 서고산성 문화재 지정</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전주 서고산성 전라북도 문화재 지정 신청</li> </ul>  |
|      | 3/4분기       | 5%<br>(40%)   | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 후백제 도성벽 및 궁성지, 고분군 시굴·발굴조사</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도성벽 및 궁성지 발굴조사 착수 및 진행</li> <li>• 전문가 학술자문회의 등</li> </ul>                                |
|      | 4/4분기       | 5%<br>(45%)   | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 견훤대왕 표준영정 지정신청</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 견훤대왕 표준영정 지정 신청(문체부)</li> </ul>  |
| 2025 | 1/4분기       | 5%<br>(50%)   | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 후백제 시굴·발굴 (사찰 및 생산유적)</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 생산유적 시굴 및 발굴조사 추진</li> <li>• 사찰유적 시굴 및 발굴조사 추진</li> </ul>                                |
|      | 2/4분기       | 10%<br>(60%)  | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 후백제 산성 정비·복원</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기본계획 수립 및 실시설계</li> </ul>  |
|      | 3/4분기       | 15%<br>(75%)  | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 후백제 역사공원, 전시시설</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 실시설계 추진</li> </ul>   |
|      | 4/4분기       | 10%<br>(85%)  | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 후백제 마을</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기본계획 및 실시설계 추진</li> </ul>  |
| 2026 | 상반기         | 15%<br>(100%) | -           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 후백제역사공원, 후백제마을 전시시설</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 조성 추진</li> </ul>   |

**붙임1****사업비 변경사항****[변경 전]**

| 구분  | 총투자<br>규모 | 기투자 | 임기 내  |     |     |     |     |     | 임기 후<br>(‘27~) |
|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|     |           |     | 소계    | ‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26 |                |
| 계   | 2,613     | 14  | 822   | 14  | 34  | 108 | 301 | 365 | 1,777          |
| 국 비 | 1,295     | 2   | 405   |     | 17  | 54  | 151 | 183 | 888            |
| 도 비 | 653       | 3   | 205.5 | 4   | 8.5 | 27  | 75  | 91  | 444.5          |
| 시 비 | 665       | 9   | 211.5 | 10  | 8.5 | 27  | 75  | 91  | 444.5          |

**[변경 후]**

| 구분  | 총투자<br>규모 | 기투자 | 임기 내  |     |      |     |     |     | 임기 후<br>(‘27~) |
|-----|-----------|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|----------------|
|     |           |     | 소계    | ‘22 | ‘23  | ‘24 | ‘25 | ‘26 |                |
| 계   | 2,613     | 14  | 804.6 | 14  | 16.6 | 108 | 301 | 365 | 1,794.4        |
| 국 비 | 1,295     | 2   | 388   |     |      | 54  | 151 | 183 | 905            |
| 도 비 | 653       | 3   | 203.5 | 4   | 6.5  | 27  | 75  | 91  | 446.5          |
| 시 비 | 665       | 9   | 213.1 | 10  | 10.1 | 27  | 75  | 91  | 442.9          |