

호남제일문 복합스포츠타운 대표관광지 조성

관리번호	NO. 48	임기내 완료사업 () / 임기후 계속사업 (√)	
추진부서	체육산업과	총사업비	13,722억원
추진상황	정상추진	담당	장희광 (전화 2090)
추진율 (23.12.누적)	16% ※ 23.12.기준 목표율(16%)	담당자	김세진 (전화 6584)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 덕진구 기린대로 월드컵경기장 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2040.
- 사업비 : 13,723억원(국비273, 도비11, 시비9,093, 지방채146, 민자4,200)
- 사업규모 : 882,074㎡[도시계획시설(운동장) 647,112㎡, 골프장 154,139㎡, 여실지구 80,823㎡]
- 사업내용
 - 공공체육시설 집약화 복합스포츠타운 조성
 - 스포츠 연계 문화관광 인프라 구축
 - 호남제일문 재축조, 기린대로 지하화 및 문화복합관광거리 조성
 - 월드컵경기장 광장 관광상품화, 골프장 이전 및 부지개발
 - 수목원 연계 힐링공간 및 조춘천 친수 여가공간 조성
 - 여실지구 체육시설 재편입(민자유치를 통한 복합리조트 관광시설 개발)

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계
계	13,723	140	5,523	97	868	1,361	2,194	1,003	8,060	209
국비	273		273		148	76	44	5		53
도비	11		11	1			5	5		11
시비	9,093	90	5,143		720	1,285	2,145	993	3,860	94
민자	146	50	96	96						51
지방채	4,200								4,200	

□ **추진상황**(’23. 1. ~ ’23. 12.)

- 기본계획 수립 용역 추진을 위한 과업내용 작성 : ’23. 2.~4.
- 사업추진방향, 전략방안 마련 및 계획 보고 : ’23. 6.
- 추진상황 및 세부계획 보고(정책조정회의) : ’23. 9.
- 사업 추진계획 현장 언론발표 : ’23. 10. 30.
- 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 발주 추진(일상감사, 계약심사 등) : ’23. 11.~

□ **향후 추진계획**

- 타당성조사 및 기본계획 수립 : ’24. ~ ’25.
- 예비타당성조사(KDI), 중앙투자심사 등 행정절차 : ’25. ~ ’26.
- 설계용역, 공사 추진 : ’26. ~ ’30.

□ **연도별 목표 및 추진계획**

구 분	추진 목표			추진 계획
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	2% (2%)	2% (2%)	• 사업방향 설정 • 용역과제 심의 • 기본계획 용역비 확보
2023	1/4분기	3% (5%)	2% (4%)	• 타당성조사 및 기본계획 수립 • 기본계획 용역 계획 수립 • 업체선정 입찰
	2/4분기	4% (9%)	2% (6%)	• 타당성조사 및 기본계획 수립 • 추진계획 수립
	3/4분기	3% (12%)	2% (8%)	• 타당성조사 및 기본계획 수립 • 용역발주 추진
	4/4분기	4% (16%)	8% (16%)	• 타당성조사 및 기본계획 수립 • 용역발주 추진
2024	1/4분기	4% (20%)	-	• 타당성조사 및 기본계획 수립 • 용역 추진
	2/4분기	4% (24%)	-	• 타당성조사 및 기본계획 수립 • 용역 추진
	3/4분기	2% (26%)	-	• 타당성조사 및 기본계획 수립 • 용역 추진
	4/4분기	4% (30%)	-	• 사전 행정절차 이행 • 예비타당성 조사
2025	1/4분기	5% (35%)	-	• 사전 행정절차 이행 • 예비타당성 조사
	2/4분기	2% (37%)	-	• 사전 행정절차 이행 • 예비타당성조사
	3/4분기	3% (40%)	-	• 사전 행정절차 이행 • 지방재정 투자심사(중앙) • 중기지방재정계획 반영
	4/4분기	5% (45%)	-	• 사전 행정절차 이행 • 지방재정 투자심사(중앙)
2026	상반기	5% (50%)	-	• 설계용역 • 기본 및 실시설계용역 착수(18개월)