

체류형 관광지 인프라 확대

관리번호	NO. 51	임기내 완료사업 () / 임기후 계속사업 (√)	
추진부서	관광산업과	총사업비	2,840억원
추진상황	정상추진	담당	김춘식 (전화 5038)
추진율 ('23.12.누적)	13% ※ 23.12.기준 목표율(13%)	담당자	노유승 (전화 5085)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 전역
- 사업기간 : 2022. ~ 2028.
- 사업비 : 2,840억원(시비 42, 민간투자 2,798)
- 사업내용
 - 쇼핑복합센터 + 복합관광센터 등 조성
 - 전주천 일대 민간투자 유치 등을 통한 관광 활성화

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	2,840	0	1,142	0	3	19	110	1,010	1,698	3	0
시비	42		32		3	9	10	10	10	3	
민간투자	2,798		1,110			10	100	1,000	1,688		

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 용역 추진 방향 전문가 자문회의(전북연구원) : '23. 2. 27.
- 기본구상 용역 추진을 위한 세부과업 검토 추진 : '23. 2. ~
- 체류형 관광지 인프라 확대 기본구상 용역 발주 : '23. 5. 3.
- 용역 계약 및 착수(협상에 의한 계약) : '23. 6. 21.
- 용역 착수보고 : '23. 7. 10.
- 용역 관련 전문가 자문회의 : '23. 8. 30.
- 용역 중간보고 : '23. 12. 27.

□ **향후 추진계획**

- 기본구상 및 사업화전략 수립 용역 추진 : '23. 6. ~ '24. 6.
- 행정절차 이행(각종 인허가 등) : '24. ~ '26.
- 공사 추진 : '27. ~ '28.

□ **연도별 목표 및 추진계획**

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	• 사업방향 설정	• 용역과제 심의 • 기본구상 용역비 확보
2023	1/4분기	2% (7%)	0% (5%)	• 기본구상 용역	• 기본구상 용역 계획 수립 • 업체선정 입찰
	2/4분기	2% (9%)	4% (9%)		• 용역 착수 및 추진
	3/4분기	2% (11%)	2% (11%)		• 기본구상 용역 추진
	4/4분기	2% (13%)	2% (13%)		• 기본구상 용역 추진
2024	1/4분기	2% (15%)	-	• 행정절차 이행 - 민간사업자 주도	• 기본구상 용역 추진
	2/4분기	5% (20%)	-		• 용역 준공
	3/4분기	5% (25%)	-		
	4/4분기	5% (30%)	-		
2025	1/4분기	10% (40%)	-	• 행정절차 이행 - 민간사업자 주도	• 민간투자 공모(민간사업자 선정)
	2/4분기	10% (50%)	-		• 도시관리계획변경
	3/4분기	10% (60%)	-		• 설계추진
	4/4분기	10% (70%)	-		• 건축인허가 등
2026	상반기	30% (100%)	-		