

문화

No. 57

시민활력 충전을 위한 복합문화공간 확충

전주시립미술관 건립

사업개요

- ☑ 위 치 : 전주시 덕진구 덕진동1가 1220-16(종합경기장 야구장)
- ☑ 사업규모 : 부지 5,500㎡, 연면적 12,000㎡
- ☑ 사업기간 : 2020. ~ 2026.
- ☑ 총사업비 : 약 491억원
- ☑ 사업내용 : 전시실(기획·상설), 수장고, 교육체험실, 어린이 갤러리 등
- ☑ 건립방향 : ① 양방향 소통 및 참여형 미술관
② 디지털 기술 기반의 미래형 미술관
③ 지역 문화자원을 활용한 한(韓)류형 미술관

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규 모	기투자	임기 내					'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	
합 계	491	31	460			23	200	237
시 비	491	31	460			23	200	237

추진절차

- ☑ 1단계 ('23. 1. ~ '23. 2.)
- 지방재정투자심사 이행
- ☑ 2단계 ('23. 3. ~ '23. 12.)
- 건축 설계 절차 추진
- 건립추진위원회 및 자문위원회 등 운영
- ☑ 3단계 ('24. 1. ~ '25. 12.)
- 공사 착공 및 준공
- 운영조직 구성 및 조례 제정

기대효과

- ☑ 다양한 기술을 활용한 콘텐츠와 지역 인재들의 역량을 접목시킨 스마트 미술관으로, 여러 기술을 활용한 전시 관람 체계 구축
- ☑ 예향의 도시 전주의 정체성을 확립, 다양한 전시 및 작가 지원 확대
- ☑ 전주시민들의 문화향유권 신장과 전주의 대표 관광거점으로 활용

연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	3~4분기	• 타당성 및 기본계획 용역 추진	• 논리 개발, 파급효과, 운영전략 등
2023	1분기	• 조례제정	• 건립추진위원회 설치 및 작품수집 조례 제정
	2분기	• 건축심의	• 건축기획용역 발주
	3~4분기	• 건축심의 • 세부추진계획 수립	• 건축심의위원회 심의 통과 • 건립추진위원회 구성 • 콘텐츠 및 건축 세부안 확정
2024	1분기	• 설계공모	• 설계공모 방식, 내용 결정 • 설계공모 진행 • 공모작 심사 및 보상금 지급
	2~4분기	• 소장품수집계획 수립 • 기본 및 실시설계 완료 • 공사착공	• 건립추진위원회 개최 • 소장품 수집 중·장기 계획 수립 • 기본 및 실시설계 완료 • 건립공사 발주, 입찰공고 및 계약
2025	1분기	• 공사진행	• 공사진행
	2분기	• 소장품 수집(1차)	• 세부 소장품 수집 계획 수립 • 소장품 추천위원회 및 심의위원회 운영
	3~4분기	• 공사진행	• 공사진행
2026	상반기	• 개관준비	• 관장임용 및 조직구성