

문화

No. 58

시민활력 충전을 위한 복합문화공간 확충

문화예술회관 건립 및 예술인 지원 확대

사업개요

- ☑ 위 치 : 전주시 덕진구 권삼득로 407
- ☑ 사업규모 : 건축연면적 약 10,500㎡
- ☑ 사업기간 : 2022. ~ 2027.
- ☑ 총사업비 : 500억원
- ☑ 사업내용 : 복합문화예술회관 건립 및 예술인 지원 확대
 - 가변형 중공연장, 전시실, 시민 공유공간, 문화예술 창작지원공간(예술인 활동공간) 등 조성
 - 전주시 문화예술 활성화를 위한 예술인 지원 확대

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	
합 계	500		500	0.4		1.4	200	298.2
시 비	500		500	0.4		1.4	200	298.2

추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 10. ~ '24. 6.)
 - 건립 방향 및 건립 부지 검토, 기본구상 용역 등
 - 건립 추진단 구성 운영, 타당성조사 및 기본계획(안) 수립 용역
- ☑ 2단계 ('24. 7. ~ '25. 3.)
 - 건축 기획 용역, 설계 공모 및 실시설계 용역
- ☑ 3단계 ('25. 4. ~ '27. 6.)
 - 문화예술회관 건립 공사추진
 - 문화예술회관 개관 운영

기대효과

- ☑ 복합문화예술회관 건립을 통한 문화예술인 창작 공연·공간 지원으로 다양한 예술인들에게 더 많은 공연, 창작의 기회를 제공하여 소득으로 이어질 수 있는 예술인 일자리 확대
- ☑ 지역 문화예술 시설 기반 확충으로 시민이 함께 누릴 수 있는 문화예술 향유 기회 확대 및 주변 지역 경제 활성화에 기여

연도별
목표 및
추진계획

구분		목표	추진계획
2022	3~4분기	• 기본구상 용역 추진	• 기본구상 용역 추진
2023	1분기		• 기본구상 용역 추진 • '23년 문화예술회관 건립 컨설팅 신청
	2분기	• 기본계획 및 타당성 용역 준비	
	3~4분기	• 문화예술회관 건립 추진단 구성 운영 • 기본계획 및 타당성 용역	
2024	1분기	• 사전절차 이행	• 기본계획 및 타당성 용역
	2~4분기		• 중앙 지방재정투자심사 • 건축기획 용역 및 건축기획 심의 등 추진 • 건축설계공모, 기본 및 실시설계 용역 준비
2025	1~2분기		• 기본 및 실시설계 용역 • 사전영향평가 실시, 사전행정절차 등 이행
	3~4분기		• 입찰공고 및 계약 • 공공시설 등 명칭제정위원회 심의 • 건립공사 착공
2026	1~2분기	• 건립공사 추진	• 건립공사 추진 • 운영방안 준비
	3~4분기	• 건립공사 추진 • 조직 준비	• 건립공사 추진 • 운영 관리 계획 수립 • 운영 조직 구성(안), 조례 제정
2027	1분기	• 건립공사 추진 • 문화예술회관 등록	• 운영설비 구입 및 공사 마무리 • 문화예술회관 등록
	2분기	• 준공 및 개관식	• 건립공사 준공 및 개관식