

전주천 · 삼천 일대 통합문화공간 조성

관리번호	NO. 60	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	하천관리과	총사업비	50억원
추진상황	정상추진	담 당	윤창섭 (전화 2630)
추진율 ('23.9.누적)	25% ※ 23.12.기준 목표율(25%)	담 당 자	차대식 (전화 5109)

□ 사업개요

- 위 치 : 전주천 및 삼천 일대
- 사업기간 : 2022. ~ 2026. / ○ 사 업 비 : 50억원(시비)
- 사업규모 : 전주천, 삼천 하천환경 개선 1식
- 사업내용 : 전주천 및 삼천 하천환경 개선 1식
 - 하천 종합정비계획 수립
 - 통합문화공간 및 친수공간 조성 등 편의시설 조성
 - 하천 문화 콘텐츠 개발, 전주천 야경 조성 및 보행환경 개선 등

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	50	0	50	4.5	3.5	10	18	14	0	8	0
시비	50	0	50	4.5	3.5	10	18	14	0	8	0

□ 추진상황('23. 1. ~ 12.)

- 하천 종합정비계획수립 용역 착수 : '22. 12.
- 전주천 삼천 통합문화공간 조성을 위한 선진지 견학(8회) : '23. 1.~11.
 - 총25개소 견학(세종 금강, 서울 한강, 경주 북천, 울산 태화강 등)
 - *시의회와 합동 견학(2회) : 1차(서울,안양,세종), 2차(울산,경주,대구)
- 삼천 홍산교 ~ 전주천 추천대 조도확보 실시설계용역 착수 : '23. 4.
 - 삼천 홍산교 ~ 전주천 추천대 L=1.5km / LED 등 신설
- 삼천(세내교~홍산교) 산책로 조도개선공사 완료 : '23. 10.
- 삼천(홍산교~추천대) 산책로 조도확보공사 완료 : '23. 12.

□ 향후 추진계획

- 전주천 한벽교~신평교 조도개선공사 추진 : '24. 1. ~ 6.
- 하천 종합정비계획수립 : ~ '24. 4.
- 통합문화공간 조성 및 하천환경개선사업 추진 : '23. 1. ~ '26. 12.

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	• 하천종합정비계획 수립용역 착수	• 하천종합정비계획 용역비 반영 • 행정절차 이행, 발주 및 계약 추진 • 하천종합정비계획 수립 용역 착수
2023	1/4분기	5% (10%)	10% (10%)	• 선진지 견학	• 선진지 견학
	2/4분기	5% (15%)	15% (15%)	• 통합문화공간 대상지 선정	• 우선순위 사업 선정 • 통합문화공간 대상지 선정
	3/4분기	5% (20%)	20% (20%)	• 사업추진	• 삼천 산책로 조도개선공사 추진
	4/4분기	5% (25%)	25% (25%)	• 사업추진	• 삼천 산책로 조도개선공사 준공
2024	1/4분기	10% (35%)	-	• 사업추진	• 전주천 한벽교~신평교 조도개선공사 착수 • 통합문화공간 설계용역 발주 및 착수 • 하천 종합정비계획 용역 준공
	2/4분기	10% (45%)	-	• 사업추진	• 전주천 한벽교~신평교 조도개선 공사 준공
	3/4분기	10% (55%)	-	• 사업추진	• 통합문화공간 조성사업 추진
	4/4분기	10% (65%)	-	• 사업추진	• 하천 환경개선사업 공사 추진 • 통합문화공간 조성사업 추진
2025	1/4분기	10% (75%)	-	• 사업추진	• 하천 환경개선사업 공사 추진
	2/4분기	10% (85%)	-	• 사업추진	• 하천 환경개선사업 공사 추진
	3/4분기	5% (90%)	-	• 사업추진	• 하천 환경개선사업 공사 추진
	4/4분기	5% (90%)	-	• 사업추진	• 하천 환경개선사업 공사 준공
2026	상반기	100% (100%)	-	• 사업완료	• 하천 환경개선사업 공사 착공 • 하천 환경개선사업 공사 준공