

모악산 힐링공간 조성

관리번호	NO. 61	임기내 완료사업 () / 임기후 계속사업 (√)	
추진부서	관광산업과	총사업비	348억원
추진상황	정상추진	담당	김춘식 (전화 5038)
추진율 (‘23.12.누적)	13% ※ 23.12.기준 목표율(13%)	담당자	최규민 (전화 2279)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 완산구 중인동 1318-3(주차장) 인근지역
- 사업기간 : 2022. ~ 2027.
- 사업비 : 348억원(시비) - 도로확장 94, 부지조성 254
- 사업규모 : 도로확장 1.4km, 힐링공간 조성 120,000m²
- 사업내용 : 진입도로 확장, 캠핑장 등 힐링공간 조성

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 (‘27~)	확보실적		
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25		‘26	누계	‘23년 4분기
계	348	0	348	0	0.2	100	100	147.8	0	0.2	0
시비	348		348		0.2	100	100	147.8		0.2	

□ 추진상황(‘23. 1. ~ ‘23. 12.)

- 모악산 힐링공간 조성 기본구상 용역 착수 : ‘23. 1. 26.
- 용역 착수보고 : ‘23. 3. 16.
- 용역 중간보고 : ‘23. 6. 30.
- 국민여가캠핑장 수요조사 제출(전북도) : ‘23. 7. 28.
- 용역 관련 전문가 자문(건축사) : ‘23. 9. 22.
- 모악산 힐링공간 조성 기본구상 용역 준공 : ‘23. 12. 20.
- 타당성조사 및 기본계획 수립 용역비 확보(150백만원) : ‘23. 12.

□ **향후 추진계획**

- 기본계획 수립 및 도시계획시설 결정 : '24. ~
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '25. ~
- 토지보상 및 공사 추진 : '26. ~

□ **연도별 목표 및 추진계획**

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	• 사업방향 설정	• 기본구상 용역비 확보
2023	1/4분기	2% (7%)	2% (7%)	• 기본구상 용역	• 기본구상 용역 계획 수립 • 업체선정 및 용역 착수
	2/4분기	2% (9%)	2% (9%)		
	3/4분기	2% (11%)	2% (11%)		• 용역 준공
	4/4분기	2% (13%)	2% (13%)		
2024	1/4분기	2% (15%)	-	• 타당성조사 및 기본계획수립	• 용역 착수 • 용역 준공
	2/4분기	5% (20%)	-		
	3/4분기	5% (25%)	-		
	4/4분기	5% (30%)	-		
2025	1/4분기	10% (40%)	-	• 기본 및 실시설계용역	• 용역 착수 • 도시계획시설 결정(변경) 추진 • 토지보상
	2/4분기	10% (50%)	-		
	3/4분기	10% (60%)	-		
	4/4분기	10% (70%)	-		
2026	상반기	30% (100%)	-	• 공사추진 (부지개발)	• 토지보상 • 공사착수