

전주시민 산림 치유 확산

관리번호	NO. 62	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	산림공원과	총사업비	321.3억원
추진상황	정상추진	담당	김호정 (전화 2659)
추진율 (23.12.누적)	30% ※ 23.12.기준 목표율(30%)	담당자	임태진 (전화 2147)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 산림 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업비 : 321.3억원(국비 110.4, 도비 40.2, 시비 170.7)
- 사업규모 : 치유의 숲 1개소, 힐링센터 1개소, 힐링숲 1개소,
산림치유프로그램 확대 운영 7종, 산림치유지도사 등 30명 운영
- 사업내용
 - (치유시설 구축 및 운영) 치유의 숲, 힐링센터 조성
 - (지도사 운영 및 프로그램 확대) 산림치유지도사 등 전문가 운영·지원,
연령별·대상별 산림치유 프로그램 운영

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 (‘27~)	확보실적		
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25		‘26	누계	‘23년 4분기
계	321.3	14.8	306.5	55.7	84.6	97	25.3	43.9	0	128.8	△15
국비	110.4	7.4	103	27.8	32.9	33.9	3.9	4.5		67.4	
도비	40.2	0.4	39.8	0.6	0.7	9.7	10	18.8		2.5	
시비	170.7	7	163.7	27.3	51	53.4	11.4	20.6		58.9	△15

□ **추진상황**(’23. 1. ~ ’23. 12.)

○ (치유시설 구축 및 운영)

- 힐링센터

- 설계용역 및 행정절차(인허가, BF인증 등) : ’23. 1.~11.
- 사업발주 및 착공 : ’23. 12.

- 치유의숲

- 국유림 협의 및 산지전용 용역 : ’23. 1.~11.
- 주차장 및 도로개설 부지 매입(1.2ha) : ’23. 7.~12.

○ (지도사 및 프로그램 운영)

- 유아숲 지도사 12명 운영 지원(유아숲체험원 5개소 프로그램 운영)
- 숲해설가 2명, 수목원코디네이터 1명 운영 지원

□ **변경내용**

구 분	당 초	변 경
사업비 변경	321.3억원 (국 110.4, 도 40.2, 시 170.7)	333.3억원 (국 113.4, 도 32, 시 152.9, 채 35)
연도별 목표 및 추진계획	<2024.1~2분기> • 치유의 숲 도로개설 공사 추진 • 완산칠봉 한빛마루 공원조성사업 추진 • 프로그램 · 지도사 운영 (치유프로그램 3종 17명)	<2024> • 치유의 숲 부지매입 및 도로개설공사 • 무장애 나눔길 조성 추진 • 완산칠봉 한빛마루 공원조성사업 추진 • 프로그램 · 지도사 운영 (치유프로그램 3종 15명)
	<2024.3분기> • 치유의 숲 조성 설계용역 및 인허가 추진 • 완산칠봉 한빛마루 공원조성사업 추진 • 프로그램 · 지도사 운영 (치유프로그램 3종 17명)	
	<2024.4분기> • 치유의 숲 조성 설계용역 및 인허가 추진 • 완산칠봉 한빛마루 공원조성사업 완료 • 프로그램 · 지도사 운영 (치유프로그램 3종 17명)	
	<2025> • 치유의 숲 조성(치유센터) 추진 • 프로그램 · 지도사 운영 (치유프로그램 5종 21명)	
	<2026> • 치유의 숲 조성 사업 추진 (치유숲길, 명상공간 조성) • 프로그램 · 지도사 운영 (치유프로그램 7종 30명)	
		<2025> • 치유의 숲 조성 및 도로개설 추진 • 완산칠봉 한빛마루 공원조성사업 완료 • 프로그램 · 지도사 운영 (치유프로그램 3종 17명)
		<2026> • 치유의 숲 조성 사업 추진 • 프로그램 · 지도사 운영 (치유프로그램 7종 30명)

- 사업비, 연도별 목표 및 추진계획 변경 사유
 - ‘치유의 숲 조성’에 따른 주차장·도로 부지 확보를 위한 사유지 매입(1.2ha) 예산 부족으로 도로개설 추진일정 조정(’24년 예산편성)
 - ‘완산칠봉 한빛마루 공원조성’ 사업내용 변경에 따른 각종 인허가·협의 등 행정절차 소요기간에 따른 사업 기간 연장 필요
 - 국·도비 지원 예산 감소로 유아숲 지도사 등 운영 인력 감소 (’23년 12명 → ’24년 10명)
 - ‘완산칠봉 한빛마루 공원조성’ 사업 추진을 위한 토지매입비, 시설비 예산 지방채 편성(’24년 본예산 지방채 35억원 편성)
 - 공모사업 선정으로 보행 약자층(장애우, 노약자 등)의 산림 치유 확대를 위한 ‘무장애나눔길’ 조성 신규사업 추진

《 신규 산림 치유 시설(무장애나눔길) 현황》

- 추진배경 : 보행 약자층을 포함한 탐방객들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 숲길을 제공하고, 숲해설 등 산림교육프로그램 운영 등의 다양한 산림 문화 체험의 장소로 이용
- 사업명 : 건지산 무장애 나눔길 조성사업
- 위치 : 전주시 덕진구 금암동 산2-20번지(건지산 일원)
- 사업비 : 1,417백만원(국 850, 시 567)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 무장애 나눔길 1.76km 조성

□ 향후 추진계획

- 치유시설 구축
 - 힐링센터
 - 사업 추진 및 준공 : ’24. 1.~’25. 6.
 - 치유의 숲
 - 사업대상지 매입 및 도로개설 설계용역 추진 : ’24. 1.~12.
 - 도로개설 및 주차장 조성 추진 : ’25. 1.~12.
 - 치유의 숲 조성사업 추진 : ’25. 1.~’26. 6.
 - 무장애 나눔길
 - 설계용역 및 행정절차 추진 : ’24. 1.~6.
 - 사업발주, 착수 및 준공 : ’24. 7.~12.
- 산림치유프로그램 및 지도사 운영 : ’24. 1.~
 - 프로그램 3종, 지도사 15명

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	<ul style="list-style-type: none"> 완산칠봉 한빛마루 공원 조성사업 추진 프로그램·지도사 운영 	<ul style="list-style-type: none"> 완산칠봉 한빛마루 공원조성 설계용역 및 인허가추진 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 14명)
2023	1/4분기	5% (10%)	5% (10%)	<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 사전절차 이행 등 완산칠봉 한빛마루 공원 조성사업 추진 프로그램·지도사 운영 	<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 국유림 협의 치유의 숲 중기지방재정 및 투자심사 행정절차 이행 완산칠봉 한빛마루 공원조성 설계용역 및 인허가추진
	2/4분기	5% (15%)	5% (15%)		<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 국유림 사용허가 완산칠봉 한빛마루 공원조성 사업 추진 (랜드마크, 힐링센터) 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 15명)
	3/4분기	5% (20%)	5% (20%)		<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 조성계획 승인 및 균특이양사업 신청 완산칠봉 한빛마루 공원조성 사업 추진 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 15명)
	4/4분기	10% (30%)	10% (30%)		<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 도로개설 공사 설계 용역 및 부지 매입 추진 완산칠봉 한빛마루 공원조성 사업 추진 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 15명)
2024	1/4분기	5% (35%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 기반조성 완산칠봉 한빛마루 공원 조성사업 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 도로개설 공사 추진 완산칠봉 한빛마루 공원조성사업 추진 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 17명)
	2/4분기	5% (40%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 프로그램·지도사 확대 운영 	<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 도로개설 공사 추진 완산칠봉 한빛마루 공원조성사업 추진 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 17명)
	3/4분기	5% (45%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 조성 사업 추진 완산칠봉 한빛마루 공원 조성사업 완료 	<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 조성 설계용역 및 인허가 추진 완산칠봉 한빛마루 공원조성사업 추진 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 17명)
	4/4분기	10% (55%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 프로그램·지도사 확대 운영 	<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 조성 설계용역 및 인허가 추진 완산칠봉 한빛마루 공원조성사업 완료 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 17명)
2025	1/4분기	5% (60%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 조성 사업 추진 프로그램·지도사 확대 운영 	<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 조성(치유센터) 추진 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 5종 21명)
	2/4분기	5% (65%)	-		<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 조성(치유센터) 추진 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 5종 21명)
	3/4분기	5% (70%)	-		<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 조성(치유센터) 추진 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 5종 21명)
	4/4분기	10% (80%)	-		<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 조성(치유센터) 추진 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 5종 21명)
2026	상반기	20% (100%)	-	<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 조성 사업 완료 프로그램·지도사 확대 운영 	<ul style="list-style-type: none"> 치유의 숲 조성 사업(치유숲길, 명상공간 조성) 추진 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 7종 30명)

[변경 전]

구 분	달성목표	추진계획
2024	1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 도로개설 공사 추진 • 완산칠봉 한빛마루 공원조성사업 추진 • 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 17명)
	2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 기반조성 • 완산칠봉 한빛마루 공원 조성사업 추진 • 프로그램·지도사 확대 운영
	3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 도로개설 공사 추진 • 완산칠봉 한빛마루 공원조성사업 추진 • 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 17명)
	4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 조성 설계용역 및 인허가 추진 • 완산칠봉 한빛마루 공원조성사업 완료 • 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 17명)
2025	1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 조성(치유센터) 추진 • 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 5종 21명)
	2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 조성 사업 추진 • 프로그램·지도사 확대 운영
	3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 조성(치유센터) 추진 • 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 5종 21명)
	4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 조성(치유센터) 추진 • 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 5종 21명)
2026	상반기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 조성 사업 완료 • 프로그램·지도사 확대 운영

[변경 후]

구 분	달성목표	추진계획
2024	1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 부지 매입 • 완산칠봉 한빛마루 공원조성 사업 추진 • 무장애나눔길 설계용역 및 행정절차 • 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 15명)
	2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 기반조성 • 완산칠봉 한빛마루 공원 조성사업 추진 • 무장애나눔길 조성 추진 • 프로그램·지도사 운영
	3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 부지 매입 • 완산칠봉 한빛마루 공원조성 사업 추진 • 무장애나눔길 설계용역 및 행정절차 • 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 15명)
	4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 도로개설 공사 추진 • 완산칠봉 한빛마루 공원 추진 • 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 15명)
2025	1/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 조성 및 도로개설 추진 • 완산칠봉 한빛마루 공원조성사업 추진 • 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 17명)
	2/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 조성 사업 추진 • 완산칠봉 한빛마루 공원 준공 • 프로그램·지도사 확대 운영
	3/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 조성 및 도로개설 추진 • 완산칠봉 한빛마루 공원조성사업 추진 • 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 17명)
	4/4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 조성 및 도로개설 추진 • 완산칠봉 한빛마루 공원조성사업 완료 • 프로그램·지도사 운영(치유프로그램 3종 17명)
2026	상반기	<ul style="list-style-type: none"> • 치유의 숲 조성 사업 추진 • 프로그램·지도사 확대 운영

붙임2

사업비 변경사항

【변경 전】

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 (‘27~)	
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25		‘26
계	321.3	14.8	306.5	55.7	84.6	97	25.3	43.9	0
국 비	110.4	7.4	103	27.8	32.9	33.9	3.9	4.5	
도 비	40.2	0.4	39.8	0.6	0.7	9.7	10	18.8	
시 비	170.7	7	163.7	27.3	51	53.4	11.4	20.6	

【변경 후】

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 (‘27~)	
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25		‘26
계	333.3	14.8	318.5	55.7	58.2	124.9	28.4	51.3	0
국 비	113.4	7.4	106	27.8	32.1	41.4	2.2	2.5	
도 비	32	0.4	31.6	0.6	1.5	1.3	3.5	24.7	
시 비	152.9	7	145.9	27.3	24.6	47.2	22.7	24.1	
지방채	35		35			35			