



## □ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 국가예산 대응 협력 위한 전북도, 보건복지부 방문 : '23. 4. 12.
- 타당성 및 기본구상 용역 착수 : '23. 4. 18.
- 국가예산 대응 협력 위한 중소벤처기업부 방문 : '23. 4. 20.
- 장애인기업종합지원센터 방문(중소벤처기업부 산하) : '23. 4. 25.
- 국가예산 대응 협력 위한 중소벤처기업부 방문 : '23. 7. 31.
- 용역 중간보고회 개최 : '23. 10. 25.
- 용역 일시정지 : '23. 11. 27.

## □ 향후 추진계획

- 장애인일자리종합타운 조성 타당성 및 기본구상 용역 추진 : '23. 4. ~ '24. 6.
- 기본계획 수립(부지 활용방안 결정), 지방재정투자심사 등 행정절차 추진 : '24. ~
- 건축설계 공모 등 행정절차 이행 : '24. ~ '25.
- 장애인일자리종합타운 조성 공사 착공 및 준공 : '25. ~ '27.

## □ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 용역과제 심의 완료</li> <li>• 용역 예산 확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 용역과제 심의 추진</li> <li>• 기본구상 용역비 본예산 반영</li> </ul>
2023	1/4분기	2% (7%)	2% (7%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타당성 및 기본구상 용역추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타당성 및 기본구상 용역 발주</li> </ul>
	2/4분기	3% (10%)	3% (10%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타당성 및 기본구상 용역추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타당성 및 기본구상 용역 시행</li> </ul>
	3/4분기	5% (15%)	5% (15%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타당성 및 기본구상 용역추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타당성 및 기본구상 용역 시행</li> </ul>
	4/4분기	5% (20%)	5% (20%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타당성 및 기본구상 용역추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타당성 및 기본구상 용역 시행</li> </ul>
2024	1/4분기	5% (25%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타당성 및 기본구상 용역추진</li> <li>• 기본계획 수립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타당성 및 기본구상 용역 시행</li> <li>• 기본계획 수립</li> </ul>
	2/4분기	5% (30%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타당성 및 기본구상 용역 완료</li> <li>• 기본계획 수립</li> <li>• 행정절차 추진</li> <li>• 사업비 확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타당성 및 기본구상 용역 완료</li> <li>• 기본계획 수립</li> <li>• 행정절차 이행</li> <li>• 사업비(국비 등) 확보 활동</li> </ul>
	3/4분기	5% (35%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정절차 추진</li> <li>• 사업비 확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정절차 이행</li> <li>• 사업비(국비 등) 확보 활동</li> </ul>
	4/4분기	5% (40%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건축설계 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건축설계 추진</li> </ul>
2025	1/4분기	10% (50%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건축설계 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건축설계 추진</li> </ul>
	2/4분기	10% (60%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건축설계 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건축설계 추진</li> </ul>
	3/4분기	10% (70%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사 추진</li> </ul>
	4/4분기	10% (80%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사 추진</li> </ul>
2026	상반기	20% (100%)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사추진</li> </ul>