

거점형 대형 놀이터 조성

관리번호	NO. 78	임기내 완료사업 (√) / 임기후 계속사업 ()	
추진부서	여성가족과	총사업비	60억원
추진상황	일부추진	담당	전지영 (전화 2346)
추진율 ('23.12.누적)	23% ※ 23.12.기준 목표율(34%)	담당자	박연선 (전화 2356)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 일원(덕진구 1(양묘장), 완산구 1)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 60억원(시비 60) ※ 1개소당 30억원
- 사업규모 : 2개소(각 7,000m² 이상)
- 사업내용 : 도전과 모험을 즐기고, 다양한 체험이 가능한 거점형 대형 놀이터 조성

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내					임기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'23년 4분기
계	60	0	60	0	2	30	28	0	0	2	2
국비											
도비											
시비	60	0	60		2	30	28	0		2	2

□ 추진상황('23. 1. ~ '23. 12.)

- 거점형 대형 놀이터 덕진구 대상지 결정 : '23. 4.~9.
- 양묘장 내 위치 조정 등 관련 부서 협의
- 대상지 위치 확정 및 추진계획 수립 : '23. 10.
- 설계공모 방침 수립 및 시행 : '23. 11.~12.

□ 향후 추진계획

- 설계공모 작품 심사 및 당선작 선정 : '24. 2. ~ 3.
- 기본 및 실시설계용역 추진(1차) : '24. 3. ~ '24. 6.
- 1차분 공사 추진, 2차분 기본 및 실시설계용역 : '24. 6. ~ 12.
- 2차분 공사 추진, 1차분 놀이터 개장 운영 : '25. 3. ~ 12.

※ '25년 상반기 1개소, '26년 상반기 1개소 개장 목표로 추진

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		추진 목표			추진 계획
		목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표	
2022	하반기	2% (2%)	2% (2%)	• 대상지 조사 및 검토	• 권역별 사업 대상지 현장조사
2023	1/4분기	8% (10%)	8% (10%)	• 대상지 선정 • 기본구상안 마련	• 대상지 선정 및 추진방안 결정 • 행정절차 이행
	2/4분기	8% (18%)	8% (18%)	• 실시설계 용역 추진 (1차)	• 기본 및 실시설계 용역 시행(1차)
	3/4분기	8% (26%)	0% (18%)	• 아동 워크숍 추진	• 기본 구상안에 대한 아동 워크숍 추진(3회)
	4/4분기	8% (34%)	5% (23%)	• 설계용역 완료(1차)	• 기본 및 실시설계 용역 준공(1차)
2024	1/4분기	8% (42%)	-	• 공사 시행(1차)	• 공사 발주 및 착공(1차)
	2/4분기	8% (50%)	-	• 실시설계 용역 추진 (2차)	• 기본 및 실시설계 용역 시행(2차)
	3/4분기	8% (58%)	-	• 아동 워크숍 추진	• 기본 구상안에 대한 아동 워크숍 추진(3회)
	4/4분기	8% (66%)	-	• 공사 완료(1차) • 설계용역 완료(2차)	• 공사 완료(1차) • 기본 및 실시설계 용역 준공(2차)
2025	1/4분기	7% (73%)	-	• 놀이관찰 및 개장 운영 (1차)	• 놀이터 아동 놀이 관찰 및 개장 운영 • 시설물 개선사항 확인 및 개선
	2/4분기	7% (80%)	-	• 공사 시행(2차)	• 공사 발주(2차)
	3/4분기	7% (87%)	-	• 공사 추진	• 공사 추진
	4/4분기	7% (94%)	-	• 공사 완료(2차)	• 공사 완료(2차)
2026	상반기	6% (100%)	-	• 놀이관찰 및 개장 운영 (2차)	• 놀이터 아동 놀이 관찰 및 개장 운영 • 시설물 개선사항 확인 및 개선