

복지

No. 85

생애 전주기 맞춤형 교육·복지 체계 구축

공립치매전담형 종합요양시설 설치

사업개요

- ☑ 위 치 : 전주시 덕진구 동부대로 926 일원
- ☑ 사업규모 : 1유형(연면적 3,644㎡ 정도)
- 요양시설(80~100인 이내), 주·야간보호시설(40~50인 이내) ※ 치매전담실 3실이상 필수
- ☑ 사업기간 : 2022.~2027.
- ☑ 총사업비 : 175.6억원(국비 43.5, 도비 5.4, 시비 126.7)
- ☑ 사업내용 : 공립 치매전담형 종합요양시설 건립

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	입기 내					'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	
합 계	175.6	48.95	0.5			15.5	54.3	56.35
국 비	43.51	43.51						
도 비	5.44	5.44						
시 비	126.65		0.5			15.5	54.3	56.35

추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 7.~'22. 12.)
- 토지사용승낙 공개모집 공고
- ☑ 2단계 ('23. 1.~'25. 12.)
- 부지 선정, 기본구상 및 타당성조사 연구용역 완료
- 행정절차 이행 / 설계 추진 / 착공 및 공사 진행
- ☑ 3단계 ('26. 1.~'27. 9.)
- 공사 추진 / 민간위탁자 선정 / 공립치매전담형 종합요양시설 개원

기대효과

- ☑ 공립 치매전담형 요양시설 확충을 통한 치매 어르신에 대한 돌봄 역량 강화 및 공공성 강화 기여
- ☑ 치매어르신에 대한 공적 지원을 강화하여 치매어르신 가족들의 부양 부담 경감

연도별
목표 및
추진계획

구분		목표	추진계획
2022	3분기	• 부지선정	• 토지사용승낙 공개모집 공고 • 기본기획 및 타당성 용역
	4분기		• 부지 선정위원회 개최
2023	1분기	• 부지확정	• 적정부지 검토 추진
	2분기	• 타당성 용역 추진	• 부지변경에 따른 타당성용역 준비 및 추진
	3분기	• 행정절차이행	• 타당성조사 용역완료 • 지방재정투자심사 신청 등 사전절차이행 • 공유재산 심의 및 관리계획
	4분기		• 공유재산 심의완료 • 추가부지(국유지) 매입을 위한 예산 요구
2024	1~2분기	• 행정절차이행 • 설계용역 사전절차 추진	• 지방재정투자심사 완료 • 건축 기획용역 발주 • 공공건축지원센터 사전검토 • 건축설계공모 운영위원회 심의 • 설계용역 일상감사 및 원가심사 • 설계공모
	3~4분기	• 설계용역 • 예산확보절차이행 • 추가부지 매입	• 설계공모, 설계용역 착수 • 추가부지 매입을 위한 예산 확보 • 요양시설 설치 추가부지(국유지) 매입
2025	1~2분기	• 설계	• 설계용역 진행
	3~4분기	• 설계 • 착공	• 설계용역 완료 및 공사 발주 • 착공
2026	1~4분기	• 공사진행	• 공사 진행
2027	1~4분기	• 완공	• 완공