

장애인일자리 종합타운 조성

관리번호	NO. 66	임기내 완료사업 () / 임기후 계속사업 (√)	
추진부서	장애인복지과	총사업비	157억원
추진상황	정상추진	담당	곽동순 (전화 2179)
추진율	80% (25.12월말 기준)	담당자	김수진 (전화 5194)

□ 사업개요

- 위치 : 전주시 덕진구 성덕동 477번지 일원(舊 자립학교 부지)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5년)
- 사업비 : 12.5억원(시비 12.5)
- 사업규모 : 부지면적 11,000㎡, 연면적 3,668㎡
- 사업내용 : 1단계로 장애인일자리지원센터를 사업으로 확대 이전하여 직업상담·교육훈련·취업상담, 구인업체 발굴, 사후관리 등 일자리 활성화하고, 장애인일자리 종합타운 조성사업을 단계사업으로 지속 추진

< 구)자립복지재단 청산부지 활용(안) >

❖ 장애인일자리지원센터 확대 이전 사업을 우선 추진하고 단계적으로 관련 사업(장애인기업종합지원센터, 발달장애인특화사업장, 장애인창업혁신허브)을 향후 추진 계획

장애인일자리종합타운 (전주시(단계사업))	장애인고용교육연수원 (한국장애인고용공단)	장애인직업중점특수학교 (전라북도교육청)	장애인종합지원센터 (전라북도)
① 장애인일자리지원센터 ② 장애인기업종합지원센터 ③ 발달장애인특화사업장 ④ 장애인창업혁신허브	• 장애인고용전문기양성 • 장애인고용사업주교육 • 체험, 연수, 숙박시설	• 장애학생 특수학교 • 장애학생 진로직업상담 • 장애학생 직업교육 훈련	• 탈시설종합지원센터 • 자립체험주택 • 장애인재활치료센터

- * ① 직업상담, 기초교육훈련, 취업상담·알선, 구인업체 발굴, 사후관리 등 장애인 취업 통합서비스 제공
 ② 장애인다수고용기업 지원, 창업기업 지원, 장애인 창업기업 발굴·육성, 입주공간 지원
 ③ 직업훈련·창업보육 지원 등 발달장애인과 가족의 경제적 자립 및 돌봄 부담 완화
 ④ 장애인 창업 교육훈련, 창업체험, 창업공간대여, 기술지원 등

□ 재원 투자계획 및 확보실적

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	입기 내					입기 후 ('27~)	확보실적		
			소계	'22	'23	'24	'25		'26	누계	'25년 4분기
계	12.5	0	0	0	0.5	0	0	8	4	0.5	0
국비											0
도비											0
시비	12.5				0.5			8	4	0.5	0

□ 추진상황('22. 7. ~ '25. 12.)

- 타당성 및 기본구상 용역 착수 : '23. 4. 18.
- 국가예산 확보를 위한 중앙부처 및 유관기관 방문 : '23. 4. ~7.
 - 「장애인 창업혁신 허브」사업 유치하고자 하였으나 '24년도 예산 미편성 및 사업계획 백지화(관련부처 : 중소벤처기업부)
- 용역 중간보고회 개최(전북특수교육원 유치) : '23. 10. 25.
- 타당성 및 기본구상 용역 일시중지 : '23. 11. 27.
- 유관기관 업무협약(시-전북연구원) : '24. 8. 5.
- 유관기관 업무협약(시-장애인기업종합지원센터) : '24. 8. 22.
- 특수교육원 유치 관련 전북교육청 방문 : '24. 9. 10.
 - 「전북특수교육원」을 유치하고자 하였으나 사업 방향성 및 부지 협소 등으로 구.자림학교 부지 배제
- 타당성 및 기본구상 용역 최종 보고 : '24. 12. 5.
- 유관기관 업무협약(장애인고용공단, 장애인기업종합지원센터) : '25. 2. ~4.
- 유관기관 업무협약(시-전북도, 도교육청, 장애인고용공단) : '25. 3. 31.
- 유관기관 업무협약(시-전북도, 전북연구원) : '25. 4. 25.
- 용역 관련 최종보고(시장님 보고) : '25. 5. 22.
- 공약사업 정책조정회의 : '25. 9. 3.
- 공약평가 주민배심원 회의 : '25. 11.

□ 행정절차 이행 및 제도정비 실적

- 타당성 및 기본구상 용역 착수 : '23. 4. 18.
- 용역 중간보고회 개최 : '23. 10. 25.
- 타당성 및 기본구상 용역 일시중지 : '23. 11. 27.
- 타당성 및 기본구상 용역 최종 보고 : '24. 12. 5.

□ 향후 추진계획

- 장애인일자리센터 이전 기본계획수립 : '26년 상반기
- 리모델링 공사 설계 용역 : '26년 6.~10.

□ 사업추진 등 자체 총평

- 구)자립복지재단 부지 내 건립예정인 타부처(노동부·교육부·전북도) 시설과 연계하여 장애인일자리 창출 극대화 할 수 있는 통합지원 거점시설 전국 최초 구축

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	추진 목표			추진 계획	
	목표율 (누적)	추진율 (누적)	달성목표		
2022	하반기	5% (5%)	5% (5%)	<ul style="list-style-type: none"> • 용역과제 심의 완료 • 용역 예산 확보 	<ul style="list-style-type: none"> • 용역과제 심의 추진 • 기본구상 용역비 본예산 반영
2023	1/4분기	2% (7%)	2% (7%)	• 타당성 및 기본구상 용역추진	• 타당성 및 기본구상 용역 발주
	2/4분기	3% (10%)	3% (10%)	• 타당성 및 기본구상 용역추진	• 타당성 및 기본구상 용역 시행
	3/4분기	5% (15%)	5% (15%)	• 타당성 및 기본구상 용역추진	• 타당성 및 기본구상 용역 시행
	4/4분기	5% (20%)	5% (20%)	• 타당성 및 기본구상 용역추진	• 타당성 및 기본구상 용역 시행
2024	1/4분기	5% (20%)	5% (20%)	<ul style="list-style-type: none"> • 타당성 및 기본구상 용역추진 • 기본계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> • 타당성 및 기본구상 용역 시행 • 기본계획 수립
	2/4분기	5% (30%)	5% (30%)	<ul style="list-style-type: none"> • 타당성 및 기본구상 용역 완료 • 기본계획 수립 • 행정절차 추진 • 사업비 확보 	<ul style="list-style-type: none"> • 타당성 및 기본구상 용역 완료 • 기본계획 수립 • 행정절차 이행 • 사업비(국비 등) 확보 활동
	3/4분기	5% (35%)	5% (35%)	<ul style="list-style-type: none"> • 행정절차 추진 • 사업비 확보 	<ul style="list-style-type: none"> • 행정절차 이행 • 사업비(국비 등) 확보 활동
	4/4분기	5% (40%)	5% (40%)	<ul style="list-style-type: none"> • 행정절차 추진 • 사업비 확보 	<ul style="list-style-type: none"> • 행정절차 이행 • 사업비(국비 등) 확보 활동
2025	1/4분기	10% (50%)	10% (50%)	<ul style="list-style-type: none"> • 행정절차 추진 • 사업비 확보 	<ul style="list-style-type: none"> • 행정절차 이행 • 사업비(국비 등) 확보 활동
	2/4분기	10% (60%)	10% (60%)	<ul style="list-style-type: none"> • 행정절차 추진 • 사업비 확보 	<ul style="list-style-type: none"> • 행정절차 이행 • 사업비(국비 등) 확보 활동
	3/4분기	10% (70%)	10% (70%)	<ul style="list-style-type: none"> • 행정절차 추진 • 사업비 확보 	<ul style="list-style-type: none"> • 행정절차 이행 • 사업비(국비 등) 확보 활동
	4/4분기	10% (80%)	10% (80%)	• 공약사업 변경 계획 추진	• 공약사업 변경
2026	상반기	20% (100%)	-	• 장애인일자리지원센터 이전계획수립	• 장애인일자리지원센터 이전기본계획수립