

## **[별지 4] 개별 투자심사 사업 추진현황**

\

<b>사업명</b>	<b>전주시 지능형교통체계 ITS 구축</b>	<b>담당자</b>	<b>교통안전과 정영경 (☎281-5331)</b>
------------	---------------------------	------------	----------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 주요 도로 교통량 증가로 인한 차량 정체 해소를 위해 정체도로소통 정보 제공으로 교통량 분산 및 주차정보 안내로 교통편의 제공

**사업개요**

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2020. 2.
- 위 치 : 전주시 관내
- 규 모 : 지능형교통체계(ITS) 현장장비 및 센터시스템 구축
  - CCTV 7개소, RSE 10개소, VMS 3개소, 주차정보연계 1식 등 구축
  - 센터 노후장비 교체 및 소프트웨어 개발

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,075백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,075		3,075		
국 비	1,230		1,230		
시 도 비					
시군구비	1,845		1,845		

**추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 공모사업 선정 : '18. 9.
- 투자심사 완료 : '18. 11.
- 일상감사 및 원가심사 등 행정절차 이행 : '19. 5.
- 실시설계용역 완료 : '19. 6.
- 입찰 및 사업자 선정 : '19. 7.
- 1차분 사업 완료 : '19. 12.

**향후계획**

- 2차분 사업 추진 및 완료 : '20. 2.

**사업변경 내역**

- 당초 사업비 : 3,075백만원(국 1,230, 도 307.5, 시 1,537.5)
- 변경 사업비 : 3,075백만원(국 1,230, 시 1,845)
  - 도비 미확보에 따른 예산재원 변경

사업명	도시 바람길숲 조성사업	담당자	천만그루정원도시과 김희원(☎281-2421)
-----	--------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 도시 외곽의 맑은 찬공기를 도심으로 끌어들이어 대기정체 해소 및 공기순환 촉진을 통한 열섬현상 완화와 미세먼지 저감으로 살기 좋은 생활환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.(3개년)
- 위 치 : 백제대로 등 3개 주요도로 등
- 규 모 : 20ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	20,000		1,000	10,000	9,000
국 비	10,000		500	5,000	4,500
시 도 비					
시군구비	10,000		500	5,000	4,500

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 중기지방재정계획 및 지방재정 투자 심사(중앙심사) : '19. 1.~3.
- 전문가 자문, 협상에 의한 계약 등 행정절차 이행 : '19. 2.~9.
- 「도시 바람길숲 조성 기본 및 실시설계용역」추진 : '19. 10.~'20. 9.
- 착수 보고회 및 산림청 자문단 현장 컨설팅 개최 : '19. 11. 7.

향후계획

- 바람길숲 다올마당, 전문가 자문, 관련 협의 등 : '20. 1.~
- 도시림위원회 심의, 일상감사 등 행정절차 이행 : '20. 8.~9.
- 최종보고, 기본 및 실시설계용역 완료 : '20. 9.
- 공사발주 및 추진 : '20. 10.~'21. 12.

사업명	덕진공원 대표 관광지육성 지원	담당자	관광산업과 최지혜(☎281-5043)
-----	------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 전라북도 대표관광지로 선정된 덕진공원을 한국전통정원 조성, 관광 콘텐츠 및 관광상품 운영으로 북부권 도시 관광 명소화 구축

사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2024. (10년)  
- 1차 : '15. ~ '19. / 2차 : '20. ~ '24.
- 위 치 : 전주시 덕진공원 일원
- 주요내용  
- 연화교 재가설, 연화정 재건축, 덕진정 등 관광기반사업  
- 팸투어, 시티투어, 안내시설물 정비 등 관광진흥사업

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,026백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	19,026	5,010	4,316	1,700	8,000
국 비					
시 도 비	9,300	3,850	750	700	4,000
시군구비	9,726	1,160	3,566	1,000	4,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

- 연화정 재건축 계획 수립 : '19. 6. 12.
- 창포원 정비공사 실시설계용역 착수 : '19. 9. 30.
- 연화교 재가설 1차분 준공 : '19. 12. 20.
- 안내시설물 확충(8식) : '19. 12. 20.

향후계획

- 민간경상보조사업 추진 : '20. 7. ~ 12.
- 안내시설물 보수 및 설치 : '20. 7. ~ 12.
- 연화교 재가설 준공 : '20. 10. 12.
- 연화정 재건축 완료 : '21. 6.

<b>사업명</b>	<b>전주시 아동청소년센터 건립</b>	<b>담당자</b>	<b>교육청소년과 박경배 (☎281-2253)</b>
------------	-----------------------	------------	-----------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 아동·청소년들을 대상으로 다양한 문화활동을 통해 넘치는 에너지와 끼를 발산하고 건강한 성장을 도모하기 위한 효율적인 지원체계 마련

**사업개요**

- 기 간 : 2016. ~ 2020.(4년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 인후동1가 807-3,4(1,286㎡)
- 규 모 : 2,365.63㎡(지하1층, 지상4층)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,600 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,600	869	3,793	938	
국 비	3,172	319	2,225	628	
시 도 비					
시군구비	2,428	550	1,568	310	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 90 %)**

- '16년 중기지방재정계획 반영 : '15. 11.
- 아동·청소년센터 건립 심의위원회 개최 : '16. 08. 31
- 기본계획 및 실시설계 용역계약 : '17. 01. 10
- 기본설계(안) 여성가족부 심의 의뢰 : '17. 06. 05
- 장애물 없는 생활환경 예비인증 발급 : '18. 01.
- 공사 계약 및 착공 : '18. 09.
- 아동·청소년센터 건물 준공 및 등기완료 : '19. 11.

**향후계획**

- 내부인테리어 공사 및 개관준비 : '20. 7.~12.
- 청소년센터 운영 : '21. 1.

<b>사업명</b>	<b>농촌관광거점마을 육성사업</b>	<b>담당자</b>	<b>농업정책과 최성현(☎281-5065)</b>
------------	----------------------	------------	---------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 농촌의 체험 관광기반 및 수용역량을 강화하고 시스템화를 통해 유입을 촉진하여 농촌활력 도모

**사업개요**

- 기 간 : 2015. ~ 2020(6년)
- 위 치 : 전주시 완산구 색장동 원색장마을
- 규 모 : 체험관광 기반구축(H/W) 및 역량강화(S/W)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,217백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,217	3,125	92	116.7	
국 비	1,608.5	1562.5	46	8.7	
시 도 비				52	
시군구비	1,608.5	1562.5	46	56	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 88%)**

- 사업대상마을 선정(전북도), 마을공동부지 확보 : '15. 07.
- 기본계획 승인(전북도) : '16. 10.
- 체험관광편의시설 건축허가 및 착공 : '17. 07.
- 체험관광 편의시설, 주차장 등 기반시설 개설 완료 : '18. 03.
- 경관개선(자전거도로 등) 및 안내시설 완료 : '18. 11.
- 운영활성화를 위한 사무장(2명) 채용 : '19. 01.

**향후계획**

- 바람쐬는길 수종 개량 및 식재 : '20. 4
- 주말 야외행사 (음악회, 영화상영 등) 운영 : '20. 6
- 한옥마을 관광객과 연계한 다양한 체험프로그램 운영 : '20. 7
- SNS, 블로그 기자단 팸투어 등 온·오프라인 홍보 : '20. 8

<b>사업명</b>	<b>전주 육상경기장 증축 및 야구장 건설사업</b>	<b>담당자</b>	<b>시민의숲1963추진단 김문기(☎281-5171)</b>
------------	-----------------------------------	------------	---------------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 현 전주종합경기장 및 야구장(1980년 준공, 약40년 경과)은 시설 노후화 및 안전상의 문제점 등으로 경기장의 기능을 상실함.
- 기존 월드컵경기장의 보조경기장 노후화로 개.보수가 필요함에 따라, 이를 야구장으로 증축하여 각종 경기 유치를 비롯해 스포츠를 통한 사회적 교류와 지역경제 활성화 및 전북도민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함.

**사업개요**

- 기 간 : 2019 ~ 2023
- 위 치 : 전주시 덕진구 온고을로 644 일원
- 규 모 : 1종육상경기장 (15,000석), 야구장 (8,000석)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 114,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	114,700	16,400	10,000	9,000	79,300
국 비					
시 도 비					
시군구비	80,700	16,400	10,000		54,300
지 방 채	34,000			9,000	25,000
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)**

- 2019년 지방재정 투자심사 완료 : '19. 7.
- 편입토지 감정평가 및 협의 매수 추진 : '19. 8. ~
- 건축 설계공모 추진 및 각종 용역 추진 : '19. 11. ~

**향후계획**

- 건축 설계용역 완료 : '21. 3.
- 사전행정절차 이행 및 미협의 토지수용 완료 : '21. 5.
- 공사추진 : '21. ~ '23.



<b>사업명</b>	<b>혁신도시 다목적 체육센터 건립</b>	<b>담당자</b>	<b>체육산업과 이기웅(☎281-2921)</b>
------------	-------------------------	------------	---------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 체육시설 여건이 부족한 전주 혁신도시 내에 다목적체육관 및 수영장을 건립하여 시민들의 생활체육 요구사항 부흥 및 정주여건 개선에 기여

**사업개요**

- 기 간 : 2016. 2. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 전주시 덕진구 중동 852번지
- 총사업비 : 11,300백만원 (기금3,000, 특교500, 시비7,800)
- 규 모 : 대지면적 5,396㎡, 연면적 3,900㎡, 지하1층/지상2층
- 사업내용 : 다목적체육관 및 수영장 조성(25m, 6레인)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 11,300백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,300	3,500			7,800
국 비	3,500	3,500			
시 도 비					
시군구비	7,800				7,800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 국민체육진흥기금 30억원 확보 : '16. 2.
- 행정절차(타당성용역, 투자심사, 공유재산관리계획 등) : '16. 11.~'18. 8.
- 건립위치 변경(장동 1114 ⇨ 중동 852) : '19. 1.
- '19년 제1차 지방재정투자심사 조건부 통과 : '19. 3.
- 행정절차 이행(공유재산 공공건축사업계획 사전검토, 총괄건축가 지문 등) : '19. 4.~'19. 11.

**향후계획**

- 설계자 선정(건축설계공모) : '20. 5.
- 설계용역 착수 : '20. 6.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : '20. 11.
- 시공사 선정 및 공사착공 : '20. 12.
- 사업완료 : '21. 12.

사업명	전주 스포츠타운 종합 실내체육관 건립	담당자	체육산업과 이기웅(☎281-2921)
-----	----------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 준공 후 47년이 경과하여 노후된 현 실내체육관을 대체할 새로운 실내체육관을 건립하여 체육도시 위상 정립

사업개요

- 기간 : 2018. 1. ~ 2023. 12.
- 위치 : 전주시 덕진구 혁신로 517-7일원(장동 운동장 부지 내)
- 총사업비 : 52,240백만원
- 규모 : 대지면적 23,400㎡, 연면적 15,940㎡, 지하2층/지상3층
- 사업내용 : 실내체육관 건립(관람석 5,000석)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 52,240백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	52,240	2,000	5,000	4,000	41,240
국 비					
시 도 비					
시군구비	52,240	2,000	5,000	4,000	41,240
지방채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 전주 실내체육관 신축계획 수립 : '17. 12.
- 행정절차(타당성조사, 중기지방재정계획, 공유재산관리계획 등) : '18. 1.~'19. 9.
- 사업부지 토지출입공고 및 협의 : '19. 11.
- 토지보상계획 공고 : '19. 12.

향후계획

- 편입부지 감정평가 완료 및 협의매수 추진 : '20. 3.
- 건설용역(교통, 환경, 문화재, 재해 등) 발주 : '20. 4.
- 기본 및 실시설계용역(설계공모) 추진 : '20. 8.
- 토지보상 미 협의토지 수용재결 : '20. 12.
- 시공사 선정 및 공사발주 : '21. 6.
- 사업완료 : '23. 12.

<b>사업명</b>	<b>전주 오픈국제태권도 대회</b>	<b>담당자</b>	<b>체육산업과 엄유정(☎281-2477)</b>
------------	----------------------	------------	---------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 국민체력 증진 및 건전한 여가 선용 기회 제공하고 국제 태권도 활동의 체계화 및 우수선수인의 저변 확대 기여

**사업개요**

- 기 간 : 2019. 7. 13. ~ 7. 16.
- 위 치 : 전주화산체육관
- 규 모 : 2,000여명(해외 35개국 300여명 선수)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 275백만원(도 75, 시200)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	275		275	275	275
국 비					
시 도 비	75		75	75	75
시군구비	200		200	200	200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 대회 개최를 위한 투자심사 : 2019. 3.
- 2019 전주오픈국제태권도대회 개최 : 2019.7.13.~7.16.

**향후계획**

- 전주오픈국제태권도대회 개최 : 연례반복적

<b>사업명</b>	<b>전주덕진공원유역 LID그린빗물인프라조성사업</b>	<b>담당자</b>	<b>환경위생과 권재명 (☎281-5149)</b>
------------	------------------------------------	------------	----------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 비점오염원 관리지역인 덕진공원 유역에 우수의 침투, 저류 등 물순환 체계를 개선하는 시설 및 환경 구축으로 강우 유출량 저감 및 수생태계 건강성 향상

**사업개요**

- 기 간 : 2015. ~ 2021.(7년)
- 위 치 : 덕진공원 유역 3.94km<sup>2</sup>(덕진·금암·인후동 일원)
- 규 모 : 불투수지역 LID시설(투수성포장, 침투도랑 등) 설치

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 22,141백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	22,141	11,282	482	0	10,377
국 비	15,499	8,002	337	0	7,160
시 도 비					
시군구비	6,642	3,280	145	0	3,217
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)**

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2015. 09 ~ 2016. 12.
- 설계 환경부 승인 및 사업내용 변경 승인(10%) : 2017. 09. 06
- 공사 착수를 위한 행정절차 이행 : 2017. 09. ~ 12.
- 공사 착수(1차년도) : 2018. 03.
- 공사 착수(2차년도) : 2019. 03.

**향후계획**

- 공사 착수(3차년도) : 2020. 03.
- 연차별 공사 추진 : ~ 2021. 8.

**사업변경 내역**

- 총사업비(변경)
  - 당초 : 33,757백만원(국 22,630 시 10,127) ⇒ 변경 : 22,141백만원

<b>사업명</b>	<b>전주생태동물원조성</b>	<b>담당자</b>	<b>동물원 황춘용(☎281-6747)</b>
------------	------------------	------------	---------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 노후된 시설환경을 개선하여 안전성을 확보하고 열악한 환경에 노출된 멸종위기종 등 동물의 처우 개선으로 동물복지를 실현

**사업개요**

- 기 간 : 2015. ~ 2022.(8년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 덕진동1가 전주동물원 내
- 규 모 : 동물사 등 신축 24개소, 리모델링 13개소, 기반시설 정비

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 19,200백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	19,200	7,800	450	5,000	5,950
국 비	5,000	2,400	100	2,500	
시군구비	14,200	5,400	350	2,500	5,950

**추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)**

- 전주생태동물원 조성 기본계획 연구 용역 완료 : ' 15. 12.
- 동물병원 신축 완료 : ' 16. 04.
- 늑대사 신축공사 완료 : ' 17. 05.
- 곰사, 초식동물의 숲조성 공사 완료 : ' 18. 12.
- 코끼리사·초원의 숲 조성사업 설계용역 추진 : ' 19. 08.
- 맹수의 숲(스라소니사) 조성사업 설계완료 및 착공 : ' 19. 12.

**향후계획**

- 미어캣사 조성사업 공사착공 : ' 20. 03.
- 호랑이사·원숭이사, 망토원숭이사 공사 완료 : ' 20. 04.
- 새들의 숲 조성사업 설계용역 추진 : ' 20. 07.
- 맹수의 숲(스라소니사), 미어캣사 조성공사 완료 : ' 20. 09.

**사업변경 내역**

- 사업기간  
- (당초) 2015. ~ 2019.(5년) → (변경) 2015 ~ 2022 (8년)

사업명	주민소통·자활복합공간 조성사업	담당자	사회연대지원과 이경미(☎281-2031)
-----	------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 구도심지역에 지역주민들의 문제해결과 화합의 장인 소통공간 조성으로 지역경제 활성화와 삶의 질 향상
- '20년까지 농산물 식품제조사업장 대상 HACCP(식품안전관리인증) 의무적용에 따라 자활사업 안정적 공간 필요

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 완산구 중노송동 253-75(구 노송공원)
- 규 모 : 지상2~4층[건축면적 350㎡(106평), 연면적 1,051㎡(250평)]

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,698		18	3,680	
국 비	1,849		9	1,840	
시 도 비	740		4	736	
시군구비	1,109		5	1,104	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 사업대상지 검토 및 선정 : '19. 1. ~ 9.
- 주민소통공간(4층) 조성관련 주민설명회 : '19. 11.
- 주민소통공간(4층) 활성화 연구용역 : '19. 11. ~ 12.
- 건축설계 제안공모 : '19. 12.

향후계획

- 건축설계 실시설계 용역 : '20. 2. ~ 6.
- 식품제조 자활사업장 HACCP공정 설계용역 : '20. 3. ~ 10.
- 주민소통공간 확정을 위한 주민설명회(최종보고회) : '20. 6.
- 행정절차 이행 (일상감사, 원가심사) 및 발주 : '20. 7.
- 공사 착공 및 준공예정 : '20. 9. ~ 12.

<b>사업명</b>	<b>전주 독립영화의 집 건립</b>	<b>담당자</b>	<b>문화정책과 이상민(☎281-2073)</b>
------------	----------------------	------------	---------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 전주국제영화제의 전용상영관 및 국내.외 독립영화의 메카로서 플랫폼을 조성하고 경쟁력 있는 영상 복합 문화공간 마련으로 '독립영화 도시 전주' 위상 제고

**사업개요**

- 위 치 : 전주시 구도심(영화의 거리 내) / 부지 15,150.4㎡
- 사업기간 : 2018. ~ 2023.(6년)
- 사업비 : 46,600백만원(국비 16,550, 지방비 30,050)
- 사업내용 : 독립영화 라키비움, 독립영화 아카데미, 시네파크 등  
- 신축(4,958㎡), 개축(2,099㎡), 지하주차장(2,149㎡), 야외광장(6,641㎡)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 59,848백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	59,848		67	6,000	53,781
국 비	16,550				16,550
시 도 비					
시군구비	25,700		67	6,000	19,633
지 방 채	17,598				17,598
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 기본계획 및 타당성 조사 연구용역 추진 : 2018. 02. ~ 03.
- 부지매입을 위한 감정평가 추진 : 2018. 08. ~ 12.
- 부지 매수를 위한 사전행정절차 이행 : 2019. 02. ~ 10.

**향후계획**

- 공유재산 심의 및 의회 동의 : '20. 4.
- 부지 교환 계약 : '20. 9.
- 사전행정절차 이행 : ~'21. 12.
- 독립영화의 집 착공 및 준공 : '22. 1~23. 12.

**사업변경 내역**

- 총사업비 : (당초)46,600백만원 → (변경)59,848백만원
- 사업기간 : (당초)2018 ~ 2021 → (변경)2018 ~ 2023

사업명	전주대사습놀이 전국대회 개최	담당자	문화정책과 이명국(☎281-2680)
-----	-----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 전주 고유의 소리문화재인 전주대사습놀이의 공연 브랜드화를 통하여 전통문화도시 및 관광거점도시로서의 전주 위상 강화

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2020.
- 위 치 : 전주 한옥마을, 국립무형유산원, 경기전 등 전주시내 일원
- 주요내용 : 기획축하공연, 개막공연, 경연(예.본선), 부대행사 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,747백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,747	662	545	540	
국 비	340	200	140		
시 도 비	590	150	150	290	
시군구비	550	150	150	250	
지 방 채					
민간자본					
기 타	267	162	105		

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2018년 제44회 전국대사습놀이 전국대회(제36회 학생대회) 개최
  - 개최기간 / 장소 : 2018. 6. 15. ~ 18.(4일간) / 경기전, 무형유산원 등
  - 참가팀 / 관람인원 : 517팀(명) / 185,000명 추정
- 2019년 제45회 전국대사습놀이 전국대회(제37회 학생대회) 개최
  - 개최기간 / 장소 : 2019. 6. 7. ~ 10.(4일간) / 경기전, 무형유산원 등
  - 참가팀 / 관람인원 : 547팀(명) / 185,000명 추정

향후계획

- 2020년 제46회 전국대사습놀이 전국대회(제38회 학생대회) 개최
  - 개최기간(예정) / 장소 : 2020. 9. 4. ~ 7.(4일간) / 전라감영
  - 관광객, 외국인 참여를 극대화하여 관광거점도시에 걸맞는 공연브랜드로 육성



사업명	전주치명자성지 세계평화의 전당 건립	담당자	문화정책과 전창호(☎281-5128)
-----	---------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 전주의 역사문화 유산을 온전히 발현하고, 순교자들의 평화 정신유산을 계승하기 위한 세계평화의 전당을 건립하여 종교자원의 관광명소화 및 도시관광 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2020.
- 위 치 : 완산구 대성동 320-2번지 일원(치명자성지 인근)
- 규 모 : 부지면적 39,053㎡, 연면적 9,033㎡, 지상3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	28,000	3,702	7,197	17,101	
국 비	8,400	1,487	1,209	5,704	
시 도 비		595	1,609	2,696	
시군구비	4,900	1,087	1,117	2,696	
지 방 채	4,900				
민간자본	9,800	533	3,262	6,005	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 천주교 세계평화의전당 건립 기본계획 수립용역 : '16. 12. ~ '17. 10.
- 도시관리계획(치명자성지 지구단위 계획, 청소년수련시설)결정 고시 : '17. 9. ~ '18. 12.
- 천주교 세계평화의 전당 건립 건축설계 용역 : '17. 10. ~ '18. 12.
- 일상감사, 인허가 등 행정절차 이행 : '19. 6
- 발주 및 착공 : '19. 9. ~

향후계획

- 공사준공 및 개관 : '20. 12.

사업명	전주기독교 근대역사기념관 조성	담당자	문화정책과 송민호(☎281-5129)
-----	------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 개화기 선교현장과 근대역사 발원지역의 역사문화유산 보존하여 한국 근대사를 조명하고 지역의 교육 및 관광자원으로 활용

사업개요

- 기 간 : '17. ~ 2021.(5년)
- 위 치 : 완산구 중화산동1가 164-26번지 일원(예수병원 인근)
- 규 모 : 부지면적 1,156㎡, 연면적 2,758.25㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,000	229	671	2,221.8	4,878.2
국 비	2,400	75	225	700	1400
시 도 비	1,400	37	113	410.9	839.1
시군구비	1,400	37	113	410.9	839.1
지 방 채					
민간자본	2,800	80	220	700	1800
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)

- 사업계획서 접수·진달(전북도, 문체부) : '16. 5.
- 지방재정 도 투자심사 완료 : '16. 8.
- 건축 인허가 및 건축설계 완료 : 2018. 10.
- 건축시공사 선정 : 2018. 12.
- 사업계획 변경(기간변경 등)계획서 진달(시->도) : 2019. 10.
- 시공업체(건축) 계약(기독교협의회) : 2019. 12.

향후계획

- 시공업체 입찰공고 및 계약체결(전기, 통신, 소방): 2020. 5.
- 공사착공 및 준공 : 2020. 7. ~ '21. 12.

사업명	세계평화명상센터 건립	담당자	문화정책과 오슬기(☎281-2686)
-----	-------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 불교정신문화 계승과 전통문화유산의 보존·발전을 위한 종교문화시설 건립을 통한 종교자원의 관광명소화 및 도시관광 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : '17 ~ 2021(5년)
- 위 치 : 덕진구 만성동 84 일원(서고사 인근)
- 규 모 : 부지면적 80,696㎡, 연면적 3,358㎡, 지상3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,000	96	2,583	4,181	3,140
국 비	3,000	29	773	1,252	946
시 도 비	1,750	17	452.5	732	548.5
시군구비	1,750	17	452.5	732	548.5
지 방 채					
민간자본	3,500	33	905	1,465	1,097
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

- 지방재정 중앙 투자심사 완료 : 2017. 3.
- 명상생활체험관(1차) 공사 착공 및 준공 : 2019. 2. ~ 12.
- 교육복합관(2차) 설계완료 및 시공업체 선정 : 2019. 12.
- 교육복합관(2차) 공사(건축) 착공계 접수 : 2019. 12. 31.

향후계획

- 목조명상체험관(3차) 설계완료 : 2020. 6. 30.
- 교육복합관(2차) 공사 준공 : 2020. 12.
- 목조명상체험관(3차) 공사 준공 : 2021. 12.

<b>사업명</b>	<b>제20회 전주국제영화제 개최</b>	<b>담당자</b>	<b>문화정책과 이상민(☎281-2073)</b>
------------	------------------------	------------	---------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 국내 유일의 독립·대안영화제로서 문화다양성의 가치 증진에 기여함으로써 창작자의 표현의 자유 및 대중의 문화향유권 증진
  - '영화 표현의 해방구'로서 표현의 자유를 영화제의 핵심가치로 삼으며 일상적으로 접하기 힘든 다양한 시각의 영화를 소개하는 다양성의 장을 마련
- 지역의 영상문화 및 관광산업 발전의 견인차 역할로 전주브랜드 가치 제고 및 지역경제 활성화에 기여
- 재정자립을 추구하는 지속가능한 영화제 기반 구축으로 21세기 국가전략 산업인 문화콘텐츠 산업 집중 육성

**사업개요**

- 기 간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31. <영화제기간 : 5. 2. ~ 5. 11.>(10일간)
- 위 치 : 전주시 고사동 영화의 거리 일원, 팔복예술공장
- 규 모 : 53개국 275편 영화상영, 초청게스트 3,000여명, 개·폐막식, 시상식, 부대행사, 이벤트, 특별전시 등

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 19,330백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자(18년)	2019년	2020년	2021년 이후
계	19,330	4,647	5,253	4,250	5,180
국 비	3,570.5	780	937	953.5	900
시 도 비	710	170	180	180	180
시군구비	11,500	2,600	3,200	2,700	3,000
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	3,549.5	1,097	936	4,16.5	1,100
기 타	0	0	0	0	0

**추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 제20회 전주국제영화제 개최 준비 : 2018. 10. ~ 2019. 4.
- 제20회 전주국제영화제 개최 : 2019. 5.
- 제20회 전주국제영화제 정산 및 평가 : 2019. 6. ~ 12.
- 제21회 전주국제영화제 중기지방재정계획 반영 : 2019. 11.

**향후계획**

- 제21회 전주국제영화제 투자심사 : 2020. 1.
- 제21회 전주국제영화제 개최준비 및 개최 : 2020. 1. ~ 5.

<b>사업명</b>	<b>국립무형유산원 문화시설지구 조성사업</b>	<b>담당자</b>	<b>문화정책과 김혜영(☎ 281-5128)</b>
------------	----------------------------	------------	------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 무형문화재 진흥 복합단지(가칭)조성에 따른 국립무형유산원 주변의 문화시설지구 부지매입 및 도로개설을 통한 지역주민 복리증진

**사업개요**

- 기 간 : 2017년 ~ 2020년
- 위 치 : 완산구 동서학동 국립무형유산원 일원
- 규 모
  - 부지매입 : 57필지 8,005㎡ (잔여토지 5필지 225㎡)
  - 도로개설 : L=128.4m, B=10m(서편 기존도로 확장개설)
  - 지장물 철거 : 건물 43개소 및 담장 등 구조물

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,900백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	8,900	6,973	1,050	877	
국 비	2,000	2,000			
시 도 비	5,100	3,423	800	877	
시군구비	1,800	1,550	250		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)**

- 도시계획시설 실시계획인가 및 고시 : 2014. 4.
- 감정평가 3회, 보상협의 및 매수(57필지) : 2014. 6. ~
- 석면조사 용역 및 지장물 철거 설계용역 : 2019. 2. ~ 4.
- 도로개설 설계용역 : 2019. 2.
- 지장물철거공사 및 석면철거공사 : 2019. 9. ~ 12.
- 전주시계획시설사업 실시계획인가 : 2019. 10.

**향후계획**

- 도로개설공사 발주 : 2020. 2.
- 도로공사 준공 : 2020. 7.
- 잔여토지 협의매수 완료 : 2020. 12.

사업명	한옥자원활용 야간상설공연	담당자	문화정책과 한현명(☎281-2546)
-----	---------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 한옥관광자원과 판소리를 활용한 야간상설공연을 제작·보급함으로써 한옥 마을 콘텐츠의 다양성을 확보하고 관광도시 활성화 및 전통문화중심도시 전주로의 도약에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 12.
- 위 치 : 전주한벽문화관 혼례마당 등
- 규 모 : 전주마당창극 ‘진짜 진짜 옹고집’ 공연 34회

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 610백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	610		610		
국 비	108		108		
시 도 비	32		32		
시군구비	339		339		
지 방 채					
민간자본					
기 타 (운영수입)	131		131		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019 한옥자원활용 야간상설공연 기획·준비 : 2019. 1. ~ 4.
- 2019 한옥자원활용 야간상설공연 진행 : 2019. 5. ~ 11.  
- 공연 34회(정기공연 26회, 특별·외부공연 8회)/ 총 관람객 10,026명

향후계획

- 2020 한옥자원활용 야간상설공연 준비·진행 : 2020. 1. ~ 12.

사업명	동부대로(전미교 ~ 전주천교)확장공사	담당자	걷고싶은도시과 박미리(☎281-2442)
-----	----------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 에코시티 등 급속한 주변개발로 동부대로를 이용하는 차량과 보행자가 증가함에 따라 도로확장 및 인도 개설을 통해 쾌적한 교통환경 제공

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2020.(2개년)
- 위 치 : 덕진구 송천동2가 664-49일원(전미교 ~ 전주천교)
- 규 모 : 도시계획도로(대로1-11호선) 확장 L=0.21km(B=20⇒30m)  
- 차로 증설(편측 2개 차로), 보도 개설, 제방도로 확장 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,800		442	2,358	
국 비					
시 도 비	300		40	260	
시군구비	2,500		402	2,098	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 16%)

- 실시설계용역 추진 : '19. 8. ~ 11.
- 편입토지 보상 완료 : '19. 10.
- 공사 착수 : '19. 12. ~

향후계획

- 공사 추진 : ~ '20. 12.  
- 동부대로 본선부 및 제방도로 확장 등

사업명	평화동 공동주택 밀집지역 교차로 구조개선	담당자	검고실은도시과 신승훈(☎281-2481)
-----	---------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 모악로 평화동영무예다음APT~지시제 구간 최근 아파트단지가 추가로 형성되면서 출퇴근 시간 교통량 분산 필요 [추가형성 5개 단지, 2,282세대]

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2020.
- 위 치 : 완산구 평화동 영무예다음APT 일원
- 규 모 : 교차로 신설 1개소, 인근도로 확장 1식 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000		110	40	2,850
국 비					
시군구비	3,000		110	40	2,850
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 기본 및 실시설계용역 : '19. 3.
- 교통현황 조사 및 개선(안) 수립 : '19. 5.
- 관련기관 사전협의(경찰서, 도로교통공단) : '19. 6.
- 주민설명회 개최 2회(평화영무@, 광신프로그램스@) : '19. 6.

향후계획

- 주민 간담회 2회(평화영무@, 광신프로그램스@) : '20. 2.
- 기본 및 실시설계 : '20. 8.
- 공사발주 : '20. 9.
- 공사착공 및 준공 : '20. 12.



사업명	견훤로 교통체계개선 사업	담당자	견고실은도시과 이영주(☎281-2452)
-----	---------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 견훤로(명주골네거리~호성네거리)는 출퇴근시간대 상습적인 교통정체로 차로수 증설 및 최적 신호운영방안을 수립하여 교통흐름 개선

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2020. (3개년)
- 위 치 : 덕진구 견훤로 일원(명주골네거리~호성네거리)
- 규 모 : 연장 1.23km(보도폭 축소 4.0~7.0⇒4.0m)  
- 보도 축소, 차로증설(2개 차로), 신호운영체계 재수립

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	3,950	150	361	2,800	639
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,350	150	361	1,200	639
지 방 채	1,600			1,600	
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 13%)

- 실시설계용역 착수 : '18. 5.
- 행정절차 완료 : '19. 4.~11.
- 공사 착수 : '19. 12.

향후계획

- 편입토지 및 지장물 보상 추진 : '20. 4.
- 1차분 준공 예정 : '20. 6.
- 2차분 공사 추진 : ~'20. 12.

<b>사업명</b>	<b>쑥고개로(국립박물관 ~ 호동마을)조성</b>	<b>담당자</b>	<b>견고싶은도시과 박미리(☎281-2442)</b>
------------	-----------------------------	------------	-----------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 국도21호선 나들목과 국립박물관 간 연결도로로 혁신도시, 호천지구 개발 등으로 심각한 교통체증이 발생되어 도로확장 필요

**사업개요**

- 기 간 : 2018. ~ 2022.(5개년)
- 위 치 : 완산구 효자동2가 국립박물관 ~ 호동마을 입구
- 규 모 : 연장 1.18km, 폭 15 ~ 18m → 35m

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,800	500	0	1,700	7,600
국 비					
시 도 비					
시군구비	9,800	500	0	1,700	7,600
지 방 채	0				
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 공정 20%)**

- 실시설계용역 착수 : '18. 10.
- 행정절차 이행 : '19. 3. ~ 12.

**향후계획**

- 편입토지 협의보상 추진 : '20. 2. ~
- 관리계획(변경) 및 실시계획인가 완료 : '20. 6.
- 실시설계용역 완료 : '20. 9.
- 예산 확보 및 공사 추진 : '21. 1. ~

<b>사업명</b>	<b>구도심 문화거리 조성사업</b>	<b>담당자</b>	<b>걸고싶은도시과 정 찬(☎281-2485)</b>
------------	----------------------	------------	-----------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 구도심 공동화와 통과교통 위주의 충경로를 다양한 문화가 있고 보행친화적인 문화거리로 조성하여 한옥마을의 외연을 확장하고 전통문화중심의 도시재생 활성화로 도시경쟁력 제고

**사업개요**

- 기 간 : 2018. ~ 2022.(5개년)
- 위 치 : 완산구 중앙동 충경로(병무청오거리~다가교, L=1.3km)
- 규 모 : 문화거리 조성 1식(도로다이아트, 인도정비, 가로수 정비 등)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 10,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,000		110	570	9,320
국 비					
시 도 비	800				800
시군구비	9,200		110	570	8,520
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 기본구상 및 타당성검토용역 착수(학술용역) : '18. 11.
- 설명회 개최(대상:충경로 차없는 사람의거리 다올마당) : '19. 5.
- 기본구상(안) 총괄조경가 자문 : '19. 8.
- 기본구상(안) 관련기관 자문(경찰서, 도로교통공단) : '19. 9.
- 기본구상(안) 주민설명회 : '19. 12.

**향후계획**

- 기본 및 실시설계용역 착수 : '20. 1.
- 실시설계 전문가 및 전문기관 자문 : '20. 2.~8.
- 기본 및 실시설계용역 완료 : '20. 9.
- 공사비 확보 및 공사 착수 : '20. 12.
- 공사(1단계) 착수 : '21. 3.~

<b>사업명</b>	<b>객사길 보행환경 개선사업</b>	<b>담당자</b>	<b>견고싶은도시과 김형준(☎281-5168)</b>
------------	----------------------	------------	-----------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 보행자가 지속적으로 증가되고 있는 객사길 일원에 안전하고 쾌적한 보행환경을 조성

**사업개요**

- 기 간 : 2019. ~ 2020.
- 위 치 : 완산구 고사동 옥토주차장 일원(전주객사1길~3길)
- 규 모 : 보행환경 개선 L=1.7km(5개 노선)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000		133	37	1,830
국 비	1,000		130		870
시 도 비					
시군구비	1,000		3	37	960
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**

- 객사길 5개노선 일방통행 및 보행공간 확보 : '18. 11.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : '19. 3.
- 불법주정차 CCTV 8대 설치 : '19. 3.
- 주민설명회 개최 : '19. 5.
- 경관계획(안) 지역주민 간담회(민관협의체 구성 요구) : '19. 10.

**향후계획**

- 민·관협의체 구성 및 운영 : '20. 2.
- 주민설명회 : '20. 6.
- 기본 및 실시설계용역 완료 : '20. 8.
- 공사 발주 및 업체선정 : '20. 8.

사업명	문화재 야행 프로그램(행사성)	담당자	전통문화유산과 문소영(☎281-5139)
-----	------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 경기전을 거점으로 문화재 야간관람(개방), 공연, 전시 체험 등 문화재 활용 야간 프로그램 운영(온라인, 오프라인)으로 관광거점 도시 활성화

사업개요

- 기 간 : 2019. 5. 25.~5.26 / 10. 12.
- 위 치 : 전주 한옥마을 경기전 일원
- 규 모 : 총 2회 개최

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,140백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,140	700	480	480	480
국 비	1,070	350	240	240	240
시 도 비	321	105	72	72	72
시군구비	749	245	168	168	168

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018 상반기 전주 문화재 야행 추진 : 2018. 5. 25. ~ 26.
- 2019 야행 공모 선정 : 2018. 9.
- 2019 하반기 전주 문화재 야행 추진 : 2019. 5월 / 10월
- 2019 전주 문화재 야행 정산 및 모니터링 : 2019. 12.

향후계획

- 2020년도 전주 문화재 야행 추진 : 2020. 5월 / 10월

사업명	전주동학농민혁명 역사문화벨트 조성	담당자	전통문화유산과 홍아미(☎281-5360)
-----	--------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 전주동학농민혁명을 기념·계승할 수 있는 거점공간을 조성하여 근대민주주의의 발원지로서 전주 위상 강화

사업개요

- 기간 : 2016. ~ 2021.(6년)
- 위치 : 전주시 완산구 동완산동 산124-9일원(완산공원, 완산도서관 등)
- 규모 : 64,092㎡
  - 1단계(2016 ~ 2018) : 녹두관, 생태탐방로, 진입데크, 아트파크, 꽃동산 조성
  - 2단계(2019 ~ 2021) : 파랑새관, 민의 광장, 쌈지갤러리, 주차장 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,375백만원(국 1,500, 시 6,875)

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,375	1,100	23	4,310	2,942
국비	1,500	550	11.5	688.5	250
시도비					
시군구비	6,875	550	11.5	3621.5	2,692

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 전주동학농민혁명 녹두관 조성사업 설계 용역 : '16. 11 ~ 2018. 05
- 전주동학농민혁명 녹두관 전시시설 제작설치 계약 : '17. 07
- 전주동학농민혁명 녹두관 조성 공사 착공 : '18. 07
- 녹두관 및 꽃동산 완공 : '19. 04.
- 무명 동학농민지도자 유골 안장식 : '19. 06.

향후계획

- 2단계 사업 추진 : ~ '21

사업변경 내역

- 당초 용역대비 사업 규모 및 사업비 축소
  - 사업규모 : 76,754㎡ ⇒ 64,092㎡(△12,482㎡)
  - 총사업비 : 98억원 ⇒ 83억원(△15억)
  - 조정사유 : 당초 사업규모에서 1단계 꽃동산 조성 등에 포함된 사유지 면적이 12,482㎡으로 전체 면적의 16.3%를 차지하나 임야가 대부분으로 설계 단계에서 사유지 제외, 보상비 1,585백만원 절감

<b>사업명</b>	<b>전주부성 복원사업</b>	<b>담당자</b>	<b>전통문화유산과 최우중(☎281-5358)</b>
------------	------------------	------------	-----------------------------------

□ **사업목적 및 필요성**

- 전주부성은 한강 이남에서 가장 큰 성으로 일제강점기 일본인에 의해 성문 및 성곽 등이 철거되어 현재는 풍남문만 현존하고 있는 상황으로
- 호남제일성인 전주부성을 복원하여 전주의 역사성 재조명과 문화유산의 가치 제고

□ **사업개요**

- 기 간 : 2021.~2024.
- 위 치 : 전주시 구도심(풍남동 및 중앙동) 일원
- 규 모 : 토지매입 및 성벽 정비

□ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 11,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,500	400	1,050	1,000	9,050
국 비	1,731		100		1,631
시 도 비	719		20		699
시군구비	9,050	400	930	1,000	6,720

□ **추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)**

- 전주부성 남동편(경기전) 및 북동편(한국전통문화전당) 시굴조사 : '18. 10. ~ 11.
- 풍남문 및 전주부성 종합정비계획 용역 발주 : '19. 1.
- 종합정비계획 관련 문화재청 및 지역주민 의견수렴 : '19. 4. ~ 5.
- 전주부성 정밀발굴조사 : '19. 1. ~ 7.
- 전주부성 북동편 매장문화재 발굴지 토지매입(3필지) : '19. 7. ~ 9.
- 전주부성 토지매입 관련 공유재산관리계획 승인 : '19. 11.
- 전주부성 토지매입 부지 발굴조사 발주 : '19. 12.

□ **향후계획**

- 북동편 성곽 부지 토지 및 지장물 현장조사(4회) : '20. 4. ~ 5.
- 토지 및 지장물 감정평가 완료 및 토지 보상 추진 : '20. 6.
- 북동편 성곽 복원구간 도시계획 시설결정 용역 : '20. 7. ~ 12.
- 2·3차 매입건물 철거 및 발굴조사 : '20. 8. ~ '21. 9.
- 전라북도 지정 문화재 신청 및 심의 : '21. 10. ~ 12.
- 전주부성 북동편 성곽 복원 추진 : '22. 1. ~

<b>사업명</b>	<b>경기전 이야기술사 운영(행사성)</b>	<b>담당자</b>	<b>전통문화유산과 문소영(☎281-5139)</b>
------------	--------------------------	------------	-----------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 2018 전주 문화재 야행 추진 시 야간 콘텐츠로 큰 호응을 받은 일부 프로그램을 상설화하여 체류형 관광객 양성 및 지역경제 활성화

**사업개요**

- 기 간 : 2019. 5. ~ 10.(6개월)
- 위 치 : 경기전
- 규 모 : 총 50회 운영

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 583백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	583		133	200	250
국 비	66.5		66.5		
시 도 비	225			100	125
시군구비	291.5		66.5	100	125

**추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2019 전통문화도시 조성사업 선정 : 2018. 12.
- 수행단체 선정 및 콘텐츠 구성회의 : 2019. 1.
- 콘텐츠 확정 및 세부추진계획 수립 : 2019. 2. ~ 3.
- 프로그램 운영 및 만족도 조사 : 2019. 5. ~ 10.

**향후계획**

- 2020년 경기전 사람들 프로그램 운영 : 2020. 5. ~ 10.



<b>사업명</b>	<b>풍남문 미디어아트 운영(행사성)</b>	<b>담당자</b>	<b>전통문화유산과 문소영(☎281-5139)</b>
------------	--------------------------	------------	-----------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 한옥마을 입구에 위치한 전주의 랜드마크인 풍남문에 미디어파사드를 상영하여 야간에 전주시민 및 관광객들에게 볼거리 제공

**사업개요**

- 기 간 : 2019. 5. ~ 10.(6개월)
- 위 치 : 경기전
- 규 모 : 총 25회 운영

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 220백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	220	0	220		
국 비	110		110		
시 도 비	22		22		
시군구비	88		88		

**추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2019년도 국보문화재 홍보물 제작사업 공모선정 : 2018. 12.
- 수행단체 선정 및 보조금 교부 : 2019. 8.
- 미디어파사드 영상 콘텐츠 제작 : 2019. 9월~
- 프로그램 운영 및 만족도 조사 : 2019. 5월~10월

**향후계획**

- 미디어 파사드 영상콘텐츠 음악 제작 : 2020. 1월~2월
- 미디어 파사드 공연 제작 : 2020. 3월~4월
- 미디어 파사드 본공연 : 2020. 5월~6월

사업명	전북VR·AR제작거점센터 구축	담당자	스마트시티과 김시현(☎281-2130)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 특화산업(농생명ICT, 영화·영상)에 부합되는 5G기반 VR·AR콘텐츠 제작지원, 인프라(장비·공간)구축, 사업화 등 콘텐츠 제작부터 상용화까지 원스톱 지원 체계 구축

사업개요

- 기간 : 2019. 8. ~ 2021. 12.
- 위치 : 전주시 덕진구 백제대로816 (6층~9층)
- 규모
  - (인프라구축) 입주공간, 테스트베드, 체험공간 등 장비 및 시설 구축
  - (기업지원) VR·AR 콘텐츠 제작지원, 기업입주지원 등
  - (인력양성) VR·AR기반 실감형 융복합콘텐츠분야 전문인력 양성
  - (네트워크) VR·AR스타트업 발굴 육성 및 산학협력 네트워크 구축 지원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,992백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,992	0	2,992	1,800	1,200
국비	3,930		1,930	1,200	800
시도비	0				
시군구비	1,965		965	600	400
기타	97		97		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지역VR·AR제작거점센터구축사업 공모선정 및 협약 : '19. 8.
- 콘텐츠 상용화 지원사업 2개과제 선정·협약 및 사업비 교부 : '19. 9. ~ 10.
- 센터 전문인력양성교육 1차 추진 : '19. 10. ~ 11.
- 센터 리모델링공사 준공 : '19. 12.

향후계획

- 개소식 및 사업 결과 보고 : '20. 1. ~ 2.
- VR·AR융합콘텐츠 실증 지원사업 공고 및 선정 : '20. 3. ~ 4.
- 20년도 VR·AR전문인력양성 교육 실시 : '20. 7. ~ 11.
- VR·AR분야 기술 세미나 : '20. 7. ~ 11.
- VR·AR분야 국내 전시 참가(KVRF) : '20. 12.

<b>사업명</b>	<b>SW 서비스 개발사업</b>	<b>담당자</b>	<b>스마트시티과 박서영(☎281-2424)</b>
------------	--------------------	------------	------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 시민참여형 사회문제 발굴 및 문제해결형 SW서비스개발을 위한 리빙랩 구축·운영으로 시민이 체감할 수 있는 SW서비스개발지원, 확산체계를 마련함으로써 지역 ICT기업 육성 및 연관 산업 활성화 도모

**사업개요**

- 과 제 명 : 대기환경 개선을 위한 대중교통 및 대체이동수단 활성화 서비스 개발
- 기 간 : 2019년 ~ 2023년(5년)
- 사업내용
  - (기반조성) SW서비스개발사업 SOS랩 운영
  - (기술지원) SW서비스개발 기업지원 5개사, 서비스 모델 실증 및 상용화
  - (인력양성) 퍼실리테이터 인력양성 20명

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,844백만원(국비 5,174 도비 936 시비 3,734)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,844	0	1,020	2,206	6,618
국 비	5,174	0	510	1,166	3,498
시 도 비	936	0	104	208	624
시군구비	3,734	0	406	832	2,496

**추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**

- SW서비스개발사업 선정 및 협약(NIPA↔진흥원) : '19. 6 .24.
- 솔루션 도출을 위한 시민참여 SOS랩 운영(40명) : '19. 8. ~ 12.
- 1차년도 SW서비스개발지원(4개사) : '19. 10. ~
  - 기업지원 4개사(3개과제), 일자리 창출(3명), 지식재산권 획득(5건)
- 디자인씽킹 퍼실리테이터 양성 교육(수료 23명) : '19. 9. ~ 12.

**향후계획**

- SW서비스개발사업 2차년도 지원사업 선정 : '20. 03.
- 디자인씽킹 퍼실리테이터 양성교육 진행 : '20. 04. ~ 07.
- 2차년도 SOS랩 시민참여단 모집 및 운영 : '20. 05. ~ 09.
- SW서비스 실증 및 상용화 지원 : '20. 08. ~ 09.
- 1, 2차년도 지원사업 선정기업 최종평가 : '20. 11. ~ 12.

<b>사업명</b>	<b>여의동 여산로(중로1-9호) 개설</b>	<b>담당자</b>	<b>덕진구청 건설과 이지숙(☎270-6487)</b>
------------	---------------------------	------------	------------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 팔복동 일반 공업 지역에 장기미집행 도시계획도로 개설로 쾌적하고 안전한 교통 환경 제공

**사업개요**

- 기 간 : 2019. ~ 2023.(6개년)
- 위 치 : 덕진구 여의광장 사거리 ~ 온고을로(중로1-9호선)
- 규 모 : 연장 0.94km, 폭 20m

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 10,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,200		43		10,157
국 비					
시 도 비					
시군구비	10,200		43	-	10,157
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 공정 5%)**

- 실시설계 용역 : '19. 3. ~ '20. 5.
- 실시설계 고시 : '20. 6. 15.
- 행정절차 이행 : '19. 3. ~ 12.

**향후계획**

- 보상 및 공사 추진 : '20. ~ '23.

사업명	호성동 초포로 도로개설	담당자	덕진구청 건설과 서대길(☎270-6488)
-----	--------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 에코시티도시개발지구 외 지역인 초포로85~전당사거리 기반시설 (도로) 확보로 지역주민 숙원사업 해결

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2023.(6개년)
- 위 치 : 덕진구 초포로 85 ~ 전당사거리(중로1-54호선)
- 규 모 : 연장 0.87km, 폭 20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,500	260	109	91	7,240
국 비					
시 도 비					
시군구비	260	260	109	91	7,240
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 공정 20%)

- 실시설계용역 착수 : '19. 1. ~
- 행정절차 이행 : '19. 3. ~ 12.

향후계획

- 실시계획인가 완료 : '20. 6.
- 실시설계용역 완료 : '20. 12.
- 보상 및 공사 추진 : '21. 1. ~

사업명	전주 제1산업단지 재생사업	담당자	중소기업과 강종열(☎5122)
-----	----------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도로, 주차장 등 기반시설 확충으로 기업환경 및 근로환경 개선
- 친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기간 : 2010. ~ 2020.(11년) ⇒ 2023. (변경계획 중)
- 위치 : 전주시 덕진구 팔복동 전주 제1산업단지 일원
- 규모 : 산단재생 1,806천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 67,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		2018년	2019년	2020년 이후	2021년 이후
계	67,500	6,710	5,769	1,511	12,237
국 비	29,500	3,669	1,569	17	2,457
시 도 비					
시군구비	25,000	1,561	2,461	1,494	9,780
지 방 채	13,000	1,480	1,739		
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%) - 2019년기준

- 재생사업지구 지정 및 재생계획 고시 : 2012. 06.
- 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인고시 : 2015. 11.
- 철길명소화 사업(도로정비공사) 1차분 착공 : 2018. 02.
- 팔과정로(대로1-1호선) 신설 및 확장공사 준공 : 2019. 08.
- 전주 제1산단 중로 및 소로 개설공사 1차분 착공 : 2019. 08.

□ 향후계획-2020년

- 전주 제1산단 재생사업계획 변경용역 착수 : 2020. 08.  
 ※ 주차장용지 → 지원시설용지(복합문화센터) ⇒ 대체 주차장 부지 확보
- 전주 제1산단 중로 및 소로 개설공사 1차분 준공 : 2020. 10.
- 철길명소화 사업 2차분 준공 : 2021. 07.
- 공원 및 주차장 잔여 사업 추진 : 2021. ~2023.

