

**[별지 4] 개별 투자심사 사업 추진현황**



<b>사업명</b>	<b>전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립사업</b>	<b>담당자</b>	<b>시민의숲1963추진단 최지수(☎281-5171)</b>
------------	-------------------------------	------------	---------------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 현 전주종합경기장 및 야구장(1980년 준공, 약40년 경과)은 시설 노후화 및 안전상의 문제점 등으로 경기장의 기능을 상실함.
- 전주 월드컵경기장 일원에 1종 육상경기장 및 야구장을 조성하여 각종 경기 유치를 비롯해 스포츠를 통한 사회적 교류와 지역경제 활성화 및 전북도민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함.

**사업개요**

- 기 간 : 2019 ~ 2024
- 위 치 : 전주시 덕진구 은고을로 644 일원
- 규 모 : 1종육상경기장 (10,000석), 야구장 (8,000석)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 114,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	114,700	26,400	9,000	5,500	73,800
지방채	34,000		9,000	5,500	19,500
국비					
시도비					
시군구비	80,700	26,400			54,300
기타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)**

- 2019년 지방재정 투자심사 완료 : '19. 7.
- 편입토지 협의매수 및 국유지 무상귀속 추진 완료 : '19.11. ~ '21.5.
- 건축 설계용역 등 각종 용역 추진 : '19.11. ~

**향후계획**

- 건축 설계용역 완료 : '21. 10.
- 사전행정절차 이행 추진 : '21. 12.
- 공사추진 : '22. ~ '24.

사업명	동부대로(전미교~전주천교) 확장공사	담당자	검고삼은도시과 제창욱(0281-2442)
-----	---------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

○ 에코시티 등 급속한 주변개발로 동부대로를 이용하는 차량과 보행자가 증가함에 따라 도로확장 및 인도 개설을 통해 쾌적한 교통환경 제공

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3개년)
- 위 치 : 덕진구 송천동2가 664-49 일원(전미교~전주천교)
- 규 모 : L=210m, B=20⇒30m

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,797		2,358	439	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,797		2,358	439	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 중기지방재정계획 반영 : '18. 9.
- 자체투자심사 반영 : '19. 6.
- 실시설계용역 착수 : '19. 8.
- 행정절차 이행 및 실시설계용역 완료 : '19. 9.~'19. 12.  
- 경관심의, 일상감사 및 계약심사 등
- 편입토지 보상 완료 : '19. 10.~'20. 4.
- 공사 착공 : '19. 12.
- 통로 압거 및 교량 확장 완료 : '21. 05.
- 공사 준공 : '21. 06

향후계획

- 유지관리

<b>사업명</b>	<b>견훤로 교통체계 개선사업</b>	<b>담당자</b>	<b>검고심은도시과 이영주(☎281-2452)</b>
------------	----------------------	------------	-------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 견훤로(명주골네거리~호성네거리)는 출퇴근시간대 상습적인 교통정체가 발생하고 있어 차로수 증설 및 최적 신호운영방안을 수립하여 교통흐름 개선

**사업개요**

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)
- 위 치 : 덕진구 견훤로 일원(명주골네거리~호성네거리)
- 규 모 : 연장 1.23km, 2개 차로 증설

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,350	552	1,934	1,864	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,350	552	606	1,192	
지 방 채	2,000		1,328	672	
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 기본 및 실시설계용역 착수 : '18. 5.
- 교통시설안전진단 용역 완료 : '19. 6.
- 행정절차 완료 : '19. 4.~11.
  - 경관심의, 총괄조경가 자문, 설계자문, 일상감사 및 계약심사 등
- 공사 착공 : '19. 12.
- 옹벽설치 완료 : '20. 12.
- 공사 준공 : '21. 6.

**향후계획**

- 시설물 유지관리

<b>사업명</b>	<b>숙고개로(국립박물관~호동마을)조성</b>	<b>담당자</b>	<b>검고심은도시과 제창욱(☎281-2442)</b>
------------	---------------------------	------------	-------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 에코시티 등 급속한 주변개발로 동부대로를 이용하는 차량과 보행자가 증가함에 따라 도로확장 및 인도 개설을 통해 쾌적한 교통환경 제공

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018년~2022년 (5개년)
- 위 치 : 완산구 효자동2가 국립박물관 ~ 호동마을
- 규 모 : 연장 1.18km, 폭 20m → 35m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,800	500	1,700		
국 비					7,600
시 도 비					
시군구비	9,800	500	1,700		7,600
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 중기지방재정계획 반영 : '18. 9.
- 자체투자심사 반영 : '19. 6.
- 실시설계용역 착수 : '19. 8.
- 행정절차 이행 및 실시설계용역 완료 : '19. 9.~'19. 12.  
- 경관심의, 일상감사 및 계약심사 등
- 공사 착공 : '19. 12.
- 통로 암거 및 교량 확장 완료 : '21. 05.
- 공사 준공 : '21. 06

**□ 향후계획**

- 시설물 유지관리

사업명	평화동 공동주택 밀집지역 교차로 구조개선	담당자	신승훈(063-281-2481)
-----	------------------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 평화동 모악로 일원 출퇴근 시간대 차량정체 및 교통량 분산을 위해 교차로 구조 개선

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2023.
- 위 치 : 완산구 평화동3가 889일원
- 규 모 : 교차로 구조개선 1식 (L = 600m, B = 3.5~4.5m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	150	-	2,850	
국 비	3,000	150	-	2,850	

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본 및 실시설계용역 착수 : '19. 3.
- 주민설명회 및 간담회 2회(평화영무@, 광신프로그레스@) : '19. 9. ~ '20. 2.
- 난전들로 모악로와 연결 교차로 설치 요구(신도시사업과) : '20. 3.
- 기존 위치 설치 요청 민원(골드클래스2차) : '20. 11.

향후계획

- 주민의견 수렴 : '21. 7. ~
- 공법심의 및 실시설계 완료 : '21. 8.
- 사업대상지 위치 결정 : '21. 9. ~

사업명	구도심 문화거리 조성사업	담당자	정 찬(063-281-2485)
-----	---------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 구도심 공동화와 통과교통 위주의 충경로를 다양한 문화가 있고 보행친화적인 문화거리로 조성하여 한옥마을의 외연을 확장하고 전통문화중심의 도시재생 활성화로 도시경쟁력 제고

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2024.
- 위 치 : 완산구 중앙동 충경로 (충경로4~다가교, L=0.7km, B=25m)
- 규 모 : 문화거리 조성 1식 (도로다이어트, 인도정비, 가로수 정비 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,000	1,300		4,000	4,700
시군구비	10,000	1,300		4,000	4,700

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본구상 및 타당성검토용역 (학술용역) : '18. 11. ~ '19. 12.
- 기본구상(안) 총괄조경가 자문 및 관련기관 협의 : '19. 5. ~ '21. 6.
  - ▶ [경찰서, 도로교통공단 등] : 왕복 4차로 유지, 차로폭 조정 적정
- 기본구상(안) 주민설명회 : '19. 12.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : '20. 1. ~
- 선진지 견학(세종대로, 동남권유통단지, 조치원, 남원, 경의선숲길 등) : '20. 1. ~
- 충경로 보행환경개선지구지정 : '21. 2.
- 관련기관 및 부서 협의회 운영(월2회) 경찰서, 도로교통공단, 하수과 등 : ~ '21. 7.

향후계획

- 경관심의 및 의원간담회 : '21. 7.
- 주민설명회 : '21. 8.
- 행정절차 이행 (교통심의, VE, 계약심의, 일상감사, 원가심사 등) : '21. 9. ~ 12.
- 공사 추진 : '21. 12.~



<b>사업명</b>	<b>객사길 보행환경 개선사업</b>	<b>담당자</b>	<b>김형준(063-281-5168)</b>
------------	----------------------	------------	--------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 한옥마을과 인접하여 지속적으로 관광객이 증가하고 있는 객사길 일원에 쾌적한 보행환경 제공을 통해 지역경제 활성화 기여

**사업개요**

- 기 간 : 2019. ~ 2022.
- 위 치 : 완산구 고사동 옥토주차장 일원 (전주객사1길~3길)
- 규 모 : 보행환경 개선 L=1.7km (5개 노선)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,000	1,514	37	486	-
국 비	1,000	1,000	27	-	-
시군구비	1,000	514	10	486	-

**추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 객사길 5개노선 일방통행 및 보행공간 확보 : '18. 11.
- 불법주정차 CCTV 8대 설치 : '19. 3.
- 기본 및 실시설계용역 추진 : '19. 3. ~ '20. 8.
- 지역주민, 관련부서 및 전문가 의견 수렴 : '19. 4. ~ '21. 2.  
- 총괄조경가 자문(7회), 주민설명회 개최(2회), 공공조형물 설치 협의(7회)
- 경관심의 및 공공조형물 심의 : '19. 11. / '20. 9.
- 민·관협의체 구성 및 운영 : '20. 2. ~
- 지중화 협약 체결 (한전, KT 등 7개사) : '20. 3. / '21. 6.
- 공사 착공(설계 검토 및 일시정지 '21. 3. 19.~) : '20. 9.
- 관련부서 협의회 운영 ('21년 1월 부터 월2회) : '20. 10. ~ '21. 7.

**향후계획**

- 우·오수 분리사업(하수과) : '21. 5. ~ 12.
- 지중화 추진 (한전, 통신) : '21. 7. ~ 12.
- 석재포장 추진 및 보행환경 공사 추진 : '21. 8. ~ '22. 4.
- 조형물 설치 및 준공 : '22. 5. ~ '22. 6.

<b>사업명</b>	<b>스마트신호운영시스템(ITS) 구축사업</b>	<b>담당자</b>	<b>시민교통과 정영경(☎281-2728)</b>
------------	-----------------------------	------------	---------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 변화되는 교통환경의 대응력 강화를 위하여 교통정보 빅데이터를 활용하여 신호운영체계를 요일별·시간대별 교통량 수집을 통하여 탄력적인 교통흐름을 개선하는 사업

**사업개요**

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 전주시 일원
- 규 모 : L=39.3km(동부대로, 온고을로, 콩쥐팥쥐로, 쌍고개로 등)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,000백만원 (국비 2,400 시비 1,600)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000				
국 비	2,400			600	1,800
시 도 비					
시군구비	1,600			400	1,200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 21년 국토부 지자체 ITS 공모사업 계획서 제출 : '20. 8. 26.
- 국고보조사업 지자체 ITS 공모선정 및 가내시 통보 : '20. 9. 10.
- ITS 구축사업 실시설계 용역 추진 : '21. 4. 12.
- 교통관련 유관기관(전북소방본부, 완산·덕진경찰서, 도로교통공단) 간담회 : '21. 2. ~ 6.

**향후계획**

- 교통관련 유관기관 간담회 4차 : '21. 7.
- ITS 구축사업 용역 완료 및 행정절차 진행 : '21. 8 ~ 9.
- ITS 구축사업 용역 발주 및 계약 : '21. 10.
- ITS 구축사업 용역 완료 : '22. 12.

**사업변경 내역(해당시)**

- 없음

<b>사업명</b>	<b>오거리공영주차타워 조성</b>	<b>담당자</b>	<b>교통안전과 신수지(☎281-2182)</b>
------------	---------------------	------------	-----------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 정밀안전진단용역('18.5)결과 주요구조체 전면개선이 필요에 따라 이용객 안전확보를 위해 기존주차장 철거 후 주차타워 신축조성

**사업개요**

- 기 간 : 2021. 1. ~ 12.
- 위 치 : 전주시 완산구 고사동 11-8 등 4필지
- 규 모 : 토지 1,738.9㎡, 건물 4,615㎡, 3층 4단(183면), 철골구조

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	600			600	
국 비	300			300	
시 도 비					
시군구비	300			300	
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 오거리 공영주차장 시설보수 설계용역 진행중

**향후계획**

- 설계용역 준공 : '21. 8
- 시설보수 공사 진행 : '21. 9~

**사업변경 내역(해당시)**

- 전주부성 복원사업 기본계획수립에 따라, 북문 인근 위치한 오거리주차장의 철거 및 신축 시 문화재검토 및 발굴조사 실시 등으로 공영주차장 유지가 어려워 노후 시설물 보수·보강 사업으로 변경 신청(국토부 협의중)

구분	사업명	사업기간	사업비(백만원)		
당초	오거리 공영주차타워 조성	2021 ~ 2023 (계속사업)	7,000	국비	3,500
				시비	3,500
변경	오거리 공영주차장 보수 공사	2021. 1. ~ 12.	600	국비	300
				시비	300

<b>사업명</b>	<b>2021 전주독서대전</b>	<b>담당자</b>	<b>덕진도서관 홍혜진(☎281-6514)</b>
------------	--------------------	------------	-----------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 시민, 도서관, 독서동아리, 지역 출판 및 서점, 문화, 교육계 등 책 생태계가 유기적으로 연대하여 모두가 함께 만들고 즐기는 책 축제 개최

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2021.10.8(금)~10.14(목) 7일간 전주독서대전 개최
- 위 치 : 전주한벽문화관, 완판본문화관, 도서관 일원
- 규 모 : 10개 분야 / 80개 프로그램

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 241백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	843	462	140	241	
국 비	80	40	20	20	
시 도 비					
시군구비	763	422	120	221	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)**

- 2021 전주독서대전 추진협의체 및 실무기획단 구성 : '21. 2.
- 추진협의체 및 실무기획단 회의 : '21. 3.~4.
- '전주 올해의 책' 선정, 독서릴레이, 100일 필사 운영 : '21. 3.~6.
- 강연,공연,전시,학술·토론 등 다양한 프로그램 발굴 : '21. 4.~6.
- 시민공모전(북튜버,독후감,책읽는 사진) 운영 : '21.6.1~8.31.
- 초청작가 섭외 및 참여단체 선정(북마켓·체험부스 20개) : '21.6.

**□ 향후계획**

- 전주독서대전 연계 연중 독서진흥 프로그램 운영 : '21. 7.~12.
- 홍보영상 제작 및 온·오프라인 홍보 : '21. 7.~9.
- 프로그램별 세부추진계획 수립 : '21. 8.~9.
- 방역준비 및 행사장 공간구성, 사전접수 등 : '21. 8.~10.7.
- 「2021 전주독서대전」 행사 개최 : '21.10.8~10.14.

<b>사업명</b>	<b>효자공원 지하주차장 조성</b>	<b>담당자</b>	<b>교통안전과 신수지(☎281-2182)</b>
------------	----------------------	------------	-----------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 효자동은 주택 및 아파트 밀집지역으로 인근에 공영주차장이 전혀 없어 지역주민 주차 난립에 따른 주거지 주차장 조성 시급
- 완산구청 인근 효자공원 주변 주택가 주차 문제를 해소하고 주차 취약지역 주거환경 개선을 위해 공원 지하에 공영주차장 조성 필요

**사업개요**

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년(3개년)
- 위 치 : 전주시 완산구 효자동1가 634번지
- 규 모 : 토지 2,000㎡, 연면적 6,000㎡, 지하 3층, 주차면수 약150면

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,000	400		600	14,000
국 비	7,500			300	7,200
시 도 비	3,750			150	3,600
시군구비	3,750	400		150	3,200
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)**

- 도투자심사 승인 : '20.11.
- 2022년 균형발전특별회계 주차환경개선지원사업 신청(5억) : '21.05.

**향후계획**

- 공유재산 심의 및 관리계획 승인 : '21. 9.
- 도시관리계획 시설 결정 : '21. 10~

**사업변경 내역(해당시)**

- 없음

<b>사업명</b>	<b>개방형 창의도서관(송천) 리모델링</b>	<b>담당자</b>	<b>덕진도서관 최혜령(☎281-6503)</b>
------------	---------------------------	------------	-----------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 노후화된 도서관을 리모델링 하여 아이와 부모가 함께하는 책 놀이터 공간마련 등 창의적이고 개방적인 도서관으로 재정비

**사업개요**

- 기 간 : 2019. 09. ~ 21. 12
- 위 치 : 전주시 덕진구 솔내로 212 송천도서관
- 사업내용 : 송천도서관 시설 리모델링 3,367㎡

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	20	139	2,841	
국 비	1,200			1,200	
시 도 비					
시군구비	1,800	20	139	1,641	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**

- 리모델링 타당성조사 및 기본계획수립 용역 : ' 19. 9. ~ ' 19. 12.
- 2021년 생활밀착형 SOC 공모사업 신청 : ' 20. 5.
- 실시설계용역 : ' 20. 9. 7. ~ ' 20.12.15.
- 일상감사 및 원가심사(전주시, 전북도) : ' 21. 3.
- 계약절차 이행 및 공사착수 : ' 21. 5.

**향후계획**

- 디자인서가 제작 및 설치 : '21. 8.~9.
- 준공 및 재개관 : '21. 12.

<b>사업명</b>	<b>전주동학농민혁명 역사문화벨트 조성 사업</b>	<b>담당자</b>	<b>전통문화유산과 정아람 (☎063-281-5360)</b>
------------	------------------------------	------------	--

**사업목적 및 필요성**

- 전주화약, 폐정개혁안, 집강소 설치 등 근대민주주의 효시로 평가되는 전주동학농민혁명의 정신을 계승하고, 동학농민혁명 거점공간 조성을 통한 역사성 강화와 새로운 관광자원화 추진

**사업개요**

- 기 간 : 2016년 ~ 2023년
- 위 치 : 완산구 동완산동 산124-9 일원
- 사업내용
  - 1단계('16.~'19.) : 녹두관, 생태탐방로, 진입테크, 아트파크, 꽃동산 조성
  - 2단계('19.~'23.) : 파랑새관, 민의 광장, 쌈지갤러리, 주차장 조성

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,375백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,375	3,888	250	500	3,737
국 비	1,250	1,250			
시 도 비	250			100	150
시군구비	6,875	2,638	250	400	3,587
지 방 채					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)**

- 전주동학농민혁명 녹두관 조성 : '17. 7. ~ '19.5.
- 동학농민군지도자 유골 안장식 및 녹두관 개관 : '19. 6.
- 전주동학농민혁명 신규 꽃동산 조성 : '19. 7.
- 전주동학농민혁명 파랑새관 조성 : '20. 8. ~ '21.6.

**향후계획**

- 파랑새관 개관 및 운영 : '21. 9.
- 민의 광장, 쌈지갤러리, 주차장 조성 추진 : '21.~'23.

**사업변경 내역(해당시)**

- 사업기간 변경 : 당초(2016~2021 ) → 변경(2016~2023)

사업명	전주부성 북동편 성곽 복원사업	담당자	전통문화유산과 이승희 (☎063-281-5360)
-----	------------------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 일제 강점기때 도로 확장 등을 이유로 의도적으로 철거된 전주부성에 대한 매장문화재 시굴 및 발굴조사 결과 성벽 기저부가 확인되어, 문화재 보존을 통한 역사문화도시로서의 정체성 확장 및 관광자원화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년
- 위 치 : 완산구 경원동3가 28-1번지 일원
- 사업내용
  - 토지(44필지 4,397.1m<sup>2</sup>) 및 지장물 매입
  - 전주부성 북동편 성곽 복원 및 주변정비

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,500	1,308	1,000	500	8,692
국 비					
시 도 비					
시군구비	11,500	1,308	1,000	500	8,692

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 전주부성 종합정비계획 수립 용역 : '19. 3. ~ 12.
- 전주부성 북동편 발굴조사(1차/2차) : '19. 3. / '20.10.
- 전주부성 북동편 발굴조사지역 토지매입(3필지) : '19. 7. ~ 9.
- 전주부성 토지매입 관련 공유재산관리계획 승인 : '19.11.
- 북동편(한국전통문화전당 인근) 지역 추가 보상(2필지) : '21. 2.
- 북동편 도시관리계획(역사공원) 변경결정 용역 착수 : '21. 5.

향후계획

- 북동편 도시계획시설 변경 고시 : '21.12.
- 북동편 성곽 복원 실시설계 : '22. 3. ~ 12.



<b>사업명</b>	<b>전주시 무형문화재 전수교육관</b>	<b>담당자</b>	<b>전통문화유산과 김인산 (☎063-281-5354)</b>
------------	------------------------	------------	--

**사업목적 및 필요성**

- 무형유산의 보호 및 전승, 활성화를 위하여 무형문화재 보유자와 보유단체, 전수자가 활동한 전수교육관이 필요

**사업개요**

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년10
- 위 치 : 전주시 완산구 동서학동 875 일원
- 규 모 : 건물 1동(4층, 연면적 4,800㎡)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 16,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	16,500			3,000	13,500
국 비	8,250			1,500	6750
시 도 비	2,475			450	2,025
시군구비	5,775			1,050	4,725
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 기본구상 및 공공건축 검토

**향후계획**

- 설계용역 및 공사 시공 : '21. 9. ~ 23. 12.
- 입주 및 시설 운영 : '24. 1.

**사업변경 내역(해당시)**

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

<b>사업명</b>	<b>전주세계무형유산대상</b>	<b>담당자</b>	<b>전통문화유산과 김인산 (☎063-281-5354)</b>
------------	-------------------	------------	--

**사업목적 및 필요성**

- 전주는 풍부한 무형문화유산이 있는 도시로, 전세계에서 무형유산 보호를 위해 활동하는 개인·단체·기관 등의 국제공모와 시상식을 통해 무형유산도시로 경쟁력을 강화하고, 무형유산의 가치와 의미를 공유

**사업개요**

- 기 간 : 매년
- 위 치 : 전주시 일원
- 규 모 : 국제공모, 시상식 등

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	260			130	130
국 비					
시 도 비	130			65	65
시군구비	130			65	65
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)**

- 국제공모 및 심사위원회 진행

**향후계획**

- 수상자 검증 및 행사 기획 : '21. 7. ~ 9..
- 전주세계무형유산대상 시상식 : '21. 10.(예정)

**사업변경 내역(해당시)**

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	수문장 교대식	담당자	전통문화유산과 홍아미 (☎063-281-5139)
-----	---------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 전주 한옥마을의 기반을 활용하여 특색있는 콘텐츠 프로그램 개발 및 운영으로 한옥마을을 방문하는 관광객들에게 다양한 볼거리를 제공하여 다시 찾고 싶은 관광지 조성

사업개요

- 기 간 : 매년
- 위 치 : 한옥마을
- 내 용 : 경기전 수문장 의식, 순라행진 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	315		160	155	
국 비					
시 도 비	157.5		80	77.5	
시군구비	157.5		80	77.5	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020년 수문장 교대의식 추진(14회) : '21. 5. ~ 10.

향후계획

- 2021년 수문장 교대의식 추진(국악콘서트, 순라행렬, 수문장교대식) : '21. 7. ~ 11.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	왕과의 산책	담당자	전통문화유산과 홍아미 (☎063-281-5139)
-----	--------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 전주의 대표적인 관광지 한옥마을을 대표하는 경기전을 중심으로 야간 콘텐츠 프로그램을 운영하여 관광객에게 볼거리를 제공하고 체류형 관광 유도

사업개요

- 기 간 : 매년
- 위 치 : 한옥마을 경기전
- 내 용 : 경기전 야간 문화유산해설 탐방, 퓨전국악공연 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	195		100	95	
국 비					
시 도 비	97.5		50	47.5	
시군구비	97.5		50	47.5	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020년 왕과의 산책 추진(20회) : '21. 5. ~ 10.

향후계획

- 2021년 왕과의 산책 추진 : '21. 5. ~ 10.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	전주 제1산업단지 완충저류시설 설치사업	담당자	중소기업과 강종열 (☎281-5122)
-----	-----------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 전주 제1산업단지 내 완충저류시설을 설치함으로써 화재, 폭발, 누출 등으로 환경피해 발생시 단지에서 유출되는 유해물질을 일시적으로 저장 후 자체 처리 또는 폐수처리장으로 보내 하천 오염사고 예방

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동 전주 제1산업단지 일원
- 규 모 : 9,546m<sup>3</sup>(저류시설 용량)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 31,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	31,500	0	500	0	31,000
국 비	22,100	0	500	0	21,600
시 도 비					
시군구비	9,400	0	0	0	9,400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- 완충저류시설 지방재정 (중앙, 도)투자심사 완료 : '20. 04.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : '21. 06.

향후계획

- 용역 완료 : '22. 06.
- 토지보상 추진 : '22. 06.~
- 사업추진 : '22. 06.~ '23. 12.

사업명	전주 제2산업단지 완충저류시설 설치사업	담당자	중소기업과 강종열 (☎281-5122)
-----	-----------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 전주 제2산업단지 내 완충저류시설을 설치함으로써 화재, 폭발, 누출 등으로 환경피해 발생시 단지에서 유출되는 유해물질을 일시적으로 저장 후 자체 처리 또는 폐수처리장으로 보내 하천 오염사고 예방

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동 전주 제1산업단지 일원
- 규 모 : 4,266m<sup>3</sup>(저류시설 용량)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,600	0	500	0	13,100
국 비	9,500	0	500	0	9,000
시 도 비					
시군구비	4,100	0	0	0	4,100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 완충저류시설 지방재정 (중앙, 도)투자심사 완료 : '20. 04.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : '21. 06.

향후계획

- 용역 완료 : '22. 06.
- 토지보상 추진 : '22. 06.~
- 사업추진 : '22. 06.~ '23. 12.

<b>사업명</b>	<b>도시 바람길숲 조성사업</b>	<b>담당자</b>	<b>천만그루정원도시과 박지선(☎281-2421)</b>
------------	---------------------	------------	-------------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 도시 외곽의 맑은 찬공기를 도심으로 끌어들이어 대기정체 해소 및 공기순환 촉진을 통한 열섬현상 완화와 미세먼지 저감으로 살기 좋은 생활환경 조성

**사업개요**

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.(4개년)
- 위 치 : 백제대로, 기린대로
- 규 모 : 20ha

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	20,000	1,000	2,000	11,000	6,000
국 비	10,000	500	2,000	4,500	3,000
시 도 비					
시군구비	10,000	500	0	6,500	3,000

**추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 중기지방재정계획 및 지방재정 투자 심사(중앙심사) : '19. 1.~3.
- 전문가 자문, 협상에 의한 계약 등 행정절차 이행 : '19. 2.~9.
- 「도시 바람길숲 조성 기본 및 실시설계용역」 추진 : '19. 10.~'21. 7.
- 착수 보고회, 다올마당, 전문가 자문, 도시림 심의 : '19. 11.~'20. 11.
- 백제대로 1공구 발주 및 계약, 착공 : '20. 10.~12.

**향후계획**

- 백제대로 구간 공사안내 리플릿 제작 및 배포 : '21. 1.~2.
- 기린대로 구간 발주 및 착공 : '20. 3.~5.
- 최종보고, 기본 및 실시설계용역 완료 : '21. 7.
- 잔여구간 공사발주 및 추진 : '21. 8.~'22. 12.
- 백제대로 1공구, 2공구 준공 : '21. 10.~12.

**사업변경 내역**

- 사업기간 2022년까지로 연장  
- 2020년 코로나로 인한 국가예산 삭감 및 2022년 교부예정

<b>사업명</b>	<b>혁신도시 미세먼지·악취저감 숲</b>	<b>담당자</b>	<b>천만그루정원도시과</b>
------------	-------------------------	------------	------------------

사업목적 및 필요성

- 혁신도시 내 복합 기능성 경관숲을 조성하여 미세먼지·악취 저감, 도심 열섬 완화 등 시민 생활환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12. (3개년)
- 위 치 : 엽순공원, 농촌진흥청 부지 등 11개소
- 규 모 : 10ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,000		1,540	5,960	2,500
국 비	4,994		1,395	2,349	1,250
시군구비	3,706		145	2,311	1,250
지 방 채	1,300			1,300	

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- '20년 사업 기본 및 실시설계용역 추진 : '20. 4. ~ 8.
- '20년 혁신도시 미세먼지 저감숲 조성사업 시행 : '20. 10. ~ '21. 4.
- '21년 혁신도시 미세먼지 저감숲 조성사업 실시설계용역 : '20. 12. ~ '21. 2.
- '21년 혁신도시 미세먼지 저감숲 조성사업 시행 : '21. 5. ~ 8.
  - 위치 : 엽순공원, 보행자거리, 우미린2차 가로녹지

향후계획

- '21년 혁신도시 미세먼지 저감숲 조성사업 추진 : '21. 8. ~ 12.
  - 위치 : 농촌진흥청 앞 도로, 농업공학부 동편부지, 기지제 유입천변

사업변경 내역(해당시)

- 없음



사업명	전주 꽃심 지방정원 조성사업	담당자	천만그루정원도시과 박윤철(☎281-2676)
-----	-----------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 전주시만의 차별화된 지방정원을 조성하여 휴식 및 문화공간으로 탈바꿈 시키고, 정원에서 체험, 힐링, 관광, 교육이 가능한 프로그램 운영으로 정원 문화 확산 및 관광인프라 구축

사업개요

- 기간 : 2021. ~ 2023. (3개년)
- 위치 : 전주시 덕진구 우아동1가 856번지 일대(아중호수 연접 양묘장 일원)
- 규모 : 13ha(129,580㎡) 정도

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,200			700	17,500
국 비	1,000				1,000
시 도 비	3,000			350	2,650
시군구비	14,200			350	13,850
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 기본 및 실시설계용역 10%)

- 기본계획수립 : '20. 8.
- '21년 지방정원 사업신청(도) : '20. 9.
- 지방재정투자심사(도) 승인 : '20. 9.~11.
- 공유재산심의 및 공유재산관리계획안 승인 : '20. 10.~12.
- 절차 이행(사전협의, 일상감사, 원가심사) 완료 : '21. 2.~3.

향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '21. 6.~12.  
- 주민공청회, 인허가 협의 등 행정절차 이행
- 추경예산 확보 및 협의매수 추진(토지 등 감정평가) : '21. 7.~12.
- 정원조성계획 승인 신청 : '21. 12.
- 지방정원 공사 추진 : '22. 1.~'23. 12.

<b>사업명</b>	<b>전주정원문화박람회</b>	<b>담당자</b>	<b>천만그루정원도시과 최지혜(☎281-2438)</b>
------------	------------------	------------	-------------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 우수한 품종의 다양한 식물소재가 중심이 된 산업 소재 박람회를 추진하여 정원산업 기반 마련 및 지역 경제 활성화 기여

**사업개요**

- 기 간 : 2021. 6. 2. ~ 6. 6.
- 위 치 : 전주종합경기장, 노송동 일원, 전주시 양묘장, 팔복예술공장
- 규 모 : 정원산업전, 도시공공정원 및 초청작가정원 조성, 문화 예술 프로그램 운영

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000			800	3,200
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,000			800	3,200

**추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2021 꽃심, 전주정원문화박람회 개최 : '21. 6. 2. ~ 6. 6.
- 2022 대한민국 정원산업박람회 공모 위한 기본구상 용역 : '21. 4. ~ 5.

**향후계획**

- 2022 전주정원박람회 조직위원회 위원 선정 및 조직위 운영 : '21. 7. ~
- 2022 전주정원박람회 개최 : '22. 5.

**사업변경 내역(해당시)**

- 2020년 예산 편성 시 감소

구분	사업명	사업기간	사업비(백만원)		
당초	전주정원문화박람회	2021 ~ 2025 (계속사업)	1,000	시비	1,000
변경	전주정원문화박람회	2021 ~ 2025 (계속사업)	800	시비	800

<b>사업명</b>	<b>도시숲 조성사업</b>	<b>담당자</b>	<b>천만그루정원도시과 오유리(☎281-2493)</b>
------------	-----------------	------------	-------------------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 도심 어디서나 만날 수 있는 숲 조성을 통하여 미세먼지 및 기후 변화에 대응하고, 쾌적한 녹색환경으로 지속 가능한 정원도시 구축

**사업개요**

- 기 간 : 2021. 1. ~ 12. (계속사업)
- 위 치 : 만성지구, 기린대로 등 52개소
- 규 모 : 도시정원숲 등 14개 사업

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 11,922백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,922	3,000	3,642	2,640	2,640
시 도 비		1,500	1,821	1,320	1,320
시군구비		1,500	1,821	1,320	1,320

**추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)**

- 상반기 도시숲 사업 시행(6개사업) : '20. 12. ~ '21. 6.
  - [완료] 2020년 팔복동 테마숲, 기린대로(추천대교~BYC) 가로화단, 기린대로 가로정원, 2020년 도시공원 생태적환경개선, 만성지구 도심숲 기업 내 도시숲
  - [진행중] 도시정원, 동네숲, 정여립로 가로화단
- '21년 도시공원 생태적 환경개선사업 실시설계용역 시행 : '21. 3. ~ 9.
- 하반기 도시숲 조성사업 실시설계용역 시행 : '21. 6. ~ 9.

**향후계획**

- 도시숲 조성사업 준공(3개사업) : '21. 6. ~ 12.
- 하반기 도시숲 조성사업 실시설계 및 공사 시행 : '21. 6. ~ 12.
  - 기린대로 중앙분리대, 서일공원 부근 띠녹지, 팔달로 띠녹지, 축고개로-천잠로 교통섬, 남노송동 공한지
- 도시공원 생태적 환경개선사업(20개소) : '21. 6. ~ 12.

**사업변경 내역(해당시)**

- 해당없음.

사업명	전주시민체육대회	담당자	체육산업과 김희진(☎281-2385)
-----	----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전주시 승격일(30. 10. 1. / 전주부「시」 승격)을 맞이하여 남녀노소 누구나 함께하는 체육과 문화행사 추진을 통해 신명나는 공동체 의식함양

사업개요

- 기 간 : 2020. 10. 17.(토) 09:00 ~ 16:00
- 위 치 : 전주종합경기장 일원
- 규 모 : 5,000여명(각 동, 장애인단체 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	900	300	-	300	300
지방채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2020 「제27회 시민체육대회」 코로나19 장기화에 따른 취소
  - 전주시 보건의료자문관(권근상, 이주형 교수) 취소 권고 : '20. 6. 10
  - 의회 문화경제위원회 대회 개최방향 의견수렴 계획 보고 : '20. 7. 17
  - 시민체육대회 관계 기관단체 간담회 결과 대회 취소 의견 : '20. 8. 11

향후계획

- 2021년 제28회 시민체육대회 개최

사업명	전주 컬링 전용경기장 건립	담당자	체육산업과 강명기(☎063-281-2921)
-----	----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 시민들의 관심 종목이 된 전라권역 컬링전용경기장을 건립하여 대회 개최 및 생활체육을 통한 지역경제 활성화와 여가생활 만족도 향상

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 전주시 완산구 중화산동2가 산45 (전주화산체육관 부지 내)
- 규 모 : 연면적 2,400㎡(지하 2층), 컬링경기장 5레인, 선수대리실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,000	0	31	7	9,962
국 비	3,000	0	21	5	2,974
시 도 비	3,500	0	10	2	3,488
시군구비	3,500	0			3,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- '20년 제1차 전북도 지방재정 투자심사 조건부 통과 : '20. 3.
- 공유재산관리계획(안) 부결(제376회 제2차 정례회) : '20. 12.  
※ 부결사유 : 국·도비 지원예산 부족
- 화산공원 조성계획 결정(변경)심의 완료 : '20. 12.
- 지반조사 착수 및 완료 : '21. 3.

향후계획

- 설계 완료 : '21. 10.
- 사업 완료 : '22. 12.

<b>사업명</b>	<b>전주 생태동물원 조성</b>	<b>담당자</b>	<b>동물원 이재성(☎281-6747)</b>
------------	--------------------	------------	---------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 비좁고 노후된 동물사로 인해 동물원에 대한 부정적 시각 및 여론 등이 사회적으로 나타나고 있어 자연서식지와 유사한 환경 제공 등 동물복지 증진을 통해 사람과 동물이 공존·교감하는 생태동물원 조성

**사업개요**

- 기 간 : 2015 ~ 2022
- 위 치 : 전주시 덕진구 소리로 68, 전주동물원
- 규 모 : 동물사 신축 및 리모델링, 편의시설 및 기반시설 정비 등

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 19,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	19,200	7,117	960	6,323	4,800
국 비	9,600	2,404	-	2,596	4,600
시 도 비					
시군구비	9,600	4,713	960	3,727	200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)**

- 늑대사 신축 : '16 ~ '17
- 곰사 신축 : '17 ~ '18
- 호랑이사/원숭이사 신축 : '18 ~ '20

**향후계획**

- 코끼리사/기린·얼룩말사 신축 : '21 ~ '22

**사업변경 내역(해당시)**

- 환경부 국고보조사업 신청지침 상 “생물자원 보전시설 설치” 사업의 국고 지원한도를 50억원으로 정하고 있어 46억원의 잔여 국비 확보 어려움  
- 당초 : 192억원(국비 96, 시비 96), 변경 : 146억원(국비 50, 시비 96)

**[별지 5] 행사·축제 원가회계 정보**





**[별지 6] 행사축제 원가회계 정보 연도별 비교표**

