

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 전주시에서 '21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
충경로 일원 보행 환경 특화 지구 시범 사업	10,000	-	4,000	1,580	4,420	2024	2021	10
한문화 크로스오버 뮤직 페스티벌 개최	570	-	570	-	-	2021	2021	100
제 15 회 전주 비보이 그랑프리	825	404	209	212	-	연례반복	2021	100
동완산동 새뜰마을 조성 사업	4,187	-	557	1,091	2,539	2023	2021	10
전주동물원 천연기 념물 보존관 설립	3,000	-	100	2,900	-	2022	2021	1.80
스마트 그린도시 조성	15,472	-	102	15,370	-	2022	2021	30
전주 독립 영화의 집 건립	59,047	-	1,341	2,011	55,695	2024	2021	10
오페라 공연	290	-	70	-	-	2021	2021	100
전주 실내악 축제	120	-	120	-	-	연례반복	2021	100
전주 얼티밋뮤직 페스티벌	500	-	300	-	-	연례반복	2021	30
전주시 장애인체육 복지센터 건립	15,612	3,700	40	800	11,072	2023	2021	36
전주 실내악 축제	120	-	120	-	-	연례반복	2021	100
드론축구 국제센터 건립	11,500	1,200	300	4,300	5,700	2024	2021	20
디지털커머스 전문 기관 구축 및 운영	4,720	1,720	1,720	750	2,250	2025	2021	52.3
전주교도소 이주대 상자 특별 지원	5,000	-	1,600	-	3,400	2,023	2021	47
아동 복합 돌봄 공간 조성 사업	2,920	-	1,727	1,193		2022	2021	35
전주시 서부권 복합 복지관 통합 건립	22,700	1,460	863	787	19,590	2023	2021	5
성평등 복합문화 공간 조성	2,500	1,000	1,000	1,500		2023	2021	30

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
전주평생학습 한마당	510	127.5	127.5	127.5	127.5	지속	2021	30
골목상권 릴레이 소비축제	250	-	99.9	-	-	2021	2021	100
소상공인 기살리기 한마당	270	-	251	-	-	2021	2021	100
전통시장 코로나극 복 마케팅 행사	250	206	206	-	-	2021	2021	100
한국문화주간 한복 문화 지역거점 지 원 사업	200	-	200	-	-	2021	2021	100
동학농민혁명 국제 문화 예술제	470	-	100	170	200	-	2021	100
청년매입임대주택 공급	2,600	-	2,400	200	-	2022	2021	90
도시숲 조성사업	15,977	6,442	3,580	2,955	3,000	계속사업	2021	100
대한볼링협회장배 전국볼링대회	110	-	105	105	-	연례반복	2021	50
에코시티 복합커뮤 니티센터 건립	19,600	60	1,048	3,547	14,945	2023	2021	30

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2021년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 : 별지 4

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 전주시에서 '21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
근린재생형(중심시가지형)(전주 전통문화중심의 도시재생)	21,200	3,000	9,100	1,820	7,280		3,000	98
도시 바람숲길 조성사업	20,000	5,000	10,000	-	5,000	-	2,000	50
맑은물공급사업 2단계 정비공사	68,656	2,500	-	-	66,156	-	2,500	88
북부권 국도대체 우회도로(용진~우아) 건설	38,500	15,000	-	-	23,500	-	15,000	80.3
생물자원보전시설 설치(전주 생태동물원 조성)	6,200	3,500	2,700	-	-	-	3,500	60
서학동 예술마을 도시재생 뉴딜사업	17,197	2,000	10,000	1,720	3,477		2,000	100
장기미집행 도시계획도로 보상	51,400	51,400	-	-	-	-	12,000	23.3
장기미집행 도시공원 사유지 매입	13,000	10,000	-	-	3,000	-	10,000	10
전주 실내체육관 건립	52,200	14,600	-	-	37,600	-	14,600	30
전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립	114,700	34,000	9,000	-	71,700	-	14,500	40
전주승화원 및 봉안당 현대화사업	19,891	5,000	4,830	1,035	8,826	200	5,000	4
전주역세권 도시재생 뉴딜사업	30,000	1,500	15,000	2,500	11,000	-	1,500	100
혁신도시 미세먼지·악취저감숲 조성	10,000	1,300	5,000	-	3,700	-	1,300	70

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2021년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	근린재생형(중심시가지형) (전주 전통문화중심의 도시재생)	담당자	도시공간혁신과 김민수(☎281-5119)
-----	------------------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 원도심의 균형적인 도시재생을 달성하고, “가장 한국적인 도시”의 역사도심으로서 기능하도록 함

사업개요

- 기 간 : 2016. 01. ~ 2021. 12.(6년간)
- 위 치 : 전주시 완산구 중앙동, 풍남동, 노송동 일원
- 규 모 : 도시재생활성화지역(전통문화거점권역 1-A지역, 1.43km²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,120백만원
- 실집행 예상액 : 19,963백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	20,480	13,917	6,203	360	
지방채	3,000	15	2,625	360	
국비	8,937	7,954	983		
시도비	1,787	1,013	774		
시군구비	6,756	4,935	1,821		
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 도시재생사업(전통문화의 중심) 공모 선정 : '15.12.
- 거점시설 조성(미소, 옥성, 등근숲 등) 추진 등 : '16.01. ~ '21.12.
- 도시재생사업 완료 : '21.12.

향후계획

- 도시재생사업에 따른 거점시설 사후관리 등 : '22. 01~

사업명	도시 바람길숲 조성사업	담당자	천만그루정원도시과 박지선(☎281-2421)
-----	--------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 도시 외곽의 맑은 찬공기를 도심으로 끌어들이어 대기정체 해소 및 공기순환 촉진을 통한 열섬현상 완화와 미세먼지 저감으로 살기 좋은 생활환경 조성

사업개요

- 기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.(4개년)
- 위치 : 백제대로, 기린대로
- 규모 : 20ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	20,000	3,000	7,500	9,500	
지방채	5,000		2,000	3,000	
국비	10,000	2,500	4,500	3,000	
시군구비	5,000	500	1,000	3,500	

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 중기지방재정계획 및 지방재정 투자 심사(중앙심사) : '19. 1.~3.
- 전문가 자문, 협상에 의한 계약 등 행정절차 이행 : '19. 2.~9.
- 「도시 바람길숲 조성 기본 및 실시설계용역」 추진 : '19. 10.~'21. 7.
- 착수 보고회, 다울마당, 전문가 자문, 도시림 심의 : '19. 11.~'20. 11.
- 백제대로 1공구·2공구 공사완료 : '20. 10.~'22. 5.
- 기린대로 사업시행(공정률 90%, 하절기 공사정지) : '21. 5.~'22. 6.
- 백제대로 3공구, JB천만그루정원 공사발주 및 시행 : '22. 5.

향후계획

- 도시 바람길숲 조성사업 공사 완료 : '22. 7.~12.
- 3개사업(기린대로, 백제대로 3공구, JB천만그루 정원)

사업명	맑은물공급사업 2단계 정비공사	담당자	급수과 유채연(☎281-6925)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 유수율 85%이상 향상으로 맑고 깨끗한 수돗물을 공급함으로써 상수도 경영 합리화 및 시민이 직접 느낄 수 있는 상수도 수질개선 도모

사업개요

- 기 간 : 2017. ~ 2022.(6개년)
- 위 치 : 서신동 등 18개 블록(1차 7, 2차 6, 3차 5)
- 규 모 : 노후관로 교체(L=121km) 및 블록시스템 구축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 68,656백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	68,656	38,259	8,313	5,713	16,371
지방채	2,500	-	2,500	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	66,156	38,259	5,813	5,713	16,371
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 88%)

- 맑은물공급사업 2단계 1차 정비공사 완료 : '16. 11. ~ '19. 08.
- 맑은물공급사업 2단계 2차 정비공사 완료 : '17. 12. ~ '20. 09.
- 맑은물공급사업 2단계 3차 공사착공 : '20. 4.

향후계획

- 맑은물공급사업 2단계 3차 공사추진 : '20. 4. ~ '22. 9.
- 2단계 4차 정비사업 기본 및 실시설계 예정 : '22. 7. ~ '23. 6.

사업명	북부권 국도대체 우회도로(용진~우아)건설	담당자	견고싶은도시과 강신석(☎281-2442)
-----	---------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 북부권 국도대체우회도로 1단계(용정~용진) 사업과 연계한 2단계 (용진~우아) 사업을 추진하여 교통량 분산 및 교통 불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2016~ 2026년(11개년)
- 위 치 : 완주군 용진면 용흥리 ~ 전주시 완산구 색장동(국도 21호선)
- 규 모 : 연장 9.9km(전주시 구간 6.7km), 폭 20m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	38,500				
지방채	15,000	9,000	6,000		
국비					
시도비					
시군구비	23,500	9,500	2,000	10,000	2,000
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 80.3%)

- 공사 추진 (40%) : '16. 10. ~
(공정율) 1공구 75.8%('16.10.~'23.6.), 2공구 4.2%('19.7.~'26.5.)
- 토지 보상 추진 (80.3%) / 집행액 60억 : '18. 10. ~
(보상율) 1공구 100%(167필지 104,388㎡ 완료)
2공구 60.6%(231필지 170,842㎡ 중 140필지 136,739㎡ 완료)
- 4차로 확장에 따른 실시설계 보완 중 : '21. 6. ~ '22. 9.

향후계획

- 잔여토지 보상추진(91필지 34,103㎡, 43억원 정도) : '22. 7. ~

사업명	전주 생태동물원 조성	담당자	동물원 김대남(☎281-6747)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 노후된 동물사를 자연 서식처와 유사한 친환경적 공간과 종 보전을 위한 생태환경으로 조성하여 동물 복지를 증진시키고자함

사업개요

- 기 간 : 2021. 10. 5. ~ 2022. 11. 6.
- 위 치 : 전주동물원(소리로 68)
- 규 모
 - 코끼리사 : 내실 신축 1동(648㎡), 방사장 1개소(4,460㎡)
 - 초원의숲 : 내실 신축 1동(405㎡), 방사장 3개소(5,200㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,200 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,200		1,788	4,412	
지방채	3,500		1,594	1,906	
국비	2,700		194	2,506	

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 내실(2동) 기초공사 완료 및 벽체 골조 시공 진행 중
- 초원의 숲 방사장 자연석 쌓기 및 배수로 시공 완료
- 코끼리사 방사장 수조 시공 완료 및 배수로 시공 진행 중

향후계획

- 코끼리사·초원의 숲 조성공사 완료 : ~ '22. 12.
 - 건축분야 : 골조(7월), 철골(8월), 미장(10월), 마감(12월) 완료
 - 토목분야 : 상·하수도(7월), 구조물(9월), 토공 및 부대공(12월) 완료

사업명	근린재생형(일반근린형) (서학동 예술마을 도시재생 뉴딜사업)	담당자	도시공간혁신과 박영길(☎281-2087)
-----	--------------------------------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역공동체 활성화, 골목상권 살리기, 생활 인프라 확충 등을 통해 쇠퇴한 근린지역을 활성화시키고 지역 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 01. ~ 2022. 12.(5년간)
- 위 치 : 전주시 완산구 서학동 예술마을 일원
- 규 모 : 도시재생활성화지역(서학동 예술마을, 156,846m²)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,197백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	17,197	10,369	5,921	907	
지방채	2,000	1,000	1,000		
국비	10,000	7,600	2,400		
시도비	1,720	1,266	454		
시군구비	3,477	503	2,067	907	
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황

- 창작레지던시플라자, 행복플러스센터 리모델링공사 완료 : '21. 9.
- 공영주차장(삼지공원, 28면) 조성 완료 : '21. 9.
- 노후주거지 정비 1차(153가구 중 76가구) 완료 : '21. 12.
- 소규모주차장(23면) 2개소 조성 완료 : '22. 4.
- 근린생활가로(천경로, 팔달로) 조성 완료 : '22. 5.
- 다양한 골목길 정비사업 완료 : '22. 6.

□ 향후계획

- 첨단안전마을조성 완료 : '22. 7.
- 예술테마거리, 마을정원화사업 완료 : '22. 8.
- 거점시설(복합문화시설), 노후주거지 정비 2,3차(77가구) 완료 : '22. 10.
- 서학동 예술마을 도시재생 뉴딜사업 완료 : '22. 12.

사업명	장기미집행 도시계획도로 보상	담당자	견고싶은도시과 이영주(☎281-2442)
-----	-----------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 2020년 7월 도시계획시설 일몰제 시행에 따라 존치대상 노선에 편입 되는 토지를 우선 매입하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2025.(5개년)
- 위 치 : 전주시 일원
- 규 모 : 장기미집행 도시계획도로 토지 보상(21개소)
 - (광로 1) 기린대로 (대로 7) : 과학로, 완주로, 동부대로, 삼례로, 건지산로, 전진로, 축고개로, (중로 13) 중인1길, 솔내로, 팔복로, 용소로, 여산로, 오송로, 비석날로, 평화로, 원만성로 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 51,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계					
지방채	51,400	4,000	8,000	8,000	31,400
국비					
시도비					
시군구비					
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 23.3%)

- 토지 보상계획 수립(우선순위 검토) : '20. 1.
- 보상현황(21개 노선 중 우선순위에 따라 8개 노선 보상 중)
 - 8개노선 604필지 82,454㎡ 중 183필지 24,457㎡ 보상(30.3% / 집행액 36억)

향후계획

- 연차별 투자계획에 따라 보상 추진(314억) : '25. 6.

사업변경 내역

- 사업규모 변경(기린대로 추가)에 따른 사업비 증가 (47,000백만원 → 51,400백만원)

사업명	장기미집행 도시공원 사유지 매입	담당자	공원관리과 임상빈(☎281-2286)
-----	-------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- '20년 7월 장기미집행 도시공원 일몰제 시행으로 실효 위기에 있는 도시공원의 사유지를 매입하여 도시공원을 유지하고 시민들에게 여가와 휴식공간으로 제공

사업개요

- 기간 : 2020. ~ 2025.
- 위치 : 관내 도시공원(일몰제 대상, 15개소)
- 규모 : 사유토지 매입 2.02km²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 145,000백만원

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자액			'22년	'23년	'24년 이후
		계	'20이전	'21년			
계	145,000	38,000	25,000	13,000	15,004	50,000	41,996
시비	22,000	5,000	2,000	3,000	4	10,000	6,996
지방채	123,000	33,000	23,000	10,000	15,000	40,000	35,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 토지보상 추진(9.44km² 중 2.3% 매입 완료) : '20. 6. ~ 현재
※ 집행 완료 : 172필지, 0.217km², 493억원
- 실시계획 고시(15개공원, 사유지 전체) : '20. 6. 26.
- 대책협의회 구성(토지주 포함) 및 회의 개최 : '20. 12. ~ 계속

- ▶ 대책협의회 등 총 13회 (협의회 7회, 실무협의회 3회, 준비위원회 3회)
- 기 관리계획 타당성 검토 및 재정비 용역 추진 결정

- 관리계획 타당성 검토 및 재정비 용역 착수 : '21. 11.

향후계획

- 용역결과 및 필요재원 재검토 등을 통해 토지보상 추진 : '20. 6. ~ '25. 6.

사업명	전주 실내체육관 건립사업	담당자	체육산업과 강명기(☎281-2921)
-----	---------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 전국 대회 규모에 걸맞는 체육환경 조성을 통해 시민들에게 볼거리를 제공하고, 쾌적하고 안전한 실내체육을 통해 체육도시 위상 정립

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2024.(7개년)
- 위 치 : 전주시 덕진구 혁신로 517-7일원 (장동 운동장 부지 내)
- 규 모 : 연면적 14,947㎡(지하1층 / 지상3층), 수용인원 6,000석

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 52,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	52,200	9,000	5,000	9,600	28,600
지방채	14,600		5,000	9,600	
국비					
시도비					
시군구비	37,600	9,000			28,600
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 사전 행정절차(중기지방재정계획, 공유재산관리계획, 투자심사, 입찰심의 등) 추진 : '18. 1. ~ '19. 9.
- 설계공모 당선작 선정 및 설계용역 착수 : '20. 12.
- 토지매입 완료 : '22. 2.
- 중간설계 완료 : '22. 6.
- 실시설계 VE(경제성 검토) 완료 : '22. 5.

향후계획

- 설계용역 완료 : '22. 4.
- 시공사 및 감리 등 선정 : '22. 5.
- 사업 완료 : '23. 12.

사업변경 내역

- 사업기간 변경(공사기간 적적정 검토에 따른 공사기간 증가) : '23. 12. → '24. 12.

사업명	전주 육상경기장 증축 및 야구장 건립사업	담당자	종합경기장재생과 문아름(☎281-5171)
-----	------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 현 전주종합경기장 및 야구장(1980년 준공, 약40년 경과)은 시설 노후화 및 안전상의 문제점 등으로 경기장의 기능을 상실함.
- 전주 월드컵경기장 일원에 1종 육상경기장 및 야구장을 조성하여 스포츠를 통한 사회적 교류와 지역경제 활성화 및 전북도민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2025.
- 위 치 : 전주시 덕진구 온고을로 644 일원
- 규 모 : 1종 육상경기장 1식(10,000석), 야구장 1식(8,000석)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 114,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	114,700	35,400	5,500	4,000	69,800
지방채	34,000	9,000	5,500		19,500
국비	9,000			3,000	6,000
시도비					
시군구비	71,700	26,400		1,000	44,300
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2019년 지방재정 투자심사 완료 : '19. 7.
- 편입토지 협의매수 및 국유지 무상귀속 추진 완료 : '19. 8. ~ '21. 5.
- 건축 설계용역 등 각종 용역 추진 : '19. 11. ~

향후계획

- 건축 설계용역 완료 : '22. 7.
- 행정절차 추진 : '22. 7.
- 공사발주 및 사업완료 : '22. 8. ~ '25. 2.

사업변경 내역

- 문화체육관광부의 국민체육진흥기금으로 2022~2024년 3년간 총90억 야구장 건립 국비 예산 확보함

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	현 재
계	114,700	114,700
지방채	34,000	34,000
국비	-	9,000
시군구비	80,700	71,700

사업명	전주승화원 및 봉안당 현대화사업	담당자	통합돌봄과 나지원(☎281-2673)
-----	-------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장사시설 확충으로 화장을 선호하는 장례문화의 변화에 대응하고, 고인 추모기능 강화 및 유족편의시설 개선을 통해 양질의 장사서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 전주시 완산구 콩쥐팥쥐로 1705-138일원
- 규 모 : 화장장 (지상 2층, 1,816㎡, 화장로 8기), 유족시설 (지상 2층, 754㎡)
봉안당 (지상 2층, 993㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,891백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,891	1,637	10,503	1,394	6,357
지방채	5,000	0	5,000	0	0
국비	4,830	500	4,301	29	0
시도비	1,035	107	922	6	0
시군구비	8,826	830	280	1,359	6,357
기타	200	200	0	0	0

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

- 화장시설 공사 착수 : '22. 05
- 패널용벽 및 조경석 쌓기 : '22. 06
- 건물터파기 : '22. 07

□ 향후계획

- 화장시설건축공사 및 주변 부대토목공사 : '22. 07 ~ '23. 02
- 화장시설 시운전 : '23. 02 ~ '23. 04

사업명	근린재생형(중심시가지형) (전주 역세권 도시재생 뉴딜사업)	담당자	도시공간혁신과 신성철(☎281-2088)
-----	--------------------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 국토부 도시재생 뉴딜사업 공모 선정에 따라 전주역 혁신거점과 조성과 청년활력증진사업을 통한 부도심 기능 회복

사업개요

- 기 간 : 2019. 01. ~ 2023. 12.(5년간)
- 위 치 : 전주시 덕진구 우아동3가 첫 마중길 주변
- 규 모 : 도시재생활성화지역(전주역세권 201,322㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	30,000	9,130	10,396	4,572	5,902
지방채	1,500		1,500		
국비	15,000	7,178	5,474	1,598	750
시도비	2,500	646	1,450	278	126
시군구비	11,000	1,306	1,972	2,696	5,026
기 타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황

- 혁신관광소셜플랫폼부지 매입 : '21. 6월
- 단위사업별 마중물 사업 추진 : '22. 2월 ~
- 혁신관광소셜플랫폼, 전주맛집창업교육관, 청년문화놀이터 등 기본 및 실시설계 추진

향후계획

- 보행 친화도로 조성 완료 : '22. 3.~8.
- 리모델링 공사 추진 : '22. 7.~
- 전주맛집창업교육관, 청년문화놀이터(작가스튜디오, 게스트하우스) 등

사업명	혁신도시 미세먼지·악취저감숲 조성사업	담당자	천만그루정원도시과 오유리(☎281-2434)
-----	----------------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 혁신도시·만성지구 내 복합 기능성 경관숲을 조성하여 미세먼지·악취 저감, 도심 열섬 완화 등 시민 생활환경 개선

사업개요

- 기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12. (3개년)
- 위치 : 엽순공원, 농촌진흥청 부지 등 16개소
- 규모 : 10ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000	1,540	5,955	2,505	
지방채	1,300		1,300		
국비	5,000	1,395	2,355	1,250	
시군구비	3,700	145	2,300	1,255	

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- '20년 사업 기본 및 실시설계용역 추진 : '20. 4. ~ 8.
- '20년 혁신도시 미세먼지 저감숲 조성사업 시행 : '20. 10. ~ '21. 4.
- '21년 혁신도시 미세먼지 저감숲 조성사업 실시설계용역 : '20. 12. ~ '21. 2.
- '21년 혁신도시 미세먼지 저감숲 조성사업 완료 : '21. 5. ~ '22. 5.
 - 위치 : 엽순공원, 보행자거리, 우미린2차 가로녹지, 기지제 유입천변, 농촌진흥청 앞(우장춘길), 농업공학부 동편

향후계획

- '22년 미세먼지 저감숲 조성사업 추진 : '22. 7. ~ 12.
 - 위치 : 온고을로, 정여립로, 만성서로, 중동근린공원, 늘들근린공원

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 전주시에서 '21년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후	
BTL	전주시 하수관거 BTL(임대형 민자사업) 사업	전주 아랫물길(주)	214,650	131,097	9,818	10,339	73,214	'05~'30
BTO	전주종합 리사이클링 타운 조성사업	전주 리사이클링 에너지(주)	93,741	29,060	7,264	7,500	105,000	'16.10. ~ '36.10.
	전주하수 처리장 3단계증 설사업	전주개발(주)	42,200	83,670	1,550	1,550	1,993	'04~'24

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2021년까지는 집행액(결산기준), 2022년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

■ 개별 민간투자사업 현황

사업명	전주시 하수관거 BTL (임대형 민자사업) 사업	담당자	하수과 이도현(☎281-6979)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- BTL 민간투자사업을 통하여 하수관거시설에 대한 경제적이고 효율적인 정비 및 운영관리

□ 사업개요

- 기 간 : 2005. ~ 2030.
- 위 치 : 전주시 덕진구 송천동 등 8개 지역(BTL사업지역)
- 민간 사업자 : 전주아랫물길(주), 시공사 : GS건설 등 6개사
- 총 사업비 : 214,650백만원
- 사업규모 : 하수관거 정비 109.3km

□ 재정부담 현황

- 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	214,650	131,097	9,818	10,339	73,214
국비	107,325	55,371	5,101	4,861	47,093
시도비	10,733	6,293	520	496	3,944
시군구비	85,860	52,620	3,620	4,462	28,778
기타	10,733	6,813	577	520	3,400

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

- 2010.6. 전주05BTL 운영개시

□ 향후계획

- 사업 준공 후 운영 관리 : '10. 5. ~ '30. 5

사업명	전주시 종합리싸이클링타운 조성사업	담당자	자원순환과 홍승안(☎281-8452)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 음식물류 폐기물의 에너지화 및 기존 재활용 시설의 현대화를 통한 친환경적인 자원화시설 구축과 폐기물의 안정적 처리

사업개요

- 기 간 : 2007. 5. ~ 2016. 9.
- 위 치 : 전주시 삼천동3가 749-5번지 일원
- 민간사업자 : 전주리싸이클링에너지(주)
- 총 사업비 : 1,106억원(국비 330, 시비 169, 민투 607)
- 사업규모 : 51,552m²

재정부담 현황

- 계약조건(수익률 5.99%, 기간 : 20년간)
- 총 재정부담액 : 129,194백만원
 - 음식물류폐기물처리 사용료, 재활용선별시설사용료 등
(운영비 기준, 단위:백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자('20년까지)	'21년도	'22년도 이후
시 비	148,824	29,060	7,264	112,500

추진단계(운영 중)

- 종합리싸이클링타운 조성계획 수립 : '07. 05. 18.
- 공사착수 : '14. 06. 30.
- 종합시운전
 - 음식물류 자원화시설 : '16.04. ~ 09.
 - 하수슬러지 자원화시설 및 감량화시설, 재활용품 선별시설 : '16.07. ~ 09.
- 부분준공시설 운영개시(3개시설) : '16. 11. 01.~
- 하수슬러지 자원화시설 운영 : '16. 11. 16. ~
- 준공확인필증 교부(하수슬러지 자원화시설) : '16. 11. 30.

향후계획

- 시설 운영 추진 : '22. 1.~

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	전주하수처리장3단계 증설사업	담당자	하수과 김혜수(8281-6895)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 하수처리시설을 민간자본을 통한 우리시 경제적 부담 완화와 대안설계를 통해 기 계획된 수질보다 우수한 하수처리시설을 도입

사업개요

- 기 간 : 2004. 12 ~ 2024. 11
- 위 치 : 전주시 덕진구 송천동2가 1035번지
- 민간사업자 : 전주개발(주)
- 총사업비 : 42,200백만원(국 208, 도 62, 시비 62, 민투 90)
- 사업규모 : 100,000m³/일 (총 403,000m³/일)

재정부담 현황

- 계약조건(최소 수익보장 90 ~ 110%, 기간 : 20년간)
- 총 재정부담액 : 88,186백만원
 - 하수처리사용료, 분뇨처리사용료 등

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자(20년까지)	2021년	2022년	2023년 이후
시군구비	88,763,000,000	83,670,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000	1,993,000,000

추진단계(운영 중)

- 3단계 증설 민간투자사업 변경협약 체결 : '04. 9.
- 전주개발(주) 민간투자운영 개시 : '04. 12.
- 3단계 증설공사 준공 : '05. 5.
- 3단계 증설 민간투자사업 변경(2차)협약 체결 : '07.10.
- 1,2단계 고도처리 개선공사 준공 : '07.11.
- 하수처리장 에너지진단 추진 : '13. 8. ~ '13. 10.
- 대수선사업추진(협잡물콘베어 교체 등 15건) : '13. 7. '13. 12.
- 공공하수도 관리대행 성과평가(한국상하수도협회) : '14. 03. ~ 07.
- 기술진단 지적사항 대수선 추진 : '14. 1. ~ '14. 12.
- 총인처리시설 설치공사 준공 : '15. 1.
- CSOs처리시설 준공 : '15. 4.

향후계획

- 대수선사업 추진 : '21. 1. ~ '21. 12.