

[별지 7] 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	전주 제1산업단지 재생사업	담당자	중소기업과 황인우(☎281-5122)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도로, 주차장 등 기반시설 확충으로 기업환경 및 근로환경 개선
- 친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2010. ~ 2020.
- 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동 전주 제1산업단지 일원
- 규 모 : 산단재생 1,806천㎡

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 67,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	67,500	40,900	2,826	4,000	19,774
국 비	29,500	22,200	826	1,000	5,474
시 도 비					
시군구비	25,000	8,700	2,000		14,300
지 방 채	13,000	10,000		3,000	
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 노후산단 재생사업 우선 사업지구 선정 : 2009. 09.
- 재생사업지구 지정 및 재생계획 고시 : 2012. 06.
- 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인고시 : 2015. 11.
- 팔과정로(대로1-1호선) 신설 및 확장공사 착공 : 2016. 06.
- 지원·주거시설용지 내 도로개설 편입용지 보상 착수 : 2016. 09.

□ 향후계획

- 철길명소화 사업(도로정비공사) 착공 : 2018. 02.
- 팔과정로(대로1-1호선) 신설 및 확장(중로 우회도로 포함) 완료 : 2018. 12.
- 철길명소화 사업(도로정비공사) 준공 : 2020. 12.
- 지원·주거시설용지 내 도로개설 추진 : 2018. 10. ~ 2020. 12.
- 주차장 및 공원조성 사업 추진 : 2019. 03. ~ 2020. 12.

사업명	혁신로 확장(호남제일문~동산고가교)	담당자	견고싶은도시과 강종열(☎281-2452)
-----	---------------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전주시 덕진구 동산동 및 조촌동 일원 공동주택단지 조성에 따른 인구증가로 보행권 확보가 필요하고, 원활한 교통흐름 및 병목구간 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2008. ~ 2017.(10년)
- 위 치 : 덕진구 여의동 호남제일문 ~ 반월동 동산고가교
- 규 모 : 연장 1,000m, 폭 18.5m ⇨ 35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	11,200	9,258	1,942		
지방채	4,000	2,458	1,542		
특교세	400		400		
시도비					
시군구비	6,800	6,800			
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 호남제일문~반달회관(연장 500m) 공사완료 : 2015. 12.
- 반달회관~동산고가교(연장 500m) 공사완료 : 2016. 12.
- 전구간 공사완료 : 2017. 09.

사업명	동부대로 보행환경 조성	담당자	걸고싶은도시과 전진호(☎281-2442)
-----	--------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 급속한 주변개발로 보행자가 증가함에 따라 도로확장 및 인도 개설 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2009. ~ 2017.(9년)
- 위 치 : 덕진구 송천동 전미로 ~ 호성동 차량등록사업소
- 규 모 : 연장 3,000m, 폭 18.5m ⇨ 35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	18,000	15,100	2,900		
지방채	6,500	6,500			
국비	4,500	4,500			
시도비					
시군구비	7,000	4,100	2,900		
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 전미로~구기린육교(연장 1,500m) 확장공사 완료 : 2011. 02.
- 기린육교~대송장레식장(연장 500m) 확장공사 완료 : 2013. 06.
- 차도 포장완료 : 2017. 07.
- 전구간 공사완료 : 2017. 12.

□ 사업변경 내역

- 사업기간(변경)
 - 당초 2009. ~ 2018.(10개년) ⇒ 변경 2009. ~ 2017.(9개년)

사업명	덕진보건소 건립	담당자	보건행정과 임용상(☎281-6210)
-----	----------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 보건복지 인구 과밀화 현상을 해소하고 보다 나은 보건서비스 증진을 위한 지역주민 밀착형 공공보건의료서비스 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2020.
- 위 치 : 전주시 덕진구 우아동 3가 747-80
- 규 모 : 부지 3,625.90㎡(1,097평), 건축 연면적 6,961.64㎡(2,105평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,934백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	14,934	1,018	3,000		10,916
시군구비	10,934	18			10,916
지방채	4,000	1,000	3,000		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

- 덕진보건소 신축부지 확정 : 2015. 07.
- 지방재정 투자심사(중앙) : 2015. 11.
- 도시관리계획 폐지 용역완료 : 2016. 02.
- 도시관리계획시설 변경(시장폐지) 결정 고시 : 2016. 04.
- 보건소 신축계획 일부변경(주차장 확대) : 2016. 09.
- 건축 현상 설계 공모 : 2017. 03.
- 현상설계 공모작 당선작 발표 : 2017. 07.
- 건축 기본 및 실시설계 계약 : 2017. 08.

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계 완료 : 2018. 09.
- 설계내역 일상감사 및 원가심사 : 2018. 11.
- 덕진보건소 신축공사 계약 및 착공 : 2018. 12.
- 덕진보건소 준공 및 개소 : 2020. 12.

사업명	중화산도서관 건립	담당자	완산도서관 강명기(☎230-1835)
------------	------------------	------------	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 시민의 독서문화를 선도하고 모든 세대를 아우르는 생활 속 문화 공간 및 전주시 대표(거점) 도서관 건립으로 인문도서 위상 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 전주시 완산구 중화산동2가 산66번지 외 6필지
- 규 모 : 부지 3,397㎡, 건물 연면적 3,623㎡(지하1/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,600		2,118	5,000	2,482
국 비	3,000			1,500	1,500
시 도 비					
시군구비	3,100		2,118	2,500	982
지 방 채	2,500				
민간자본					
기 타	1,000			1,000	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

- 지방재정 투·융자 심사(전북도) : 2014. 10.
- 동절기공사 일시정지 : 2017. 12.

□ 향후계획

- 동절기공사 일시정지 해제 및 공사재개 : 2018. 03.
 - 사업부지내 흙막이공사 및 터파기 공사, 기초 콘크리트 완료
 - 토목옹벽 공사, 지하1층 철근콘크리트 공사 중
- (가칭)중화산도서관 명칭확정(명칭제정위원회) : 2019. 03.
- (가칭)중화산도서관 준공/개관 : 2019. 8./12.

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	사유
공사기간 변경	2016.12.26.~ 2018.11. 9.	2016.12.26.~ 2019. 1.31.	사업비 확보 및 동절기 공사 일시정지에 따른 공기 연장
건축 계약금액 조정	4,163백만원	4,490백만원	물가변동 및 가설공종 물량 증감에 따른 계약금액 조정

사업명	산업단지 폐산업시설 문화재생사업	담당자	문화정책과 송경호(☎281-2680)
-----	-------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기능을 잃고 방치된 폐 산업시설을 지역주민 및 예술인들을 위한 문화생산 거점 및 문화향유 증진을 위한 복합문화공간 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2017.
- 위 치 : 전주시 덕진구 구렛들 1길 46(구 쏘렉스)
- 규 모 : 부지면적 13,224㎡, 연면적 2,929㎡

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,400	700	8,700	-	-
지방채	3,000	-	3,000	-	-
국비	2,500	350	2,150	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	3,900	350	3,550	-	-
기타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2016년 산업단지 폐산업시설 문화재생 공모 선정 : 2015. 10.
※ 2016년 선정지역 : 6개(대구, 경기, 수원, 전주, 완주, 담양)
- 사업대상 물건 임대차 계약 체결 : 2016. 04. 15.
- 기본계획 수립 : 2016. 12. ~ 2017. 01.
- 건축설계용역 추진 : 2016. 12. ~ 2017. 06.
- 사업대상 물건 토지수용절차를 통한 소유권 취득 : 2017. 04.
- 건축공사 착공 및 완료 : 2017. 06. 23. ~ 2017. 12.

□ 향후계획

- 팔복예술공장 개관 및 운영 : 2018. 03. ~

사업명	대동로 확장	담당자	견고싶은도시과 강종열(☎281-2452)
-----	--------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 공구거리 조성과 연계하여 안전한 보행권 확보 및 교통정체 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2017.(4년)
- 위 치 : 완산구 고사동 대신중권 ~ 중앙시장 우신호텔사거리
- 규 모 : 연장 78m, 폭 15m ⇨ 25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,870백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,870	1,370	1,500		
지방채	1,500		1,500		
국비					
시도비					
시군구비	1,370	1,370			
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 실시설계 완료 : 2014. 12.
- 공사 계약 및 착공 : 2017. 04.
- 전구간 공사완료 : 2017. 06.

□ 사업변경 내역

- 총사업비(변경) : 당초 4,000백만원 ⇒ 변경 2,870백만원

사업명	하리고 재가설	담당자	건고싶은도시과 전진호(☎281-2442)
-----	---------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 동북부권의 원활한 교통소통과 사고예방을 위해 북전주(삼례) IC와 연결되는 신미교차로 인접 하리고 확장으로 물류 교통체계 및 교통안전 선진화 구현

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2018.(3년)
- 위 치 : 덕진구 전미동(만경강 횡단)
- 규 모 : 연장 425m, 폭 8m(2차로) ⇨ 21m(4차로)
- 사업시행 : 익산지방국토관리청(국토교통부)

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	24,000	8,000	11,500	4,500	
지방채	2,400		2,400		
국비	12,000	6,000	6,000		
시도비					
시군구비	3,600	500	600	2,500	
기타	6,000	1,500	2,500	2,000	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 하리고 확장 건의(전주시→익산청, 국교부) : 2008. ~2015.
- 총사업비 변경 승인(기재부) : 2015. 10.
- ※ 지방비 부담조건 : 국비 50%, 전주시 25%, 완주군 25%
- 하리고 재가설 사업비 부담요청(익산청→전주시) : 2015. 12.
- 하리고 협약체결(익산청·전주시·완주군) : 2016. 04.
- 공사착수 : 2016. 07.
- 하리고(당초) 철거 : 2018. 02.

□ 금후계획

- 공사완료 : 2018. 12.

사업명	동남부권 공영주차장 조성	담당자	교통안전과 윤대선(☎281-2182)
------------	----------------------	------------	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 한옥마을 관광객 증가로 주변의 주차난이 심각하여 한시적으로 임시 주차장을 조성하여 운영하고 있으나, 근본적인 주차난 해소를 위하여 인근지역에 대형 주차장을 조성 한옥마을 주차난을 해소하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 전주시 완산구 대성동 344-5번지 일원
- 사업내용 : 대규모 공영주차장 조성
- 사업규모 : 28,140㎡(노외주차장, 주차면수 636면)
- 사업기간 : 2015. 4. ~ 2018. 12.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	10,200	875	8,625	700	
지방채	3,000		3,000		
국비	375	375			
시도비					
시군구비	6,325		5,625	700	
기타	500	500			

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 주차장 조성계획 수립 및 지방투융자 심사 완료 : 2014. 11.
- 도시계획시설 결정 및 실시설계용역 완료 : 2016. 03.
- 경관심의 완료 : 2016. 08.
- 보상계획 공고 및 열람 : 2016. 09. ~ 10.
- 일상감사(시) 및 원가심사(도) 실시 : 2017. 08. ~ 09.
- 효천지구 사토발생에 따른 성토공사 시행 : 2017. 07. ~ 10.
- 낙찰자 선정(토목 1,013백만원, 전기 115백만원) : 2017. 11. 30.
- 착공신고 : 2017. 12. 07.
- 부대시설 착수(건축 237백만원) : 2018. 04. 06.

□ 향후계획

- 1차분 공사 준공 : 2018. 08.
- 2차분 공사 시행 : 2018. 08 ~ 10.

사업명	완산체련공원 진입로 확장공사	담당자	완산 건설과 송중헌(☎220-5487)
-----	-----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 완산체련공원 이용객 증가에 따른 교통체증을 해소하고 보행자의 안전을 도모하기 위하여 도로개설 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2007. ~ 2020.
- 위 치 : 완산구 삼천3동 대왕장미 아파트 ~ 하봉교
- 규 모 : 도로확장 L = 2,320 m , B = 6m → 20 m
 - 1단계(대왕장미@~삼천교) 1,540m , 852백만원
 - 2단계(중인삼거리~하봉보) 780m , 5,626백만원

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,478백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	11,478	2,352	3,500	500	5,126
지방채	3,500		3,500		
국비					
시비	7,978	2,352		500	5,126
시군구비					
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

- 1단계 구간 도로확장중(대왕장미@ ~ 삼천교)
- 2단계 구간 토지 보상중(중인삼거리 ~ 하봉보)

□ 향후계획

- 1단계 구간 도로준공 : 2018. 10.
- 2단계 구간 보상 및 도로확장 : 2018. ~ 2020.

사업명	호성동 배미실마을 진입도로 개설	담당자	덕진 건설과 최예원(☎270-6487)
-----	-------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 호성동 배미실마을내 장기미집행 도시계획도로 개설로 교통환경 및 주거환경 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2005. ~ 2018.
- 위 치 : 호성동 동부대로~배미실~초당마을
- 규 모 : 도시계획도로개설 L= 1,336m, B= 10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017연도	2018년	2019년 이후
계	3,400	1,700	1,000		
지방채	1,000		1,000		
국비					
시도비					
시군구비		1,700		700	
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 도로개설 (하수도 box 및 포장) : 2007. ~ 2008.
- 호성중교 ~ 초당마을(L=716m)
- 실시설계용역 추진 : 2017. 03. ~ 2017. 11.

□ 향후계획

- 공사추진 : 2018. 01. ~ 12.

사업명	서곡광장~송천동 신풍리간 중로개설	담당자	덕진 건설과 최예원(☎270-6487)
------------	---------------------------	------------	----------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 북부권과 서남과 연결도로로 출퇴근시간 교통체증 가중화에 따른 불편해소
- 추천대교~송천동 신풍리간 도로개설이 완료됨에 따라 교통량 증가로 시민 불편 호소 및 조기 개설 민원 다수 발생 빈발

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2019.
- 위 치 : 덕진구 팔복동 서곡광장~추천대교
- 규 모 : 도시계획도로개설 L= 1.54Km, B= 20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	19,600	3,150	3,000	4,000	9,450
지방채	4,500	1,500	3,000		
국비					
시도비					
시군구비	14,650	1,200		4,000	9,450
기타	450	450			

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2-1공구(서곡광장에서 215m) 공사완료 : 2015. 06. 05.
- 서곡광장~추천대교간 기본 및 실시설계용역 착수 : 2017. 04.
- 주민설명회 개최 : 2017. 10. 25.

□ 향후계획

- 실시설계용역 준공 : 2018. 08.
- 1차분 착공 : 2018. 10.
- 잔여구간 차수별 사업추진 : 2019. 01. ~ 2020. 12.