

전통과 현대가 어우러진 글로벌 문화관광도시 실현

후백제 왕도 역사골격 조성

사업개요

- ☑ 위 치 : 전주시 일원
- ☑ 사업규모 : 전주 고도지정 및 후백제 역사골격 조성 등
- ☑ 사업기간 : 2022.~2032.
- ☑ 총사업비 : 2,613억원(국비 1,295, 도비 653, 시비 665)
- ☑ 사업내용
 - 역사문화권 정비에 관한 특별법 개정(후백제 역사문화권 포함)
 - 후백제 왕도 역사골격 조성(조사, 연구, 정비·복원 등)
 - 후백제 역사공원 및 전시공간 조성(사당 및 표준영정 등)
 - 후백제문화권 지방정부협의회 공동사업 추진 및 협력 지속

연도별
재원투자

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내						'27~
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
합 계	2,613	14	804.6	14	16.6	108	301	365	1,794.4
국 비	1,295	2	388			54	151	183	905
도 비	653	3	203.5	4	6.5	27	75	91	446.5
시 비	665	9	213.1	10	10.1	27	75	91	442.9

※왕의 공원 프로젝트에 포함되는 사업으로 전체 사업비 산정 시, 제외

추진절차

- ☑ 1단계 ('22. 7.~'24. 12.)
 - 전주 서고산성, 우아동 일원 후백제 고분군 시굴 및 발굴조사 시행
 - 후백제 문화유산 문화재 지정 신청
 - 역사문화권 정비법(후백제 포함) 개정 활동
 - 견훤대왕 표준영정제작 학술연구('24년 표준영정 신청)
- ☑ 2단계 ('25. 1.~'25. 12.)
 - 후백제문화권 지방정부협의회 공동사업(역사문화관광) 추진
 - 후백제 도성 및 궁성지 시굴 및 발굴조사 추진
 - 후백제 역사공원 및 후백제 전문 박물관, 후백제촌 실시설계
- ☑ 3단계 ('26. 1.~)
 - 후백제 사찰 및 주요 생산유적 시굴 및 발굴조사 추진
 - 후백제 산성(서고산성, 동고산성) 정비·복원 추진
 - 후백제 역사공원 및 후백제 전문 박물관, 후백제촌 조성 추진

기대효과

- ☑ 후백제문화권과 풍남동·교동 일대 조선왕조문화권의 역사문화자원을 활용하여 국제적인 역사문화 관광도시로 도약
- ☑ 전주의 역사문화관광 진흥을 통해 지역경제성장과 주민행복증진, 역사문화도시의 자부심 증대 등

연도별 목표 및 추진계획

구분		목표	추진계획
2022	3분기	• 후백제 고분군 시굴 및 발굴조사	• 우아동 고분군 시굴조사 • 용두봉·무학봉 고분군 정밀발굴조사
	4분기	• 전주 서고산성 정밀 발굴조사	• 전주 서고산성 정밀 발굴조사 발주 및 착수
2023	1~3분기	• 역사문화권 정비법 개정 활동 • 견훤대왕 표준영정 제작	• 역사문화권 정비법 개정 완료(후백제역사문화권) • 견훤대왕 표준영정 제작 학술연구 전문가 자문
		• 견훤대왕 표준영정 제작 • 전주 서고산성 발굴	• 견훤대왕 표준영정 제작 착수 및 진행 • 전주 서고산성 발굴조사 진행
		• 후백제 도성벽 시굴·발굴조사	• 도성벽지 발굴 및 시굴조사 착수 및 진행
	4분기	• 후백제역사문화권 전략 및 정비시행계획	• 용역 발주 전 사전행정절차이행
2024	1~4분기	• 후백제문화권 지방정부협의회	• 공동사업 추진 및 정기회의 진행
		• 전주 서고산성 문화재 지정	• 전주 서고산성 전라북도 문화재 지정 신청
		• 후백제 도성벽 및 궁성지, 고분군 시굴·발굴조사	• 도성벽 및 궁성지 발굴조사 착수 및 진행 • 전문가 학술자문회의 등
		• 견훤대왕 표준영정 지정신청	• 견훤대왕 표준영정 지정 신청(문체부)
2025	1~4분기	• 후백제 시굴·발굴 (사찰 및 생산유적)	• 생산유적 시굴 및 발굴조사 추진 • 사찰유적 시굴 및 발굴조사 추진
		• 후백제 산성 정비·복원	• 기본계획 수립 및 실시설계
		• 후백제 역사공원, 전시시설	• 실시설계 추진
		• 후백제 마을	• 기본계획 및 실시설계 추진
2026	상반기	• 후백제 역사공원, 후백제촌, 전시시설 조성 추진	• 주요 관광시설 및 역사공원 조성 추진