

관리번호	74
------	----

문화체육관광국			담당자
국가유산관리과장	281-2510	하재식	
역사복원팀장	281-8653	최우중	
담당자	281-5354	김인산	

후백제 수도 전주의 고도[古都] 지정과 조선 · 근대 문화와의 연계성 확장

□ 정책 목표 및 추진방향

- 후백제 고도 및 국가유산 지정 연계 추진
- 후백제·조선왕실·근대 기독교 유산까지 아우르는 상설 프로그램을 운영하여 역사자원의 국가적 위상 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 전주시 일원
- 사업규모 : 고도 및 국가유산 지정 3건, 프로그램 운영 1식 등
- 사업기간 : 2026. ~ 2030.
- 총사업비 : 361.5억원(국 338.6 도 7.4 시 15.5)
- 사업내용 : 후백제 고도 지정, 국가유산 지정 3건(동고산성, 종광대, 조경단), 근대기독교유산 세계유산 등재 추진, 역사자원 연계 프로그램 운영, 국립후백제역사문화센터 건립

□ 추진상황

- 전주고도 지정을 위한 타당성 조사 및 기본계획 용역 : '23.~24.
- 국립후백제역사문화센터 건립 후보지 공모 및 선정 : '24. 9.
- 전주고도 특별보존·보존육성 지구계획(안) 관련 협의 : '25.
- 국립후백제역사문화센터 기본 및 실시설계 공모 : '26. 7.
- 전라감영 활성화 프로그램 운영 : '26.

□ 연도별 · 재원별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총투자 규모	기투자	임기 내						'31~
			소계	'26	'27	'28	'29	'30	
합 계	361.5		361.5	13	33.5	161	150	4	
국 비	338.6		338.6	5	30	156.9	146.2	0.5	
도 비	7.4		7.4	2.5	1	1.45	1.3	1.15	
시 비	15.5		15.5	5.5	2.5	2.65	2.5	2.35	

□ 추진절차

- 1단계('26. 7. ~ '27. 12.)
 - 전주고도 지정 신청 / 국립후백제역사문화센터 설계 / 동고산성·조경단 국가유산 지정 절차 진행 / 종광대 구역 발굴조사 / 역사자원 연계 프로그램 구상 및 운영 / 근대기독교유산 세계유산 등재 추진
- 2단계('28. 1. ~ '29. 12.)
 - 전주고도 지정 심의 및 고도 보존육성 기본계획, 보존육성 시행계획 수립 / 국립후백제역사문화센터 건축 공사 / 종광대 국가유산 지정 신청 및 심의 / 국가유산 종합정비계획 수립 용역 / 역사자원 연계 프로그램 구상 및 운영 / 근대기독교유산 세계유산 등재 추진
- 3단계('30. 1. ~ '30. 6.)
 - 전주고도 세부사업 부처협의 및 사업 추진 / 국립후백제역사문화센터 건축 공사 / 국가유산 종합정비계획 수립 용역 / 역사자원 연계 프로그램 구상 및 운영 / 근대기독교유산 세계유산 등재 추진

□ 기대효과

- 후백제와 조선, 근대 역사문화 자산을 연계한 전주만의 역사문화 콘텐츠를 개발하여 고도 전주의 경쟁력 강화
- 고도 및 국가유산 지정, 세계문화유산 지정 등 역사문화도시로서 전주의 위상 강화 및 세계적인 관광도시로 발돋움

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진계획
2026	3분기	•국가유산 지정절차 진행	• 동고산성·조경단 국가유산 지정 자료 보완 • 종광대 구역 발굴조사 추진
	4분기	•역사문화센터 설계 용역 진행	• 국립후백제역사문화센터 설계용역 착수 • 종광대 구역 발굴조사 진행
2027	1분기	•전주고도 절차 진행	• 고도 구역계 협의 및 주민 의견 수렴 • 역사자원 활용 프로그램 구상
	2분기	•국가유산 지정절차 진행	• 근대기독교유산 세계유산 등재 추진 • 동고산성·조경단 국가유산 지정절차 진행
	3분기	•종광대 국가유산 지정 준비	• 국가유산 지정을 위한 심의자료 준비 등 • 역사문화 활용 프로그램 운영
	4분기	•근대 기독교유산 세계유산 등재 추진	• 근대기독교유산 세계유산 등재 추진 • 역사문화 활용 프로그램 운영
2028	1분기	•전주고도 지정절차 진행	• 전주고도 지정 절차 진행 및 대응 • 국립후백제역사문화센터 공사 발주
	2분기	•역사문화센터 건립 추진	• 국립후백제역사문화센터 착공 • 역사문화 활용 프로그램 운영
	3분기	•역사문화 활용 프로그램 운영	• 종광대 등 국가유산 지정 대응 • 역사문화 활용 프로그램 운영
	4분기	•전주고도 용역 추진	• 전주고도 보존육성 기본계획 진행 • 역사문화 활용 프로그램 운영
2029	1분기	•역사문화센터 건립 추진	• 국립후백제역사문화센터 공사 진행 • 국가유산 종합정비계획 용역 발주
	2분기	•역사문화 활용 프로그램 운영	• 역사문화 활용 프로그램 운영 • 국가유산 종합정비계획 용역 추진
	3분기	•근대 기독교유산 세계유산 등재 추진	• 근대기독교유산 세계유산 등재 추진 • 역사문화 활용 프로그램 운영
	4분기	•전주고도 용역 추진	• 전주고도 보존육성 시행계획 진행 • 역사문화 활용 프로그램 운영
2030	상반기	•전주고도 및 국가유산 사업 추진	• 전주고도 보존육성 사업 협의 및 추진 • 국가유산 종합정비계획 수립 • 국립후백제역사문화센터 공사 진행